



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis, faço anexar ao Processo Administrativo NUP **64278.013/2023-63** – CC nº 001/2023 UG 160176, contratação de empresa especializada para execução de obra para construção do Rancho do Comando do 1º Grupamento de Engenharia., os documentos abaixo descritos, na seguinte ordem:

- 1) 20ª Medição.....FI 4562 a 4573
- 2) Certidões.....FI 4574 a 4582
- 3) Nota Fiscal nº 708.....FI 4583

[Handwritten signature]



Adjunto da Fiscalização Administrativa do Cmdo do 1º Gpt E



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES**

20ª MEDIÇÃO

Contratada Razão Social / CNPJ **R&M CONSTRUTORA EIRELI.** **Endereço completo – Dados de contato** **Av. Duque De Caxias, 76 – Alto da Bela Vista, Abreu e Lima/PE**
CNPJ 18.914.388/0001-00

Modalidade **Concorrência Eletrônica** **Nº/Ano** **1/2023** **NUP** **64278.013784/2023-63**

Objeto **CONSTRUÇÃO DO RANCHO DO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA** **OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF** **Cmdo 1ª Gpt E - Av. Epitácio Pessoa, 2205 - Tambauzinho, João Pessoa/PB**

Contrato nº / Ano / Data **22/2023** **Execução (1024 dias)** **29/11/2023 até 18/09/2026** **Vigência (1084 dias)** **14/11/2023 até 02/11/2026**
 Conforme Ordem de Serviço nº 1/2023

Aditivo nº / Ano / Data	Prazo / Valor	Aditivo nº / Ano / Data	Prazo / Valor
1º TA / 2024 / 12/08/24	Valor (-R\$ 8.391,20)	2º TA / 2024 / 16/12/24	Prazo (64 dias) Valor (R\$ 168.490,70)
3º TA / 2025 / 16/12/24	Valor (R\$ 284.884,05)	1º Reaj / 2026 / 03/03/26	Valor (R\$ 242.808,97)

2. DADOS DO PAGAMENTO

- a) INSCRIÇÃO GENÉRICA: IM07OM490
- b) VALOR CONTRATADO: R\$ 7.013.910,00
- c) NOTA DE EMPENHO:

2023NE001634	DATA	30/10/2023
2024NE000080		21/11/2024
2025NE000909		29/12/2025
2026NE000102		04/03/2026
- d) VALOR ADITIVO: R\$ 284.884,05
- e) VALOR EMPENHADO: R\$ 3.287.805,03
- f) NOTA DE EMPENHO ADITIVO: -
- g) NOTA FISCAL No 708 DATA DA EMISSÃO: 15/04/2026
- h) VALOR: R\$ 51.341,00

3. DADOS BANCÁRIOS

BANCO: [REDACTED] **AGÊNCIA:** [REDACTED] **C/C No:** [REDACTED]
VALOR DA ETAPA: R\$ 51.341,00 **ACUMULADO:** R\$ 2.068.559,41 **SALDO EMPENHADO:** R\$ 1.219.245,62

Aprovado - SOM/Comdo 1º Gpt E

[REDACTED]
 Chefe da Seção de Obras Militares do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

Autorizo o pagamento:

15 de abril de 2026.

[REDACTED]
 Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

Contratante:	Contratada:	RESUMO DE MEDIÇÕES	Nº	20
			DATA	15/04/26
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA				



CONTRATO:	22/2023	EMPRESA:	R&M
RM:	7ª RM	CNPJ:	18.914.388/0001-00
OM:	COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	BDI OBRAS (%):	21,66%
LOCAL:	JOÃO PESSOA/PB	BDI EQUIPAMENTOS (%):	15,28%
ÁREA CONSTRU	1882,86 M2	Encargos Sociais:	Não Desonerado

Item	Código	Banco	Descrição	CONTRATO	ADITIVO	CONSOLIDADO	20ª MEDIÇÃO - 15/04/2026 (2ª TA)			VALOR ACUM CONTRATO (R\$)	VALOR ACUM ADITIVO (R\$)	VALOR ACUMULADO TOTAL (R\$)	PESO FÍSICO (%)	SALDO ACUM TOTAL (R\$)	PESO FÍSICO (%)	
				Total	Total	Total	Valor Total CONTRATO	Valor Total ADITIVO	Peso Físico (%)							
1			SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	172.901,80		172.901,80	0,00		0,00%	150.818,41	0,00	150.818,41	87,23%	22.083,39	12,77%	
2			SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	403.443,32		403.443,32	1.707,36		0,42%	97.497,83	0,00	97.497,83	24,17%	305.945,49	75,83%	
3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20.538,07		20.538,07	553,41		2,69%	5.534,10	0,00	5.534,10	26,95%	15.003,97	73,05%	
4			SERVIÇOS PRELIMINARES	43.301,71	8.510,58	51.812,29	0,00		0,00%	43.301,71	8.266,42	51.568,13	99,53%	244,16	0,47%	
5			SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)	15.381,73		15.381,73	0,00		0,00%	15.381,73	0,00	15.381,73	100,00%	0,00	0,00%	
6			CANTEIRO DE OBRAS	54.971,69	129.478,86	184.450,55	0,00		0,00%	24.088,13	145.271,13	169.359,26	91,82%	15.091,29	8,18%	
7			ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	208.255,98		208.255,98	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	208.255,98	100,00%	
8			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1.145.026,87	-174.941,27	970.085,60	0,00		0,00%	549.611,31	68.706,03	618.317,34	63,74%	351.768,27	36,26%	
9			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	297.282,57		297.282,57	3.652,00		1,23%	44.557,22	0,00	44.557,22	14,99%	252.725,35	85,01%	
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	346.689,52		346.689,52	23.000,40		6,63%	52.205,22	0,00	52.205,22	15,06%	294.484,30	84,94%	
11			INSTALAÇÕES ESPECIAIS	307.211,58		307.211,58	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	307.211,58	100,00%	
12			PAREDES E PAINÉIS	244.905,56	-33.113,12	211.792,44	0,00		0,00%	195.713,42	4.892,77	200.606,19	94,72%	11.186,25	5,28%	
13			COBERTURA	496.247,78		496.247,78	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	496.247,78	100,00%	
14			IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	56.071,60	-6.869,99	49.201,61	0,00		0,00%	44.708,09	0,00	44.708,09	90,87%	4.493,52	9,13%	
15			ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS	311.995,16		311.995,16	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	311.995,16	100,00%	
16			REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	411.076,33	8.407,73	419.484,06	0,00		0,00%	95.225,87	0,00	95.225,87	22,70%	324.258,19	77,30%	
17			PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS	651.619,24	227.221,47	878.840,71	922,78	20.524,03	0,10%	85.825,81	1.79.567,58	265.393,39	90,20%	613.447,32	69,80%	
18			PINTURAS	198.108,42	-1.538,01	196.570,41	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	196.570,41	100,00%	
19			TERRAPLENAGEM	67.811,52	126.207,69	194.019,21	0,00		0,00%	46.848,37	143.102,15	189.950,52	87,90%	4.068,69	2,10%	
20			PAVIMENTAÇÃO	59.938,82	1.520,11	61.458,93	0,00		0,00%	16.685,57	1.420,02	18.105,59	29,46%	43.353,34	70,54%	
21			URBANIZAÇÃO	24.420,60		24.420,60	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	24.420,60	100,00%	
22			AR CONDICIONADO/EXAUSTÃO - EQUIPAMENTOS	305.151,35		305.151,35	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	305.151,35	100,00%	
23			CÂMARA FRIA	292.316,50		292.316,50	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	292.316,50	100,00%	
24			AR CONDICIONADO - EQUIPAMENTOS	356.932,34		356.932,34	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	356.932,34	100,00%	
25			CALDEIRÕES/ BALCÕES/FOGÃO INDUSTRIAL/FORNO INDUSTRIAL	210.081,40		210.081,40	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	210.081,40	100,00%	
26			RESERVATORIO TERMICO - EQUIPAMENTOS	75.309,93		75.309,93	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	75.309,93	100,00%	
27			DIVISORIA RETRÁTIL	132.450,47		132.450,47	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	132.450,47	100,00%	
28			GERADOR	32.364,07		32.364,07	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	32.364,07	100,00%	
29			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	72.104,07		72.104,07	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	72.104,07	100,00%	
Valor Parcial com BDI (R\$)				R\$ 7.013.910,00	R\$ 284.884,05	R\$ 7.298.794,05	R\$50.359,98		0,69%		2.019.228,89		27,67%	5.279.565,16	72,33%	
Valor 1º reajuste (R\$)						R\$ 242.808,97	R\$981,02		0,40%		49.329,66		20,32%	193.479,31	79,68%	
Valor Total com BDI (R\$)						R\$ 7.541.603,02	R\$51.341,00		0,68%							
Valor Total Acumulado com BDI (R\$)							R\$2.068.558,55		27,43%		2.068.558,55		27,43%	5.473.044,47	72,57%	
Saldo Total Acumulado com BDI (R\$)							R\$5.473.044,47		72,57%		5.473.044,47		72,57%			



MEDICÃO DE OBRA (CONTRATUAL) Nº 20
DATA 15/04/26

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPO DE ENGENHARIA - OBRA

CONTRATO: 17/2023	EMPRESA: R&M CONSTRUTORA LTDA
RM: 74 RM	CNPJ: 18.914.388/0001-00
ONE: COMANDO DO 1º GRUPO DE ENGENHARIA	BDI OBRAS (M): 21,56%
LOCAL: JOÃO PESSOA/PB	BDI EQUIPAMENTOS: 15,28%
ÁREA CONSTR: 1882,86 M2	Encargos Sociais: Não Desonerado



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	ZP MEDICÃO - 15/04/2026		QUANT. ACUMULADA	CUSTO TOTAL (R\$)	PERCENTUAL (%)	SALDO (R\$)	PERCENTUAL (%)	
									Zon	Custo Total						
1			SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS					172.900,80	0,00	0,00%		172.900,80	0,00%	31.946,59	18,49%	
1.1			SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS					408.488,82	1.707,98	0,41%		408.488,82	0,41%	208.044,46	78,88%	
2.1			CONSERVADOS					67.762,12	0,00	0,00%		67.762,12	0,00%	67.762,12	100,00%	
2.2			MÃO DE OBRA INDIRETA					368.700,00	1.707,98	0,44%		368.700,00	0,44%	196.354,06	72,59%	
2.2.1		Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ADMT, DP)	COTA	100,00	2.923,74	3.537,02	355.700,00	0,48	1.707,98	0,41%	27,61	97.487,85	27,13%	188.204,08	72,59%
3		0000948	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					20.538,07	593,41	2,99%		20.538,07	2,99%	18.008,87	78,09%	
3.1			LIMPEZAS					20.538,07	593,41	2,99%		20.538,07	2,99%	18.008,87	78,09%	
3.1.1		Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA (SINAPI, DECALCI, 11/2010-9337)	m²	2.437,23	2,70	7.994,11	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.437,23	100,00%	
0000944			REMOÇÃO INTENSO COM CACABINA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA FORA - ADAPT OBRAS (01/2017)	UN	68,00	153,85	10.470,47	3,00	933,41	4,41%	30,00	1.534,10	44,23%	38,00	7.008,88	55,88%
0000132			SERVIÇOS PRELIMINARES					43.300,71	0,00	0,00%		43.300,71	0,00%	0,00	0,00%	
3.1.1.1			SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)					23.800,73	0,00	0,00%		23.800,73	0,00%	0,00	0,00%	
3.1.1.2			CONTROLE DE OBRAS					54.075,09	0,00	0,00%		54.075,09	0,00%	0,00	0,00%	
3.1.1.3			ASSENTAMENTO DE TUBOS E PISAS					208.358,98	0,00	0,00%		208.358,98	0,00%	0,00	0,00%	
3.1.1.4			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					1.148.028,97	0,00	0,00%		1.148.028,97	0,00%	0,00	0,00%	
3.1.1.5			FUNDAÇÃO SAPATA					137.869,89	0,00	0,00%		137.869,89	0,00%	0,00	0,00%	
3.1.1.5.1			ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO DO SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF. 06/2017	m³	153,80	72,51	96,21	11.478,48	0,00	0,00%	83,46	7.097,17	33,66%	72,34	6.291,11	47,34%
3.1.1.5.2			LAFRÃO DE CONCRETO MARRÓ, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO DO SAPATA, ESPESURA DE 5 CM. AF. 06/2017	m²	83,00	23,68	18,40	1.341,24	0,00	0,00%	83,00	1.341,24	100,00%	0,00	0,00%	
3.1.1.5.3			ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	730,30	11,56	14,06	11.011,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	730,30	11.011,83	100,00%
3.1.1.5.4			FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 4x8x8 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF. 06/2017	m²	112,00	112,00	126,28	15.244,68	0,00	0,00%	112,00	15.244,68	100,00%	0,00	0,00%	
3.1.1.5.5			CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA BANÇAMENTO, ADESMENTO E ACABAMENTO AF. 11/2016	m²	24,70	434,33	10.631	12.750,38	0,00	0,00%	24,70	12.750,38	96,23%	0,83	480,27	1,77%
3.1.1.6			REATORIO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 04/2016	m²	25,00	23,51	16,60	731,58	0,00	0,00%	25,00	731,58	100,00%	0,00	0,00%	
3.1.1.7			CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE E MP - CARGA COM PÉ CARRETOEIRA (CARGA DE 1,7 A 2,8 MP E 123 UN) E DESCARGA UNIFORME (UNIFORME) AF. 02/2016	m²	25,00	5,92	7,20	144,32	0,00	0,00%	25,00	144,32	100,00%	0,00	0,00%	
3.1.2			VIGAS BALDRAME					178.027,02	0,00	0,00%		178.027,02	0,00%	0,00	0,00%	
3.1.2.1			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF. 06/2017	m³	109,00	95,18	115,77	14.165,93	0,00	0,00%	109,00	14.165,93	50,00%	104,33	17.076,54	89,14%
3.1.2.2			LAFRÃO DE CONCRETO MARRÓ, APLICADO EM PISAS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	128,78	22,71	27,81	3.500,83	0,00	0,00%	128,78	3.500,83	100,00%	0,00	0,00%	
3.1.2.3			ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	778,10	13,82	16,07	11.909,68	0,00	0,00%	778,10	11.909,68	100,00%	0,00	0,00%	
3.1.2.4			ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	713,20	11,58	14,06	10.111,25	0,00	0,00%	713,20	10.111,25	100,00%	0,00	0,00%	
3.1.2.5			ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	314,20	10,25	12,47	3.910,07	0,00	0,00%	314,20	3.910,07	100,00%	0,00	0,00%	
3.1.2.6			ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	1.021,30	8,92	10,46	21.937,85	0,00	0,00%	1.021,30	21.937,85	100,00%	0,00	0,00%	
3.1.2.7			FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 4x8x8 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF. 06/2017	m²	914,10	59,87	67,72	61.902,85	0,00	0,00%	914,10	61.902,85	94,43%	594,43	40.264,34	65,04%
3.1.2.8			CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA BANÇAMENTO, ADESMENTO E ACABAMENTO AF. 06/2017	m²	17,70	418,33	509,18	29.978,88	0,00	0,00%	17,70	29.978,88	87,02%	18,09	9.889,89	32,98%
3.1.2.9			REATORIO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 04/2016	m²	158,20	33,51	28,00	4.524,52	0,00	0,00%	158,20	4.524,52	100,00%	0,00	0,00%	
3.1.2.10			CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE E MP - CARGA COM PÉ CARRETOEIRA (CARGA DE 1,7 A 2,8 MP E 123 UN) E DESCARGA UNIFORME (UNIFORME) AF. 02/2016	m²	10,80	5,92	7,20	365,76	0,00	0,00%	10,80	365,76	100,00%	0,00	0,00%	
3.2			ESTRUTURA DE CONCRETO					708.988,08	0,00	0,00%		708.988,08	0,00%	0,00	0,00%	
3.2.1			LAJES					948.206,72	0,00	0,00%		948.206,72	0,00%	0,00	0,00%	
3.2.1.1		92788 SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	1.490,80	10,81	12,80	16.233,33	0,00	0,00%	1.490,80	16.233,33	100,00%	1.490,80	30.121,31	100,00%
3.2.1.2		92789 SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	76,10	10,09	12,27	993,74	0,00	0,00%	76,10	993,74	100,00%	0,00	0,00%	
3.2.1.3		92790 SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	536,70	8,54	11,60	6.325,77	0,00	0,00%	536,70	6.325,77	100,00%	536,70	14.705,56	12,68%
3.2.1.4		92791 SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	1.842,90	8,56	10,41	19.892,76	0,00	0,00%	1.842,90	19.892,76	100,00%	1.842,90	31.179,33	37,63%
3.2.1.5		92792 SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	245,80	23,57	26,67	7.047,08	0,00	0,00%	245,80	7.047,08	100,00%	245,80	7.047,08	100,00%
3.2.1.6		Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK 30 MPa, PARA LAJES PREMOLODAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADESMENTO E ACABAMENTO AF. 02/2012 - ADAPT SINAPI (08/874)	m²	133,20	418,72	509,41	67.844,00	0,00	0,00%	133,20	67.844,00	100,00%	133,20	51.414,46	60,20%
3.2.1.7		Próprio	LANÇAMENTO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	m²	1.293,00	147,23	178,39	231.430,07	0,00	0,00%	1.293,00	231.430,07	100,00%	1.293,00	231.430,07	100,00%
3.2.2			ESCALAS E ESCADAS					7.485,88	0,00	0,00%		7.485,88	0,00%	0,00	0,00%	
3.2.2.1		95944 SINAPI	ARMADURA DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 11/2018	KG	4,60	18,40	18,73	96,15	0,00	0,00%	4,60	96,15	100,00%	4,60	88,35	100,00%
3.2.2.2		95945 SINAPI	ARMADURA DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 11/2018	KG	168,80	50,11	12,29	2.076,55	0,00	0,00%	168,80	2.076,55	100,00%	168,80	2.076,55	100,00%
3.2.2.3		102041 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANÇE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES AF. 11/2018	m²	13,40	219,68	297,26	3.581,18	0,00	0,00%	13,40	3.581,18	100,00%	13,40	3.581,18	100,00%
3.2.2.4		Próprio	CONCRETAGEM DE ESCALAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADESMENTO E ACABAMENTO AF. 02/2012 - ADAPT SINAPI (08/874)	m²	3,10	488,04	585,76	1.733,85	0,00	0,00%	3,10	1.733,85	100,00%	3,10	1.733,85	100,00%
3.2.3			PLACAS					94.308,71	0,00	0,00%		94.308,71	0,00%	0,00	0,00%	
3.2.3.1		92729 SINAPI	ARMADURA DE PLAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	1.049,70	11,01	13,39	14.744,08	0,00	0,00%	1.049,70	14.744,08	100,00%	1.049,70	14.744,08	100,00%
3.2.3.2		92762 SINAPI	ARMADURA DE PLAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	2.804,49	8,82	10,86	26.127,32	0,00	0,00%	2.804,49	26.127,32	100,00%	2.804,49	26.127,32	100,00%
3.2.3.3		92763 SINAPI	ARMADURA DE PLAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	241,30	7,47	9,04	7.192,82	0,00	0,00%	241,30	7.192,82	100,00%	241,30	7.192,82	100,00%
3.2.3.4		92445 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PLACAS RETANGULARES E ESTRUTURAS AUXILIARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF. 06/2012	m²	793,30	26,85	35,09	26.433,29	0,00	0,00%	793,30	26.433,29	100,00%	793,30	26.433,29	100,00%
3.2.3.5		Próprio	CONCRETAGEM DE PLACAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADESMENTO E ACABAMENTO AF. 02/2012 - ADAPT SINAPI (08/874)	m²	46,50	408,58	490,97	21.830,10	0,00	0,00%	46,50	21.830,10	100,00%	46,50	21.830,10	100,00%
3.2.4			VIGAS					137.869,89	0,00	0,00%		137.869,89	0,00%	0,00	0,00%	
3.2.4.1		92479 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCOAMENTO COM GIARRO DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF. 06/2012	m²	1.312,80	49,31	59,89	78.760,87	0,00	0,00%	1.312,80	78.760,87	100,00%	1.312,80	78.760,87	100,00%
3.2.4.2		Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK 30 MPa, PARA LAJES PREMOLODAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADESMENTO E ACABAMENTO AF. 02/2012 - ADAPT SINAPI (08/874)	m²	136,50	418,72	509,41	66.934,46	0,00	0,00%	136,50	66.934,46	100,00%	136,50	66.93	



MEDICÃO DE Nº 20
 OBRA DATA 15/04/26
 (CONTRATUAL)



Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
9.1.4.8	8967 SINAPI	RESTRITO DE BAVITA BRUTA, LATA, ROSCÁVEL, 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2023	UN	8,00	73,35	86,80	783,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,00	783,20	100,00%	100,00%
9.1.4.8	8967 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2023	UN	13,00	6,18	10,43	139,58	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	13,00	139,58	100,00%	100,00%
9.1.4.10	8966 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2023	UN	1,00	28,49	34,86	34,86	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	34,86	100,00%	100,00%
9.1.4.11	8966 SINAPI	JORILHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2023	UN	1,00	15,12	18,39	18,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	18,39	100,00%	100,00%
9.1.4.12	8972 SINAPI	JORILHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2023	UN	1,00	21,81	26,53	26,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	26,53	100,00%	100,00%
9.1.4.13	8966 SINAPI	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2023	M	16,00	92,33	63,54	1.026,64	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	16,00	1.026,64	100,00%	100,00%
9.1.4.14	8967 SINAPI	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2023	UN	1,00	12,71	15,46	15,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	15,46	100,00%	100,00%
9.1.4.15	8970 SINAPI	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2023	UN	7,00	17,75	12,50	151,13	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,00	151,13	100,00%	100,00%
9.1.4.18	104017 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2023	UN	1,00	33,87	40,96	40,96	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	40,96	100,00%	100,00%
9.1.4.17	8967 SINAPI	UNID. CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2023	UN	3,00	17,68	20,07	64,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,00	64,21	100,00%	100,00%
9.1.4.18	93110 SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA FERRICA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2023	UN	1,00	14,12	17,17	17,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	17,17	100,00%	100,00%
9.1.4.18	93107 SINAPI	LUVIA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2023	UN	8,00	11,32	13,69	109,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,00	109,20	100,00%	100,00%
9.1.4.20	93063 SINAPI	LUVIA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRIMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2023	UN	1,00	31,87	26,60	59,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	59,20	100,00%	100,00%
9.1.4.21	95251 SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2023	UN	1,00	93,13	113,30	113,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	113,30	100,00%	100,00%
9.1.4.22	93250 SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2023	UN	1,00	62,95	75,58	75,58	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	75,58	100,00%	100,00%
9.1.4.23	89383 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2023	UN	1,00	6,59	8,31	5,58	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	5,58	100,00%	100,00%
9.1.4.24	89436 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2023	UN	1,00	5,70	6,93	13,86	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	13,86	100,00%	100,00%
9.1.4.25	94460 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4" - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2023	UN	2,00	8,71	10,59	21,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,00	21,18	100,00%	100,00%
9.2		ÁGUA QUENTE DE REABASTECIMENTO			2.817,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	2.817,23	92,74%	92,74%
9.2		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			89.044,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	89.044,70	28,62%	28,62%
9.2		ESGOTO			18.146,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	18.146,84	60,89%	60,89%
9.2		ESGOTO (EPURAM)			846,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	846,50	2,82%	2,82%
9.2		ESGOTO (REDEURAM)			8.453,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	8.453,48	27,91%	27,91%
9.2.1	Próprio	CAIXA DE GORCURA REQUINA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM INOX, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M - ADAPT (SINAPI98110)	UN	5,00	338,13	654,68	3.273,40	5,00	3.273,40	100,00%	0,00	3.273,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9.2.2	89708 SINAPI	CAIXA DE GORCURA, PVC, DN 150 X 188 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2023	UN	4,00	67,80	82,50	660,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,00	660,40	100,00%	100,00%
9.2.3	Próprio	SIFÃO DO TIPO SARRAFAÇO EM PVC 1" - 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2023	UN	22,00	16,39	18,66	438,92	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	22,00	438,92	100,00%	100,00%
9.2.3	00003946	AF 06/2023 - ADAPT (SINAPI98110)															
9.2.3	84879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 18MM 1/4", TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2023	UN	2,00	7,23	8,91	199,38	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,00	199,38	100,00%	100,00%
9.2.3	89792 SINAPI	JORILHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2023	UN	7,00	11,41	13,88	97,16	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,00	97,16	100,00%	100,00%
9.2.3	89799 SINAPI	JORILHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2023	UN	6,00	17,39	21,08	189,72	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,00	189,72	100,00%	100,00%
9.2.3	89793 SINAPI	JORILHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2023	UN	38,00	10,84	13,18	500,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	38,00	500,84	100,00%	100,00%
9.2.3	Próprio	JORILHO 90 GRAUS C/ ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM - 1/2" - ADAPT (SINAPI98728)	UN	3,00	8,45	10,78	30,84	3,00	30,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9.2.3	00004499	AF 06/2023															
9.2.3	89780 SINAPI	JUNTA 50MM PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2023	UN	8,00	18,60	23,84	180,72	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,00	180,72	100,00%	100,00%
9.2.3.10	89795 SINAPI	JUNTA 75MM PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2023	UN	17,00	30,42	37,20	619,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	17,00	619,00	100,00%	100,00%
9.2.3.11	89799 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 06/2023	M	95,70	17,11	20,62	1.692,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	95,70	1.692,47	100,00%	100,00%
9.2.3.12	89712 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2023	M	47,20	20,19	24,56	1.169,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	47,20	1.169,23	100,00%	100,00%
9.2.3.13	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2023	UN	3,00	8,83	11,49	54,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,00	54,47	100,00%	100,00%
9.2.3.14	104064 SINAPI	CAIXA DE GORCURA, PVC, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2023	UN	2,00	83,68	77,47	164,94	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,00	164,94	100,00%	100,00%
9.2.3.15	89771 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2023	M	2,50	15,76	19,17	47,92	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,50	47,92	100,00%	100,00%
9.2.3.16	89784 SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2023	UN	1,00	17,76	21,60	21,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	21,60	100,00%	100,00%
9.2		ESGOTO (REDEURAM)			4.053,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	4.053,27	92,11%	92,11%
9.2		VENTILAÇÃO			13.923,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	13.923,03	39,77%	39,77%
9.3		LUCAS / PASS / TANQUES / METAS / ACBISÓRIOS			207.995,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	207.995,82	597,66%	597,66%
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA			646.899,31	28.000,00	6.838	28.000,00	6,838%	0,00	28.000,00	100,00%	0,00%	0,00	28.000,00	86,84%	86,84%
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			288.928,10	28.000,00	7.898	28.000,00	7,898%	0,00	28.000,00	100,00%	0,00%	0,00	28.000,00	92,41%	92,41%
10.2		DISJUNTORES/QUADROS			49.413,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	49.413,19	78,87%	78,87%
10.2		CAIXAS			78.223,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	78.223,24	100,00%	100,00%
10.2		RELENCIAMENTO/RELENCIADORES			39.941,67	21.999,59	36.089	21.999,59	37,891%	0,00	21.999,59	100,00%	0,00	0,00	21.999,59	55,11%	55,11%
10.2.1	Próprio	Fornece e instalação de eletroduto perfurado Ø16, 75 x 50 x 3000 mm (ref. mesa ou similar) com tampa - ADAPT (ORSE8359)	M	63,60	120,82	147,11	9.356,19	55,00	4.888,88	50,13%	65,00	8.338,18	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.2.1	00004435	AF 06/2023															
10.2.1	00004389	Próprio	ELETROCALHA PERFORADA COM TAMPA, TIPO "U", 200X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXÃO ACESSÓRIOS E RUAÇÃO SUPERIOR FORNECIMENTO E COLOCACAO - ADAPT (SINAPI98110)	M	161,30	84,44											



Contratante: 1º GPT E	Contratada: R&M CONSTRUTORA E REJEP	20
MEDIÇÃO DE OBRA (ADITIVO)		15/04/2026

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA

CONTRATO:	22/2023	EMPRESA:	R&M CONSTRUTORA LTDA
RM:	7º RM	CNPJ:	18.914.388/0001-00
OM:	COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	BDI OBRAS (%):	21,66%
LOCAL:	JOÃO PESSOA/PB	BDI EQUIPAMENTOS (%):	15,28%
ÁREA CONSTRUÍDA:	1882,86 M2	Encargos Sociais:	Não Desonerado

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. (TA-01/02/03)	Custo Unit (R\$) sem BDI	Custo Parcial (R\$)	20ª MEDIÇÃO (12ª TA) - 15/04/2026			QUANT. ACUMULADA	CUSTO TOTAL (R\$)	PESO FÍSICO (%)	SALDO DE QUANT.	SALDO PARCIAL (R\$)	PESO FÍSICO (%)
								Quant. Medida	Custo Total	Peso físico (%)						
1			SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!	
2			SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!	
3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!	
4			SERVIÇOS PRELIMINARES			1.855,44	0,00	0,00%	1.855,44	100,00%	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!	
5			SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)			0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!	
6			CANTEIRO DE OBRAS			2.720,77	0,00	0,00%	2.720,77	100,00%	#DIV/0!			0,00	0,00%	
7			ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS			0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!				0,00	#DIV/0!	
8			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			49.640,57	0,00	0,00%	49.640,57	84,18%	#DIV/0!			7.852,92	15,82%	
9			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!				0,00	#DIV/0!	
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO			0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!				0,00	#DIV/0!	
11			INSTALAÇÕES ESPECIAIS			0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!				0,00	#DIV/0!	
12			PAREDES E PAINÉIS			4.348,85	0,00	0,00%	4.348,85	100,00%	#DIV/0!			0,00	0,00%	
13			COBERTURA			0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!				0,00	#DIV/0!	
14			IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!				0,00	#DIV/0!	
15			ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS			0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!				0,00	#DIV/0!	
16			REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS			18.818,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!			18.818,87	100,00%	
17			PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS			20.372,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!			20.372,46	100,00%	
18			PINTURAS			2.000,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!			2.000,71	100,00%	
19			TERRAPLENAGEM			30.865,09	0,00	0,00%	30.865,09	100,00%	#DIV/0!			0,00	0,00%	
20			PAVIMENTAÇÃO			1.487,46	0,00	0,00%	1.487,46	100,00%	#DIV/0!			0,00	0,00%	
21			URBANIZAÇÃO			0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!				0,00	#DIV/0!	
22			AR CONDICIONADO/EXAUSTÃO - EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!				0,00	#DIV/0!	
23			CÂMARA FRIA			0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!				0,00	#DIV/0!	
24			AR CONDICIONADO - EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!				0,00	#DIV/0!	
25			CALDEIRÕES/ BALCÕES/FOGÃO INDUSTRIAL/FORNO INDUSTRIAL			0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!				0,00	#DIV/0!	
26			RESERVATORIO TERMICO - EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!				0,00	#DIV/0!	
27			DIVISORIA REFRÁTIL			0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!				0,00	#DIV/0!	
28			GERADOR			0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!				0,00	#DIV/0!	
29			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!				0,00	#DIV/0!	
30			NOVOS ITENS			695.930,22	18.242,43	2,62%	455.534,87	65,45%	#DIV/0!			240.415,38	34,55%	
30.4			SERVIÇOS PRELIMINARES			6.472,35	0,00	0,00%	6.472,35	100,00%	#DIV/0!			0,00	0,00%	
30.6			CANTEIRO DE OBRAS			146.400,02	0,00	0,00%	146.400,02	100,00%	#DIV/0!			0,00	0,00%	
30.17.1			OBRA BRUTA - PISO			398.476,57	18.242,43	4,58%	155.505,54	40,85%	#DIV/0!			238.871,03	59,95%	
30.17.1.1	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	1.819,55	78,43	142.707,31	0,00	0,00%	1.749,76	137.233,68	0,96	69,79	5.473,63	0,04	
30.17.1.2	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	2.653,16	91,47	242.684,55	194,42	17.783,60	7,33%	194,42	17.783,60	0,07	2.458,74	224.900,95	0,93



Contratante:		Contratada:		MEDIÇÃO DE OBRA (ADITIVO)			20								
							15/04/2026								
30.17.1.3	97087 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M²	4.472,71	2,36	10.555,60	194,42	458,83	4,35%	1.944,18	4.588,26	0,43	2.528,53	5.967,33	0,57
30.17.1.4	97097 SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M²	52,80	47,90	2.529,12		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	52,80	2.529,12	1,00
30.17.1.5	RANCHOG Próprio PTE_004 (Adapt Orse 12785)	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	m	438,32	17,82	7.810,86		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	438,32	7.810,86	1,00
30.17.1.6	RANCHOG Próprio PTE_005 (Adapt Orse 2343)	Junta de dilatação (altura total do contrapiso) com preenchimento em isopor h=6cm	m	139,63	0,57	79,59		0,00	0,00%	139,63	79,59	1,00	0,00	0,00	0,00
30.19	TERRAPLENAGEM					113.202,61		0,00	0,00%		113.202,61	100,00%		0,00	0,00%
Custo Total sem BDI (R\$)			R\$	828.040,45		R\$18.242,43				538.580,14			289.460,35		
BDI (R\$)			R\$	179.353,56		R\$3.951,31				116.656,46			62.697,11		
Desconto complementar - 1º TA (R\$)			-R\$	49.578,24				2,54%		-39.935,88		68,28%			
Desconto complementar - 2º TA (R\$)			-R\$	200.139,92						-45.894,63				-96.129,42	
Saldo Desc complem a partir do 3º TA (-R\$)			-R\$	75.789,63		-R\$1.669,71				-18.179,99					
Valor Total com BDI (R\$)			R\$	807.254,10		R\$20.524,03				551.226,09			256.028,04		31,72%



03 Memória de Cálculo 1ª JTA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO DO CMO DO 1º GPTE		EMPRESA: A&M CONSTRUTORA LTDA		BANCOS:		Encargos Sociais:	
9.2.3.7	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN			
9.2.3.8	0000444	Próprio	JOELHO GRAUS 90 ANEL P/ ESGOTO SECUNDARIO 40MM - 1.1/2" - ADAPT	UND			
9.2.3.9	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN			
9.2.3.10	89796	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN			
9.2.3.11	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU	M			
9.2.3.12	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M			
9.2.3.13	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN			
9.2.3.14	104084	SINAPI	CAP. PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.	UN			
9.2.3.15	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M			
9.2.3.16	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN			
9.2.4			ESGOTO (GRELHAS)				
9.2.4.1	104084	SINAPI	CAP. PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.	UN			
9.2.4.2	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M			
9.2.4.3	89708	SINAPI	CAXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN			
9.2.5			VENTILAÇÃO				
9.3			LOUÇAS / PIAS / TANQUES / METAIS / ACESSÓRIOS				
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA				
10.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
10.1.1			Pontos de Luz/TOMADAS/INTERRUPTORES/LUMINÁRIAS				
10.1.2			DIJUNTORES/QUADROS				
10.1.3			CABOS				
10.1.4			ELETROCALHAS/PERFILADOS				
10.1.4.1	0000443	Próprio	Fornecimento e instalação de eletrocabos perfuradachapa #18, 75 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com bímbo - ADAPT (ORSE-8359)	M			
10.1.4.2	0000436	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA, TIPO "U", 150X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR, FORNECIMENTO E COLOCACAO - ADAPT (EMOP-15.018.0500-0)	M			
10.1.4.3	0000438	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA, TIPO "U", 200X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR, FORNECIMENTO E COLOCACAO - ADAPT (EMOP-15.018.0501-0)	M			
10.1.4.4	0000443	Próprio	Terminal 150 x 50 mm para eletrocabos metálicos #18 (ref. Mopa ou similar) - ADAPT	UND	9,00		3,00
10.1.4.5	0000438	Próprio	COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 150X50MM, PO RNECIMENTO E COLOCACAO - ADAPT	UND			
10.1.4.6	0000438	Próprio	CURVA HORIZONTAL 75X50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - ADAPT (ORSE-7144)	UND	2,00		2,00
10.1.4.7	0000438	Próprio	CURVA HORIZONTAL 200X50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - ADAPT (ORSE-7144)	UND			
10.1.4.8	0000438	Próprio	CURVA HORIZONTAL 150X50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - ADAPT (ORSE-7144)	UND	1,00		1,00
10.1.4.9	0000438	Próprio	Talão plano perfurado 50mm para eletrocabos metálicos (ref. mopa ou similar) - ADAPT	UND			
10.1.4.10	0000443	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. v. 33 vakem ou similar) - ADAPT (ORSE-723)	UND			
10.1.4.11	0000443	Próprio	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm - ADAPT (ORSE-8666)	M			
10.1.4.12	0000438	Próprio	GANCHO CURTO PARA PERFILADO - ADAPT (ORSE-8226)	UND			
10.1.4.13	0000443	Próprio	VERGALHO ROSCA TOTAL D=14" - ADAPT (AGETOP CIVIL-072850)	M			
10.1.5			ELETRODUTOS E CONEXÕES				
10.1.6			CABOS DE FIBRA ÓPTICA				
10.1.7			ENTRADA DE ENERGIA				
10.2			SPDA				
11			INSTALAÇÕES ESPECIAIS				
12			PAREDES E PAINÉIS				
14			IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES				
15			ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS				
16			REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS				
16.1			OBRA BRUTA - PAREDE				
16.2			ACABAMENTO - PAREDE				
16.3			OBRA BRUTA - TETO				
16.4			BANCADAS / DIVISÓRIAS EM GRANITO				
17			PISOS / SOLERIAS / RODAPÉS				
17.1			OBRA BRUTA - PISO				
17.1.1	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF. 07/2021	m²	1.819,55		1.807,34
			Área útil interna	m²	1.819,55		Entrada do Revit (Projeto executivo de Arquitetura)
			Área da Laje dos reservatórios superiores	m²	263,25		Entrada do Revit (Projeto executivo de Arquitetura)
			ÁREA				
			ANTECÂMARA		11,75		11,75
			APROVISIONAMENTO		22,1		22,10
			CÂMARA-FRIA CARNES		12,03		12,03
			CÂMARA-FRIA LATICÍNIOS		5,78		5,78
			CÂMARA-FRIA LIXO REFRIGERADO		3,3		3,30
			CÂMARA-FRIA REFRIGERADO		5,43		5,43
			CÂMARA-FRIA VERDURAS		10,34		10,34
			CARNÊB		15,91		15,91
			CIRC.		8,27		8,27
			CIRCULAÇÃO		66,72		66,72
			CIRCULAÇÃO		8,44		8,44
			CIRCULAÇÃO LIXO		15,88		15,88
			COCCAO		85,68		85,68
			D.M.L.		4,19		4,19
			D.M.L.		4,85		4,85
			DEP. UTENSÍLIOS LIMPEZA		6,09		6,09
			DEPÓSITO DIÁRIO		9,32		9,32
			DEPÓSITO GERAL		26,34		26,34
			DEPÓSITO GÊNEROS		50,89		50,89
			DEPÓSITO UTENSÍLIOS		6,58		6,58
			DEPÓSITO UTENSÍLIOS		18,29		18,29
			DOCA		14,16		-
			GÁS 01		3,74		-
			GÁS 02		3,74		-
			HALL		5,59		-
			LAVAGEM PAINÉIS/UTENSÍLIOS C/SD		71,79		71,79
			LAVAGEM UTENSÍLIOS OF/S/IGT		24,05		24,05
			LIXO SECO		8,9		8,90
			PADARIA		36,08		36,08



03 Memória de Cálculo 1ª JTA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO DO CMD DO 1º GPT E

EMPRESA: R&M CONSTRUTORA LTDA

BANCOS:

Encargos Sociais:

		PRÉ-HIGIENIZAÇÃO DE GÊNEROS		18,88		18,88	18,88
			RECEBIMENTO ALIMENTOS	21,59		21,59	21,59
			REFEITÓRIO CBSD	365,17		365,17	365,17
			REFEITÓRIO OF	244,04		244,04	244,04
			REFEITÓRIO ST/SGT	273,86		273,86	273,86
			SALADAS	14,14		14,14	14,14
			SOBREMESAS	14,18		14,18	14,18
			VARANDA	144,9		144,9	144,9
			VESTIÁRIO FEMININO	17,82		17,82	17,82
			VESTIÁRIO MASCULINO	24,79		24,79	24,79
			W.C.	3,57		3,57	3,57
			W.C. FEM	1,94		1,94	1,94
			W.C. FEM OF	2,09		2,09	2,09
			W.C. Pcd	3,08		3,08	3,08
			WX MASC	5,25		5,25	5,25
			WX MASC OF	5,25		5,25	5,25
			ÁREA DE APOIO/MEHORAMENTO	21,47		21,47	21,47
			Área Molhada	47,32		47,32	47,32
				TOTAL EXECUTADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO		1807,34	
				TOTAL MEDIDO ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR		1556,67	
						ESTÁ MEDIÇÃO	250,67
17.2			ACABAMENTO - PISO / BOLEIRA / JUNTA DE DILATAÇÃO				
18			PINTURAS				
19			TERRAPLENAGEM				
20			PAVIMENTAÇÃO				
21			URBANIZAÇÃO				
30			NOVOS ITENS				
30.8			CANTEIRO DE OBRAS				
30.9			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
30.17			PISOS / BOLEIRAS / RODAPÉS				
30.17.1			OBRA BRUTA - PISO				
30.17.1.1	94993	SNAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO.				1.749,76
			ÁREA		executado		
			ANTECÂMARA	11,75		11,75	11,75
			APROVISIONAMENTO	22,1		22,1	22,10
			CÂMARA-FRIA CARNES	12,03		12,03	12,03
			CÂMARA-FRIA LATICÍNIOS	5,78		5,78	5,78
			CÂMARA-FRIA LIXO REFRIGERADO	3,3		3,3	3,30
			CÂMARA-FRIA REFRIGERADO	5,43		5,43	5,43
			CÂMARA-FRIA VERDURAS	10,34		10,34	10,34
			CARNES	15,91		15,91	15,91
			CIRC.	8,27		8,27	8,27
			CIRCULAÇÃO	68,72		68,72	68,72
			CIRCULAÇÃO	8,44		8,44	8,44
			CIRCULAÇÃO LIXO	15,89		15,89	15,89
			COZINHA	85,68		85,68	85,68
			D.M.L.	4,19		4,19	4,19
			D.M.L.	4,85		4,85	4,85
			DEP. UTENSÍLIOS LIMPEZA	6,09		6,09	6,09
			DEPÓSITO DIÁRIO	9,32		9,32	9,32
			DEPÓSITO GERAL	28,34		28,34	28,34
			DEPÓSITO GÊNEROS	50,89		50,89	50,89
			DEPÓSITO UTENSÍLIOS	8,58		8,58	8,58
			DEPÓSITO UTENSÍLIOS	18,29		18,29	18,29
			DOCA	14,16		14,16	14,16
			GÁS 01	3,74		3,74	3,74
			GÁS 02	3,74		3,74	3,74
			HALL	5,99		5,99	5,99
			LAVAGEM PANEIAS/UTENSÍLIOS CBSD	71,79		71,79	71,79
			LAVAGEM UTENSÍLIOS OF/ST/SGT	24,05		24,05	24,05
			LIJO SECO	8,9		8,9	8,90
			PADARIA	36,08		36,08	36,08
			PRÉ-HIGIENIZAÇÃO DE GÊNEROS	18,88		18,88	18,88
			RECEBIMENTO ALIMENTOS	21,59		21,59	21,59
			REFEITÓRIO CBSD	365,17		365,17	365,17
			REFEITÓRIO OF	244,04		244,04	244,04
			REFEITÓRIO ST/SGT	273,86		273,86	273,86
			SALADAS	14,14		14,14	14,14
			SOBREMESAS	14,18		14,18	14,18
			VARANDA	144,9		144,9	144,90
			VESTIÁRIO FEMININO	17,82		17,82	17,82
			VESTIÁRIO MASCULINO	24,79		24,79	24,79
			W.C.	3,57		3,57	3,57
			W.C. FEM	1,94		1,94	1,94
			W.C. FEM OF	2,09		2,09	2,09
			W.C. Pcd	3,08		3,08	3,08
			WX MASC	5,25		5,25	5,25
			WX MASC OF	5,25		5,25	5,25
			ÁREA DE APOIO/MEHORAMENTO	21,47		21,47	21,47
				TOTAL EXECUTADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO		1749,76	
				TOTAL MEDIDO ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR		1556,39	
						ESTÁ MEDIÇÃO	193,37
30.17.1.2	94995	SNAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO.				
			Área em calçada	m²	2.653,16		
			Medido				194,42
							Entrada da Ravi (Projeto executivo da Arquitetura)
30.17.1.3	97087	SNAPI	CÂMARA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADEIR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF. 09/2021				1.944,18
			ÁREA		executado		
			ANTECÂMARA	11,75		11,75	11,75
			APROVISIONAMENTO	22,1		22,1	22,10
			CÂMARA-FRIA CARNES	12,03		12,03	12,03
			CÂMARA-FRIA LATICÍNIOS	5,78		5,78	5,78
			CÂMARA-FRIA LIXO REFRIGERADO	3,3		3,3	3,30
			CÂMARA-FRIA REFRIGERADO	5,43		5,43	5,43
			CÂMARA-FRIA VERDURAS	10,34		10,34	10,34
			CARNES	15,91		15,91	15,91
			CIRC.	8,27		8,27	8,27
			CIRCULAÇÃO	68,72		68,72	68,72
			CIRCULAÇÃO	8,44		8,44	8,44
			CIRCULAÇÃO LIXO	15,89		15,89	15,89
			COZINHA	85,68		85,68	85,68
			D.M.L.	4,19		4,19	4,19
			D.M.L.	4,85		4,85	4,85
			DEP. UTENSÍLIOS LIMPEZA	6,09		6,09	6,09
			DEPÓSITO DIÁRIO	9,32		9,32	9,32
			DEPÓSITO GERAL	28,34		28,34	28,34
			DEPÓSITO GÊNEROS	50,89		50,89	50,89
			DEPÓSITO UTENSÍLIOS	8,58		8,58	8,58
			DEPÓSITO UTENSÍLIOS	18,29		18,29	18,29
			DOCA	14,16		14,16	14,16
			GÁS 01	3,74		3,74	3,74
			GÁS 02	3,74		3,74	3,74
			HALL	5,99		5,99	5,99
			LAVAGEM PANEIAS/UTENSÍLIOS CBSD	71,79		71,79	71,79
			LAVAGEM UTENSÍLIOS OF/ST/SGT	24,05		24,05	24,05
			LIJO SECO	8,9		8,9	8,90
			PADARIA	36,08		36,08	36,08
			PRÉ-HIGIENIZAÇÃO DE GÊNEROS	18,88		18,88	18,88
			RECEBIMENTO ALIMENTOS	21,59		21,59	21,59
			REFEITÓRIO CBSD	365,17		365,17	365,17
			REFEITÓRIO OF	244,04		244,04	244,04
			REFEITÓRIO ST/SGT	273,86		273,86	273,86
			SALADAS	14,14		14,14	14,14
			SOBREMESAS	14,18		14,18	14,18
			VARANDA	144,9		144,9	144,90
			VESTIÁRIO FEMININO	17,82		17,82	17,82
			VESTIÁRIO MASCULINO	24,79		24,79	24,79
			W.C.	3,57		3,57	3,57
			W.C. FEM	1,94		1,94	1,94
			W.C. FEM OF	2,09		2,09	2,09
			W.C. Pcd	3,08		3,08	3,08
			WX MASC	5,25		5,25	5,25
			WX MASC OF	5,25		5,25	5,25
			ÁREA DE APOIO/MEHORAMENTO	21,47		21,47	21,47
			Área em calçada	m²	2.653,16		
				TOTAL EXECUTADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO		1944,18	
				TOTAL MEDIDO ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR		1749,76	
						ESTÁ MEDIÇÃO	194,42
30.17.1.4	97097	SNAPI	ACABAMENTO FOLDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA, AF. 09/2021				



D3 Memória de Cálculo 1ª JTA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MANCHO DO CMD DO 1º GPT E

EMPRESA: R&M CONSTRUTORA LTDA

BANCOS:

Encargos Sociais:

30.17.1.5	RANCHO GPT E_004	Próprio (Adapt Ors 12785)	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 e 40mm, inclusive larugo e preenchimento com massique MBT ou similar.	Câmara (m)	m²	52,80					Extrato do RvB (Projeto executivo de Arquitetura)
				Refletório	m²	436,52					Extrato do RvB (Projeto executivo de Arquitetura)
30.17.1.6	RANCHO GPT E_005	Próprio (Adapt Ors 2343)	Junta de dilatação (altura total do contrapelo) com preenchimento em isopor h=8cm		m						
30.19			TERRAPLENAGEM	refletório	m²	163,08	24,35				189,63 Extrato do RvB (Projeto executivo de Arquitetura)





				REAJUSTE	Nº 20
Contratante:		Contratada:			DATA 15/04/26

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA

CONTRATO:	22/2023	EMPRESA:	R&M
RM:	7ª RM	CNPJ:	18.914.388/0001-00
OM:	COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	BDI OBRAS (%):	21,66%
LOCAL:	JOÃO PESSOA/PB	BDI EQUIPAMENTOS (%):	15,28%
ÁREA CONSTRUI	1882,86 M2	Encargos Sociais:	Não Desonerado

Item	Código	Banco	Descrição	VALOR TOTAL	SALDO CONTRATUAL	VALOR DO REAJUSTE	20ª MEDIÇÃO - 15/04/2026 (-º TA)			VALOR ACUM MEDIDO (R\$)	VALOR ACUM REAJUSTE (R\$)	PESO FÍSICO (%)	SALDO ACUM TOTAL (R\$)	PESO FÍSICO (%)
							Valor Total CONTRATO	Valor Total REAJUSTE	Peso Físico (%)					
1			1ª REAJUSTE			242.808,97		981,02		1.323.900,40	49.329,66	20,32%	193.479,31	79,68%
1.1			TERMO CONTRATO	7.013.910,00	6.962.039,46	242.808,97	28.128,59	981,02	0,40%	1.414.424,89	49.329,66	20,32%	193.479,31	79,68%
Valor Total com BDI (R\$)				R\$ 7.013.910,00	#####	R\$ 242.808,97	R\$981,02	0,40%		49.329,66		20,32%	193.479,31	79,68%
Valor Total Acumulado com BDI (R\$)							R\$49.329,66	20,32%						
Saldo Total Acumulado com BDI (R\$)							R\$193.479,31	79,68%		193.479,31				



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R&M CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 18.914.388/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:05:46 do dia 27/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/04/2026.

Código de controle da certidão: **0D26.ACAD.0BB9.5B60**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2026.000001406016-55

Data de Emissão: 03/02/2026

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 18.914.388/0001-00

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **03/05/2026** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE



Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS, 924-CENTRO Telefone: (81) 3541.4715 CNPJ: 08.637.373/0001-80

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ***** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 15/04/2026

Contribuinte: R&M CONSTRUTORA LTDA EPP		Inscrição Mercantil: 99006206 Sequencial: 48358 Referência Loteamento:
Localização: AV DUQUE DE CAXIAS - ALTO BELA VISTA, 76, , ALTO DA BELA VISTA		Cadastro Imobiliário: 2.4145.054.0191.000
Natureza: Tributos Mercantis		Inscrição Imobiliária: 19312
Razão Social: R&M CONSTRUTORA LTDA EPP		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
18.914.388/0001-00		99006206
Atividade Principal: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Início Atividade: 05/03/2020	Validade: 14/06/2026	
Observações: Válido por 59 dias.		
<hr/> VIA INTERNET		



Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/abreuelima//views/publico/portaldcontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

88301A2F313F95940CC128ED573ED3E09574F6D9



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R&M CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.914.388/0001-00

Certidão nº: 78526228/2025

Expedição: 16/12/2025, às 08:18:08

Validade: 14/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R&M CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.914.388/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.914.388/0001-00
Razão Social: R&M CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS 76 SALA 11 / ALTO DA BELA VISTA / ABREU E LIMA / PE / 53515-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/03/2026 a 27/04/2026

Certificação Número: 2026032901132101710487

Informação obtida em 15/04/2026 10:24:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Data da consulta: 15/04/2026 17:34:32

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.914.388/0001-00**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **R&M CONSTRUTORA LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Data e hora da consulta: 21/11/2024 15:56
 Usuário: ***.846.193-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2024	NE	80

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232035	1000000000	449051	160502	B4DAATSMAOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/02/2024	Global	64278001850202433	0,0000	1.764.585,42

Favorecido		
Código	Nome	
18.914.388/0001-00	R&M CONSTRUTORA LTDA	
Endereço		CEP
DUQUE DE CAXIAS 76 SALA 11 ALTO DA BELA VISTA		53515-230
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
180	CONCORRENCIA				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	II	-	

Descrição

B4MOI23CO2219D026*SOL 202307000008, CONSTRUCAO PAVILHAO RANCHO CMDO 1 GPT E, 2024NC400613, DEC, DE 07 FEV 2024, LIC: CONCORRENCIA NR 01/2023, UG 160176, TC 22/2023, VG 31/08/2026, DIEX REQ 15-SOM/CMDO 1 GPT E, DE 08 FEV 24, FIND: OBRAS EM ANDAMENTO.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

Informação Complementar

26812.25-04

Sistema de Origem

CIIPMAISB-ME

*Optante pelo simpl
 2026 ns 000280
 2026 ns 000833*

Versão	Data/Hora	Operação
010	21/11/2024 15:51:17	Alteração

Data e hora da consulta: 21/11/2024 15:56

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.764.585,42

Subelemento 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DO RANCHO DO CMDO 1º GPT E.	1.764.585,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2024	Inclusão	1,00000	1.014.337,4200	1.014.337,42
18/09/2024	Reforço	1,00000	1.000.000,0000	1.000.000,00
21/11/2024	Anulação	1,00000	249.752,0000	249.752,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

21/11/2024 15:51:17

21/11/2024 11:42:52

Versão	Data/Hora	Operação
010	21/11/2024 15:51:17	Alteração

R\$ 3.973,99



Data e hora da consulta: 29/12/2025 09:14
 Usuário: ***.867.155-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2025	NE	909

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232035	3129000000	449051	160502	B4DAATSMAOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/12/2025	Global	64278.025866/2025-12	0,0000	247.583,54

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.914.388/0001-00	R&M CONSTRUTORA LTDA	53515-230
Endereço	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS 76 SALA 11 ALTO DA BELA VISTA	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
180	CONCORRENCIA	Lei 14.133/2021	28	-	II	-

Descrição
 B4MOI23CO2219D026*SOLICITACAO: 202307000008 - CONSTRUCAO PAVILHAO RANCHO CMD O 10 GPT E , 2025NC411110, DEC, DE 17 DEZ 25, LIC: CONCORRENCIA NR 01/2023, UG 160176, TC 22/2023, VG 31/08/2026, DIEX REQ 12898-SOM/CMDO 1 GPT E, DE 23 DEZ 25, FIND: OBRAS EM ANDAMENTO.

Local da Entrega
 AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOAO PESSOA-PB

Informação Complementar
 26812.25-04

Sistema de Origem
 CIIPMAISB-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	24/12/2025 12:00:10	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2025 09:14
 Usuário: ***.867.155-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	247.583,54

Subelemento 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SERVICO DE OBRAS DO PAVILHAO DO RANCHO.	247.583,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	1,00000	247.583,5400	247.583,54

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[Redacted]	[Redacted]
24/12/2025 12:00:10	24/12/2025 11:50:23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA**

Secretaria da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Avenida Duque de Caxias N° 924 - CENTRO, CEP 53.580-020 - ABREU E LIMA - PE TEL.: (81) 3542.1061 CNPJ: 08.637.373/0001-80



Número da Nota:

00000708

Competência:

ABR/2026

Data e Hora Emissão:

15/04/2026 10:23:26

Código de Verificação:

GDIT-ANQGB

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

JOÃO PESSOA - PB

Local da Prestação:

JOÃO PESSOA - PB

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

SIM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

18.914.388/0001-00

Inscrição Municipal:

99006206

Nome/Razão Social:

R&M CONSTRUTORA LTDA EPP

Endereço:

DUQUE DE CAXIAS - ALTO BELA VISTA, ALTO DA BELA VISTA. 76

Município:

ABREU E LIMA

UF: PE

CEP: 53515230

E-mail:

engenharia@rmconstrutora.com

TEL: (81)99999-9999

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

07.541.172/0001-11

Inscrição Municipal: —

Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social:

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Endereço:

AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 ESTADOS

Município:

JOÃO PESSOA

UF: PB

CEP: 58000001

E-mail:

CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra:

222023

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.20 MEDICAO DE CONSTRUCAO DO RANCHO DO COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA CONTRATO22/2023 #QTD:1 - V.UND.:R\$51.341,00 - TOTAL.:R\$51.341,00 - DED.:R\$25.670,50

MATERIAL 50% R\$ 25.670,50

SERVICO 50% R\$ 25.670,50

DEPOSITO NO BANCO [REDACTED] 8466 RETENCAO INSS 11% SOBRE 50% VALOR DE SERVICOS REGIME DE TRIBUTACAO - SIMPLES NACIONAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 51.341,00

Atividade Prestada:

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Código CNAE:

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

Código NBS:

101056000

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
47.233,73	25.670,50	25.670,50	5,00%	1.283,52
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	2.823,75	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)	CBS (R\$)	IBS (R\$)		
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na LEI 644 DE DEZEMBRO DE 2008.

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

- Optante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-abreuelima/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

48304137353193

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-abreuelima/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da