



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
(1º Grupamento de Engenharia/1955)  
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES



## 25ª MEDIÇÃO

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
G2 CONSTRUTORA EIRELLI CNPJ 09.145.367/0001-78		RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 3732, LOJA 002, BOA VIAGEM/RECIFE	
Modalidade	Nº/Ano	NUP	
TOMADA DE PREÇO	005/2022		
Objeto		OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF	
Reforma das Instalações Hidrossanitárias do Ed. Villagran Cabrita		COMANDO DA 10ª REGIÃO MILITAR - FOTALEZA/CE	
Contrato nº / Ano / Data	Execução (330 dias) Conforme Ordem de Serviço nº 13/2020	Vigência (510 dias)	
001/2023	16Jan23 a 13Dez24	16Jan23 a 21Mar25	
Aditivo nº / Ano / Data	Prazo / Valor	Aditivo nº / Ano / Data	Prazo / Valor
-	-	-	-

### 2. DADOS DO PAGAMENTO

a) VALOR CONTRATADO: R\$	3.144.483,73	IM: IM07OM488
b) NOTA DE EMPENHO	2022NE004085/ 2023NE000736/ 2024NE000046 / 167176	DATA 29/12/2022 e 29/03/2023 18 /04/2024
c) VALOR ADITIVO: R\$	-	
d) VALOR EMPENHADO: R\$	3.144.483,73	
e) NOTA FISCAL Nº 410	DATA DA EMISSÃO: 19Fev25	
f) VALOR: R\$	182.184,88	

### 3. DADOS BANCÁRIOS

BANCO: [REDACTED]	AGÊNCIA: [REDACTED]	C/C No: [REDACTED]
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 182.184,88	ACUMULADO: R\$ 2.179.380,11	SALDO: R\$ 966.102,77

Aprovado - SOM/Comdo 1º Gpt E

[REDACTED]  
Chefe da Seção de Obras do 1º Grupamento de Engenharia

Autorizo o pagamento:

[REDACTED]  
19 de Fevereiro de 2025

[REDACTED]  
Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>09.145.367/0001-78</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>23/10/2007</b>
NOME EMPRESARIAL <b>G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>G2 MERCANTIL</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.92-8-02 - Obras de montagem industrial</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R VISCONDE DE JEQUITINHONHA</b>	NÚMERO <b>3732</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA 0002</b>
CEP <b>51.130-020</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BOA VIAGEM</b>	MUNICÍPIO <b>RECIFE</b>
UF <b>PE</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>G2SERVI@GMAIL.COM</b>	
TELEFONE <b>(81) 3461-2957/ (81) 8639-1020</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>23/10/2007</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/02/2025 às 16:51:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

**Nº 2220618827/2025**

**Emissão: 12/02/2025**

**Validade: 31/03/2025**

**Chave: x4982**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 09.145.367/0001-78

Registro: 0000051127

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 280.000,00

Data do Capital: 22/07/2010

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, LOJA 0002, BOA VIAGEM, RECIFE, PE, 51130020

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/09/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE013602

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (6/6)

**Autos de Infração**

9900047535/2020

Quantidade de Parcelas Pagas: 7/72

9900047531/2020

Quantidade de Parcelas Pagas: 7/72

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: [REDACTED]

Registro: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Data Início: 05/05/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 33 DO DECRETO Nº 23.569/33.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: [REDACTED]

Registro: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Data Início: 27/12/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**



**Nº 2220618827/2025**  
**Emissão: 12/02/2025**  
**Validade: 31/03/2025**  
**Chave: x4982**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI N 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 28, EXCETO ALÍNEA 7 DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO N 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES E AEROPORTOS.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA**  
**CNPJ: 09.145.367/0001-78**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:45:29 do dia 07/11/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/05/2025.  
Código de controle da certidão: **3BAB.4CC7.2B38.067A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **09.145.367/0001-78**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:58:40 do dia 12/02/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: **LKRI120225165840**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO  
*Pernambuco***CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2024.000010053305-01

Data de Emissão: 02/12/2024

**DADOS DO REQUERENTE**

CNPJ: 09.145.367/0001-78

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **01/03/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.**

---

**OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO**



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: 2024.000010054128-24

Data de Emissão: 02/12/2024

### DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/ Razão Social: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA -EPP

Endereço: RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 3732 LOJA 0002, s/n

Bairro: BOA VIAGEM

Município: RECIFE

Inscrição Estadual: 0359105-00

CNPJ: 09.145.367/0001-78

CNAE Principal: 4321-5/00

CEP: 51.130-020

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidão é válida até **01/03/2025**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 09.145.367/0001-78  
Certidão n°: 60197002/2024  
Expedição: 02/09/2024, às 17:41:58  
Validade: 01/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **09.145.367/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 09.145.367/0001-78  
**Razão Social:** G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL  
**Endereço:** RUA RUA SILVIA FERREIRA 390 SALA 103 664 / PIEDADE / JABOATAO  
DOS GUARARAPES / PE / 54400-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 03/02/2025 a 04/03/2025

**Certificação Número:** 2025020321401496482379

Informação obtida em 12/02/2025 17:06:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Data da consulta: 28/02/2025 09:22:57



## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **09.145.367/0001-78**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



## DECLARAÇÃO

A empresa **G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTA - EPP**, inscrita no CNPJ n. **09.145.367/0001-78**, declara para os devidos que na folha de pagamento constam os nomes dos trabalhadores atualizados direta e indiretamente na execução dos serviços do contrato 01-2023 ( **EXECUÇÃO DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA, EM FORTALEZA / CE** )

*pksovesf.*

G2 Construção e Manutenção Industrial LTDA

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED] - Qualificação : Sócia



Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2025

Funcionário: 3 - [REDACTED]			Adm: 09/10/2013			Função: ENCARREGADO DE O		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001	SALARIO NORMAL	26/31	2.794,20	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		1,31	
00009	HORAS EXTRAS	07:00	198,76	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.117,68	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,91	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		199,89	
00121	FERIAS NORMAIS		537,35	00080	DESCONTO INSS		339,02	
00122	INT. H.E. FERIAS		3,05	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		666,50	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		180,13					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		57,28					
Salário Base:	3.331,55	Base de INSS Funcionário:	3.713,49	Base de INSS Suspensa:		0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.875,28	Base INSS Empresa:	3.713,49	Horas Semanais:		44		
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.713,49	Base de FGTS:		3.713,49		
Base de Líquida de IRRF:	1.310,48	Base RAT:	3.713,49	Valor do FGTS:		297,07		
Total de Vencimentos:	3.714,40	Total de Descontos:	2.324,40	Líquido a Receber:		1.390,00		

Funcionário: 28 - [REDACTED]			Adm: 02/01/2020			Função: AJUDANTE DE PEDR		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001	SALARIO NORMAL	26/31	1.361,73	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,87	
00009	HORAS EXTRAS	07:00	96,86	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		544,69	
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		97,41	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,15	00080	DESCONTO INSS		140,11	
00121	FERIAS NORMAIS		261,87	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		324,93	
00122	INT. H.E. FERIAS		1,58					
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		87,82					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		26,34					
Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.809,86	Base de INSS Suspensa:		0,00		
Base Bruta de IRRF:	913,90	Base INSS Empresa:	1.809,86	Horas Semanais:		44		
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.809,86	Base de FGTS:		1.809,86		
Base de Líquida de IRRF:	349,10	Base RAT:	1.809,86	Valor do FGTS:		144,78		
Total de Vencimentos:	1.875,01	Total de Descontos:	1.108,01	Líquido a Receber:		767,00		

Funcionário: 91 - [REDACTED]			Adm: 01/11/2024			Função: AJUDANTE DE PEDR		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		1,06	
00009	HORAS EXTRAS	07:00	96,86	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		649,44	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,52	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		97,41	
				00080	DESCONTO INSS		132,07	
Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.720,46	Base de INSS Suspensa:		0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.071,02	Base INSS Empresa:	1.720,46	Horas Semanais:		44		
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.720,46	Base de FGTS:		1.720,46		
Base de Líquida de IRRF:	506,22	Base RAT:	1.720,46	Valor do FGTS:		137,63		
Total de Vencimentos:	1.720,98	Total de Descontos:	879,98	Líquido a Receber:		841,00		

Funcionário: 14 - [REDACTED]			Adm: 09/04/2019			Função: AJUDANTE DE PEDR		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001	SALARIO NORMAL	26/31	1.361,73	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,33	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,73	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		544,69	
00121	FERIAS NORMAIS		261,87	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		97,41	
00122	INT. H.E. FERIAS		0,65	00080	DESCONTO INSS		131,28	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		87,51	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		323,78	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		26,25					
Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.711,76	Base de INSS Suspensa:		0,00		
Base Bruta de IRRF:	817,04	Base INSS Empresa:	1.711,76	Horas Semanais:		44		
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.711,76	Base de FGTS:		1.711,76		
Base de Líquida de IRRF:	252,24	Base RAT:	1.711,76	Valor do FGTS:		136,94		
Total de Vencimentos:	1.712,49	Total de Descontos:	1.097,49	Líquido a Receber:		615,00		

Funcionário: 17 - [REDACTED]			Adm: 01/07/2019			Função: AJUDANTE DE PEDR		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001	SALARIO NORMAL	26/31	1.361,73	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		1,13	
00009	HORAS EXTRAS	07:00	96,86	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		544,69	



Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 01/2025	
00020 SALARIO FAMILIA	1	65,00	00080 DESCONTO INSS	140,10	
00121 FERIAS NORMAIS		261,87	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	324,82	
00122 INT. H.E. FERIAS		1,49			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		87,79			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		26,34			
Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.809,74	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	913,90	Base INSS Empresa:	1.809,74	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.809,74	Base de FGTS:	1.809,74
Base de Líquida de IRRF:	349,10	Base RAT:	1.809,74	Valor do FGTS:	144,77
Total de Vencimentos:	1.874,74	Total de Descontos:	1.010,74	Líquido a Receber:	864,00

Funcionário: 89 - [REDACTED]		Adm: 01/11/2024 Dem: 29/01/2025		Função: AULIXIAR ALMOXAR			
DEPARTAMENTO: GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00152 13 SAL. PROPORCIONAL		01/12	130,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,64
00167 FERIAS PROPORCIONAIS		03/12	390,00	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			624,00
00175 SALDO DE SALARIOS		25/30	1.256,66	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			93,60
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.		33,3333%	130,00	00080 DESCONTO INSS			94,24
				00180 LIQUIDO RESCISAO			1.084,43
				00197 DESCONTO INSS S/13o. SALARIO			9,75

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO					
Base FGTS sem 13º:	1.256,66	Base FGTS do 13º:	130,00	Multa Rescisória:	0,00
Valor FGTS sem 13º:	100,53	Valor FGTS do 13º:	10,40		
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	0,00		
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	0,00		
Salário Base:	1.560,00	Base de INSS Funcionário:	1.386,66	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	632,66	Base INSS Empresa:	1.386,66	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.386,66	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	67,86	Base RAT:	1.386,66	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	1.906,66	Total de Descontos:	1.906,66	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 9 - [REDACTED]		Adm: 01/05/2018		Função: PEDREIRO			
DEPARTAMENTO: GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		26/31	1.805,07	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			1,58
00009 HORAS EXTRAS		07:00	128,40	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			722,03
00023 ARREDONDAMENTO DO MES			0,48	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			129,16
00121 FERIAS NORMAIS			347,13	00080 DESCONTO INSS			192,89
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			115,71	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			428,13
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			34,71				
Salário Base:	2.152,20	Base de INSS Funcionário:	2.396,31	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.211,44	Base INSS Empresa:	2.396,31	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.396,31	Base de FGTS:	2.396,31		
Base de Líquida de IRRF:	646,64	Base RAT:	2.396,31	Valor do FGTS:	191,70		
Total de Vencimentos:	2.396,79	Total de Descontos:	1.473,79	Líquido a Receber:	923,00		

Funcionário: 47 - [REDACTED]		Adm: 21/05/2021		Função: PEDREIRO			
DEPARTAMENTO: GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		26/31	1.805,07	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			1,78
00023 ARREDONDAMENTO DO MES			0,50	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			722,03
00121 FERIAS NORMAIS			347,13	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			129,13
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			115,71	00080 DESCONTO INSS			181,34
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			34,71	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			428,13
Salário Base:	2.152,20	Base de INSS Funcionário:	2.267,91	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.083,04	Base INSS Empresa:	2.267,91	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.267,91	Base de FGTS:	2.267,91		
Base de Líquida de IRRF:	518,24	Base RAT:	2.267,91	Valor do FGTS:	181,43		
Total de Vencimentos:	2.268,41	Total de Descontos:	1.462,41	Líquido a Receber:	806,00		

Funcionário: 2 - [REDACTED]		Adm: 01/03/2013		Função: AJUDANTE DE PEDR			
DEPARTAMENTO: GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		26/31	1.361,73	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,56
00023 ARREDONDAMENTO DO MES			0,40	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			544,69
00121 FERIAS NORMAIS			261,87	00080 DESCONTO INSS			136,32



Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2025

00122 INT. H.E. FERIAS	42,59	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	375,51
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	101,49		
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	30,44		

Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.767,68	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	817,04	Base INSS Empresa:	1.767,68	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.767,68	Base de FGTS:	1.767,68
Base de Líquida de IRRF:	252,24	Base RAT:	1.767,68	Valor do FGTS:	141,41
Total de Vencimentos:	1.768,08	Total de Descontos:	1.057,08	Líquido a Receber:	711,00

Funcionário: 51 - DEPARTAMENTO: GERAL Adm: 16/09/2021 Função: PEDREIRO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	01/31	69,43	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		1,12
00025 CREDITO COMPLEMENTO SALARIO		91,50	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		27,77
00121 FERIAS NORMAIS		2.082,77	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		129,13
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		694,26	00080 DESCONTO INSS		234,97
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		232,06	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.544,97

Salário Base:	2.152,20	Base de INSS Funcionário:	2.846,46	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	41,66	Base INSS Empresa:	2.846,46	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.846,46	Base de FGTS:	2.846,46
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	2.846,46	Valor do FGTS:	227,71
Total de Vencimentos:	2.937,96	Total de Descontos:	2.937,96	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 42 - DEPARTAMENTO: GERAL Adm: 18/02/2021 Função: ELETRICISTA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	26/31	1.805,07	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		1,82
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,57	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		722,03
00121 FERIAS NORMAIS		347,13	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		129,13
00122 INT. H.E. FERIAS		1,97	00080 DESCONTO INSS		181,57
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		116,37	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		430,56
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		34,91			

Salário Base:	2.152,20	Base de INSS Funcionário:	2.270,54	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.083,04	Base INSS Empresa:	2.270,54	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.270,54	Base de FGTS:	2.270,54
Base de Líquida de IRRF:	518,24	Base RAT:	2.270,54	Valor do FGTS:	181,64
Total de Vencimentos:	2.271,11	Total de Descontos:	1.465,11	Líquido a Receber:	806,00

Funcionário: 90 - DEPARTAMENTO: GERAL Adm: 01/11/2024 Dem: 29/01/2025 Função: PEDREIRO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	01/12	179,35	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		1,00
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	03/12	538,05	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		860,88
00175 SALDO DE SALARIOS	29/30	2.080,46	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		129,13
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	179,35	00080 DESCONTO INSS		164,47
			00180 LIQUIDO RESCISAO		1.808,28
			00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		13,45

<b>DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO</b>					
Base FGTS sem 13º:	2.080,46	Base FGTS do 13º:	179,35	Multa Rescisória:	0,00
Valor FGTS sem 13º:	166,44	Valor FGTS do 13º:	14,35		
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	0,00		
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	0,00		

Salário Base:	2.152,20	Base de INSS Funcionário:	2.259,81	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.219,58	Base INSS Empresa:	2.259,81	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.259,81	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	654,78	Base RAT:	2.259,81	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.977,21	Total de Descontos:	2.977,21	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 54 - DEPARTAMENTO: GERAL Adm: 01/04/2022 Função: TEC SEGURANÇA TR

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	26/31	1.573,34	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		1,12
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,54	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		629,33
00121 FERIAS NORMAIS		302,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		112,55
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		100,85	00080 DESCONTO INSS		155,13
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		30,25	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		373,16



**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2025**

Salário Base:	1.875,90	Base de INSS Funcionário:	1.976,75	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	944,01	Base INSS Empresa:	1.976,75	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.976,75	Base de FGTS:	1.976,75
Base de Líquida de IRRF:	379,21	Base RAT:	1.976,75	Valor do FGTS:	158,14
Total de Vencimentos:	1.977,29	Total de Descontos:	1.271,29	Líquido a Receber:	706,00

Funcionário: 6 - [REDACTED] Adm: 01/08/2017 Função: AJUDANTE DE PEDR  
 DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	26/31	1.361,73	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,60
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,25	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		544,69
00121 FERIAS NORMAIS		261,87	00032 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO		253,66
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		87,29	00033 PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		38,97
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		26,19	00080 DESCONTO INSS		131,21
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		284,01

Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.710,89	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	817,04	Base INSS Empresa:	1.710,89	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.710,89	Base de FGTS:	1.710,89
Base de Líquida de IRRF:	252,24	Base RAT:	1.710,89	Valor do FGTS:	136,87
Total de Vencimentos:	1.711,14	Total de Descontos:	1.253,14	Líquido a Receber:	458,00

**TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS**

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00001 SALARIO NORMAL	18.284,43	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	14,92
00009 HORAS EXTRAS	617,74	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	8.798,64
00020 SALARIO FAMILIA	130,00	00032 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	253,66
00023 ARREDONDAMENTO DO MES	5,05	00033 PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	38,97
00025 CREDITO COMPLEMENTO SALARIO	91,50	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1.343,95
00121 FERIAS NORMAIS	5.273,42	00080 DESCONTO INSS	2.354,72
00122 INT. H.E. FERIAS	51,33	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	6.504,50
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	1.774,93	00180 LIQUIDO RESCISAO	2.892,71
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	309,35	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	23,20
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	928,05		
00175 SALDO DE SALARIOS	3.337,12		
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	309,35		
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	559,48		

**Total de Vencimentos** 31.112,27 **Total de Descontos** 22.225,27 **Total Líquido** 8.887,00

**BASES DE CÁLCULO**

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	13.440,65	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	29.648,32
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	29.648,32
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	26.001,85	BASE TERCEIROS	29.648,32
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	29.648,32

**TRIBUTOS**

VALOR DO FGTS	2.080,09	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	2.377,92
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	0,00
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	130,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00

**DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO**

VALOR FGTS SEM 13º	266,97	BASE FGTS SEM 13º	3.337,12
VALOR FGTS DO 13º	24,75	BASE FGTS DO 13º	309,35
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

**TOTAL DE FUNCIONÁRIOS**

AFASTADOS	0,00	ATIVOS	12,00
		DEMITIDOS	2,00



Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2025

TOTAL GERAL						
Vencimentos			Descontos			
	Referência	Valor		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	292,00	18.284,43	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,00	14,92	
00009 HORAS EXTRAS	35,00	617,74	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	8.798,64	
00020 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	00032 PENSÃO ALIMENTICIA SALARIO	0,00	253,66	
00023 ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	5,05	00033 PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	0,00	38,97	
00025 CREDITO COMPLEMENTO SALARIO	0,00	91,50	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.343,95	
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	5.273,42	00080 DESCONTO INSS	0,00	2.354,72	
00122 INT. H.E. FERIAS	0,00	51,33	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	6.504,50	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	1.774,93	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.892,71	
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	2,00	309,35	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00	23,20	
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	928,05	928,05				
00175 SALDO DE SALARIOS	54,00	3.337,12				
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	309,35	309,35				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	559,48				
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>31.112,27</b>		<b>Total de Descontos</b>	<b>22.225,27</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>8.887,00</b>

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	29.648,32	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	13.440,65
BASE INSS EMPRESA	29.648,32	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	26.001,85		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	2.377,92	VALOR DO FGTS	2.080,09
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	0,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT (3,0000%)	0,00	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (5,80%)	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	130,00	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
BASE FGTS SEM 13º	3.337,12	VALOR FGTS SEM 13º	266,97
BASE FGTS DO 13º	309,35	VALOR FGTS DO 13º	24,75
BASE FGTS MÊS	0,00	VALOR FGTS MÊS	0,00
BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	012	TOTAL DE VENCIMENTOS	31.112,27
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	22.225,27
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	002	TOTAL LÍQUIDO	8.887,00
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.145.367/0001-78 DUNS®: 89\*\*\*\*\*94  
Razão Social: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA  
Nome Fantasia: G2 MERCANTIL  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/05/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	13/02/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	06/05/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/03/2025
Receita Municipal	Validade:	15/03/2025

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 12/02/2025 17:11

1 de 1

Ass: \_\_\_\_\_



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 09.145.367 **Nome Empregador:** G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.080,09  
**Número da Guia:** 0125020753542056-3 **Data Emissão:** 07/02/2025 15:58:49 (Brasília) **Emitida por:** 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E



#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025		ALEXANDRE VALDENIO DOS SANTOS	3	619.721.504-72	101	20/02/2025	Mensal	3.713,49	297,07	0,00	0,00	0,00	297,07	
01/2025		ANDRE ALVES BARBOSA	28	108.310.114-59	101	20/02/2025	Mensal	1.809,86	144,78	0,00	0,00	0,00	144,78	
01/2025		AUDSON JOSE CARVALHO DE PAULA	91	142.159.998-80	101	20/02/2025	Mensal	1.720,46	137,63	0,00	0,00	0,00	137,63	
01/2025		DANIEL DELMIRO SILVA	14	641.820.704-10	101	20/02/2025	Mensal	1.711,76	136,94	0,00	0,00	0,00	136,94	
01/2025		DAVI CICERO DOS SANTOS SILVA	17	111.284.144-06	101	20/02/2025	Mensal	1.809,74	144,77	0,00	0,00	0,00	144,77	
01/2025		GILSON ROBERTO CHAVES	9	432.296.974-72	101	20/02/2025	Mensal	2.396,31	191,70	0,00	0,00	0,00	191,70	
01/2025		HELIO FERREIRA DORNELAS	47	497.962.084-15	101	20/02/2025	Mensal	2.267,91	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43	
01/2025		ISRAEL VICENTE DA SILVA EUZEBIO	2	116.772.854-86	101	20/02/2025	Mensal	1.767,68	141,41	0,00	0,00	0,00	141,41	
01/2025		JAILSON CESARIO DA SILVA	51	742.919.714-00	101	20/02/2025	Mensal	2.846,46	227,71	0,00	0,00	0,00	227,71	
01/2025		MARCELO SANTOS DE FREITAS	42	867.383.564-04	101	20/02/2025	Mensal	2.270,54	181,64	0,00	0,00	0,00	181,64	
01/2025		THAYANE TALITA MARQUES FERREIRA	54	092.427.704-18	101	20/02/2025	Mensal	1.976,75	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14	
01/2025		UBIRACI ZEFERINO PEREIRA FILHO	6	032.129.384-39	101	20/02/2025	Mensal	1.710,89	136,87	0,00	0,00	0,00	136,87	
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>26.001,85</b>	<b>2.080,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,09</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>09.145.367/0001-78</b>	<b>26.001,85</b>	<b>2.080,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,09</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>26.001,85</b>	<b>2.080,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,09</b>



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.145.367 Nome Empregador: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA  
 Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00  
 Número da Guia: 0125020753542056-3 Data Emissão: 07/02/2025 15:58:49 (Brasília) Emitida por: 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias  
 Total da Guia (FGTS): 2.080,09




#### Relação de Categorias

Estabelecimento: 09.145.367/0001-78

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	12	26.001,85	2.080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,09
		<b>Total FGTS</b>	<b>26.001,85</b>	<b>2.080,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,09</b>

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.919/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador caído/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessante/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.356/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 805 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 09.145.367 **Nome Empregador:** G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.080,09  
**Número da Guia:** 0125020753542056-3 **Data Emissão:** 07/02/2025 15:58:49 (Brasília) **Emitida por:** 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E



### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	09.145.367/0001-78	12	26.001,85	2.080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,09
		<b>Total FGTS</b>	<b>26.001,85</b>	<b>2.080,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,09</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 09.145.367 **Nome Empregador:** G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2025 **Total Parcelado:**  
**Número da Guia:** 0125020753542056-3 **Data Emissão:** 07/02/2025 15:58:49 (Brasília) **Emitida por:** 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total da Guia (FGTS):** 2.080,09



#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 09.145.367/0001-78

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	12	26.001,85	2.080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,09
		<b>Total FGTS</b>	<b>26.001,85</b>	<b>2.080,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,09</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 09.145.367 **Nome Empregador:** G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.080,09  
**Número da Guia:** 0125020753542056-3 **Data Emissão:** 07/02/2025 15:58:49 (Brasília) **Emitida por:** 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E



### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	12	26.001,85	2.080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,09
	<b>Total FGTS</b>	<b>26.001,85</b>	<b>2.080,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,09</b>

EM BRANCO



**MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	<b>CNPJ</b>	09.145.367/0001-78
<b>Período apuração</b>	01/2025	<b>Número do Recibo</b>	50000309014308
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	07/02/2025 15:46:42	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	30690159181 / eSocial 98843659 / Reinf CP

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	VISCONDE DE JEQUITINHONHA	<b>Número</b>	3732
<b>Complemento</b>	LOJA 0002	<b>Bairro/Distrito</b>	BOA VIAGEM
<b>Município</b>	RECIFE	<b>UF</b>	PE
<b>CEP</b>	51130020	<b>Telefone</b>	8134612957
<b>Correio Eletrônico</b>	G2SERVI@GMAIL.COM		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

<b>Representante</b>	[REDACTED]		
<b>Telefone</b>	00000000		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	-		
<b>CPF</b>	-	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	-
<b>Correio Eletrônico</b>	-		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	2.377,92		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 130,00 Retenção Lei 9711/98: 2.247,92		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	440,00		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 440,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	17,79		
<b>Saldo a Pagar</b>	17,79		

**EM BRANCO**



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº 361

DATA:	02/12/2024	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>		
DIA DA SEMANA: SEXTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	ENSOLARADO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
<b>OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN</b>		<b>DIAS TRABALHADOS</b>	<b>DIAS RESTANTES</b>	
		559	103	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	6		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Auxiliar	6		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do	16	Total de Faltas do Dia	0

**02 - ANDAMENTO DA OCORRENCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 701 e 702  
Cerâmica dos banheiros do 12 e 13 andar  
Montagem fechaduras Externas  
instalações de registros de gaveta e de pressão

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**


**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização vem à cobrar da contratada uma medição até o dia 15, com o objetivo de deixar o mínimo de restos a pagar no ano de 2025

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.	G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.		
	R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE		
<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>		Nº	362



DATA:	03/12/2024	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>		
DIA DA SEMANA: SEXTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	ENSOLARADO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
<b>OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN</b>		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		560	102	

01 - EFETIVO			
FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	6		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Auxiliar	6		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do	16	Total de Faltas do Dia	0

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**  
INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 701 e 702  
Cerâmica dos banheiros do 12 e 13 andar  
Montagem fechaduras Externas  
instalações de registros de gaveta e de pressão

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**  
A fiscalização segue analisando a 21 medição e mandou uma prévia da análise pelo email

RESP. FISCALIZAÇÃO: 	RESP. EXECUÇÃO: 
--	---



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº

363

DATA:	04/12/2024	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>		
DIA DA SEMANA: SEXTA FEIRA		BOM	INSTAVEL	ENSOLARADO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		561	101	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	6		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Auxiliar	6		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do	16	Total de Faltas do Dia	0

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 801 e 802  
Cerâmica dos banheiros do 12 e 13 andar  
Montagem fechaduras Externas  
instalações de registros de gaveta e de pressão

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização segue cobrando da contratada a conta de água e esgoto para ser incluída na 21 medição

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:





G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 364

DATA:	05/12/2024	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>		
DIA DA SEMANA: SEXTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	ENSOLARADO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
<b>OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN</b>		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		562	100	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	6		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Auxiliar	6		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do	16	Total de Faltas do Dia	0



**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 801 e 802
Cerâmica dos banheiros do 12 e 13 andar
Montagem fechaduras Externas
instalações de registros de gaveta e de pressão

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**


**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização segue com a implantação dos revestimentos cerâmicos

RESP. FISCALIZAÇÃO: 	RESP. EXECUÇÃO: 
---	---



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº

365

DATA:	06/12/2024	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>		
DIA DA SEMANA: SEXTA FEIRA		BOM	INSTAVEL	ENSOLARADO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
<b>OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN</b>		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		563	99	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	6		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Auxiliar	6		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do	16	Total de Faltas do Dia	0

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 801 e 802  
Cerâmica dos banheiros do 12 e 13 andar  
Montagem fechaduras Externas  
instalações de registros de gaveta e de pressão

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização segue com a implantação dos revestimentos cerâmicos

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:





G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA N° 367



DATA:	10/12/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		567	95	

01 - EFETIVO			
FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	6		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	8		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	18	Total de Faltas do Dia	0

02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA			
INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 901 e 902			
Cerâmica dos banheiros do 12 e 13 andar			
Montagem fechaduras Externas			
instalações de registros de gaveta e de pressão			

03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			

04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
A fiscalização segue com a atualização das medições de acordo com a memoria de decisão da DOM quanto a aprovação do 3º TA. Contudo, segue com a medição anterior pois o aditivo ainda não foi celebrado			

RESP. FISCALIZAÇÃO:		RESP. EXECUÇÃO:	
---------------------	--	-----------------	--



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Nº 368



DATA:	11/12/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: QUARTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		x		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		568	94	

## 01 - EFETIVO

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	6	1	
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	8	3	
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	18	Total de Faltas do Dia	4

## 02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 901 e 902  
 Cerâmica dos banheiros do 12 e 13 andar  
 Montagem fechaduras Externas  
 instalações de registros de gaveta e de pressão

## 03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

## 04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização detectou a chegada a compra dos vasos sanitários para serem implatados

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.

0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Nº 369



DATA:	12/12/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: QUINTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia				x
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		569	93	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	6	1	
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	8		

**TOTAL GERAL**

Total de Presença do Dia	18	Total de Faltas do Dia	1
--------------------------	----	------------------------	---

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**


INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 901 e 902
Cerâmica dos banheiros do 12 e 13 andar
Montagem fechaduras Externas
instalações de registros de gaveta e de pressão

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**


**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização esteve na obra e não avistou o engenheiro responsável da obra

RESP. FISCALIZAÇÃO:	RESP. EXECUÇÃO:

	G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.		
	0		
<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>		Nº	370
DATA:	13/12/2024	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>	
DIA DA SEMANA: SEXTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X	
<b>OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA</b>	DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
	570	92	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	6	1	
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	8	1	
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	18	Total de Faltas do Dia	2

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**


INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1001 e 1002
Cerâmica dos banheiros do 14 e 15 andar
Montagem fechaduras Externas
instalações de registros de gaveta e de pressão

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**



**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização detectou que haverá supressão no revestimento cerâmico após medição in loco. Durante a análise da 21 medição

RESP. FISCALIZAÇÃO:



RESP. EXECUÇÃO:





G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº 371



DATA:	16/12/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: SEGUNDA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		573	89	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	2		
Bombeiro Hidráulico			
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	1		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	6	Total de Faltas do Dia	0



**02 - ANDAMENTO DA OCORRENCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERAMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1101 e 1102  
Cerâmica dos banheiros do 14 e 15 andar  
Montagem fechaduras Externas  
instalações de registros de gaveta e de pressão

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização vem à cobrar da contratada uma medição até o dia 18, com o objetivo de deixa o minimo de restos a pagar no ano de 2025

RESP. FISCALIZAÇÃO:  RESP. EXECUÇÃO: 



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 372



DATA:	17/12/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		574	88	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	2		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	0		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	6	Total de Faltas do Dia	0



**02 - ANDAMENTO DA OCORRENCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1101 e 1102  
Cerâmica dos banheiros do 14 e 15 andar  
Montagem fechaduras Externas  
instalações de registros de gaveta e de pressão

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização cobra da contratada a implantação dos vasos sanitários que chegou dia 09/12/2024  
A contratada detectou problemas nos parafusos para implantação dos vasos. Contudo a contratada segue com sem resolver o problema

RESP. FISCALIZAÇÃO:  RESP. EXECUÇÃO: 



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 373



DATA:	18/12/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: QUARTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		x		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		575	87	

#### 01 - EFETIVO

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	0		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	7	Total de Faltas do Dia	0

#### 02 - ANDAMENTO DA OCORRENCIA

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1101 e 1102  
Cerâmica dos banheiros do 14 e 15 andar  
Montagem fechaduras Externas  
instalações de registros de gaveta e de pressão

#### 03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

#### 04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização detectou que duplicidade no orçamento quanto as fechaduras. Pois na composição dos kits das portas já estão inclusos as fechaduras e os alisares. E o orçamento tem o mesmo item fora a parte. Diante disto, algumas fechuras serão colocadas nas portas de entrada da sala,

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 374



DATA:	19/12/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: QUINTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		576	86	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	3		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	10	Total de Faltas do Dia	3

**02 - ANDAMENTO DA OCORRENCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1201 e 1202  
Cerâmica dos banheiros do 14 e 15 andar  
Montagem fechaduras Externas  
instalações de registros de gaveta e de pressão

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

informo que não foi assinado o 3º aditivo que contem serviços da linha critica de execução

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização detectou a chegada das compras dos tanques cerâmicos. Contudo segue com o mesmo problema dos vasos quantos aos parafusos

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 375



DATA:	20/12/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO	
DIA DA SEMANA: SEXTA FEIRA		INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA	DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
	577	85	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	2		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	9	Total de Faltas do Dia	2



**02 - ANDAMENTO DA OCORRENCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1201 e 1202  
Instalações de registros de gaveta e de pressão  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização observou que tem problemas na administração da empresa , quantos a falta de material como exemplos da resina termoplásticas para impermeabilização como retrabalhos no contrapiso  
A fiscalização mandou ao grupamento a 23 e 24 medição

RESP. FISCALIZAÇÃO:  RESP. EXECUÇÃO: 



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº 376



DATA:	23/12/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: SEGUNDA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		580	82	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	1		
Bombeiro Hidráulico	4		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	4		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	12	Total de Faltas do Dia	

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1201 e 1202  
Instalações de registros de gaveta e de pressão  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

A fiscalização está cobrando serviços sem quantitativos previstos em contrat, devendo efetuar o aditivo para regularização

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A contratada segue com os serviços de revestimento cerâmico , contrapiso do 14 e 15 andar

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 377



DATA:	24/12/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		581	81	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	3		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	10	Total de Faltas do Dia	1



**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1201 e 1202  
Instalações de registros de gaveta e de pressão  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A contratada segue com os serviços de revestimento cerâmico , contrapiso do 14 e 15 andar

RESP. FISCALIZAÇÃO:  RESP. EXECUÇÃO: 



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 378



DATA:	25/12/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		582	80	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	3		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	10	Total de Faltas do Dia	1


**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**


INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1301 e 1302  
Instalações de registros de gaveta e de pressão  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

FERIADO

RESP. FISCALIZAÇÃO: 

RESP. EXECUÇÃO: 



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 379



DATA:	26/12/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		583	79	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	3		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	10	Total de Faltas do Dia	1

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1301 e 1302  
Instalações de registros de gaveta e de pressão  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A contratada segue com os serviços de revestimento cerâmico , contrapiso do 14 e 15 andar  
A fiscalização observou que a contratada segue com uma equipe de reforços, contudo vem trabalhando com o quantitativo de funcionários reduzido e com a falta de materias

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº 380



DATA:	27/12/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		584	78	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	3		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	10	Total de Faltas do Dia	1

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1301 e 1302  
Instalações de registros de gaveta e de pressão  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A contratada segue com os serviços de revestimento cerâmico , contrapiso do 14 e 15 andar

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 381



DATA:	30/12/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: SEGUNDA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		587	75	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	1		
Bombeiro Hidráulico	4		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	4		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	12	Total de Faltas do Dia	

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1401 e 1402

Instalações de registros de gaveta e de pressão

Montagem de bancadas de cozinha

Montagem de bancada de wc

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A contratada segue com os serviços de revestimento cerâmico , contrapiso do 14 e 15 andar

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº 382



DATA:	31/12/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA	DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES		
	588	74		

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	3		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	10	Total de Faltas do Dia	1


**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**


INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1401 e 1402  
Instalações de registros de gaveta e de pressão  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A contratada segue com os serviços de revestimento cerâmico , contrapiso do 14 e 15 andar

RESP. FISCALIZAÇÃO: 

RESP. EXECUÇÃO: 



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 383

DATA:	01/01/2025	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>		
DIA DA SEMANA: SEXTA FEIRA		BOM	INSTAVEL	ENSOLARADO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		589	73	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	6		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Auxiliar	6		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do	16	Total de Faltas do Dia	0

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1401 e 1402  
Instalações de registros de gaveta e de pressão  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

FERIADO

RESP. FISCALIZAÇÃO:  RESP. EXECUÇÃO: 



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 384

DATA:	02/01/2025	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>		
DIA DA SEMANA:	SEXTA FEIRA	BOM	INSTÁVEL	ENSOLARADO
CLIENTE:	1º Grupamento de Engenharia	X		
OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN	DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		590	72	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	6		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Auxiliar	6		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do	16	Total de Faltas do Dia	0

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1401 e 1402  
Instalações de registros de gaveta e de pressão  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A contratada segue os com os serviços de revestimentos cerâmicos, instalação dos vasos sanitários, implantação dos tanques, instalação das fechaduras da porta de entrada da sala e contrapiso do 14 e 15 Andar

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:





G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Nº

386



DATA:	05/01/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: SEGUNDA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		594	68	

## 01 - EFETIVO

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	6		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	8		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	18	Total de Faltas do Dia	

## 02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1501 e 1502  
Instalações de registros de gaveta e de pressão  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc

## 03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

Atualmente a obra encontra com diversos serviços já realizados sem previsão contratual, aguardamos resposta da fiscalização, visto esta está corriqueiramente cobrando atraso na execução

## 04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A contratada segue os com os serviços de revestimentos cerâmicos, instalação dos vasos sanitários, implantação dos tanques, instalação das fechaduras da porta de entrada da sala e contrapiso do 14 e 15 andar

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO: -



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº 387



DATA:	06/01/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		595	67	

01 - EFETIVO			
FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	6		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	8		
TOTAL GERAL			
Total de Presença do Dia	18	Total de Faltas do Dia	0

02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA	
INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1501 e 1502	
Instalações de registros de gaveta e de pressão	
Montagem de bancadas de cozinha	
Montagem de bancada de wc	

03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA	

04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO	
A contratada segue os com os serviços de revestimentos cerâmicos, instalação dos vasos sanitários, implantação dos tanques, instalação das fechaduras da porta de entrada da sala e contrapiso do 14 e 15 andar	

RESP. FISCALIZAÇÃO:  



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Nº 388



DATA:	07/01/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: QUARTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		x		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		596	66	

## 01 - EFETIVO

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	6	1	
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	8	3	
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	18	Total de Faltas do Dia	4

## 02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1501 e 1502  
 Instalações de registros de gaveta e de pressão  
 Montagem de bancadas de cozinha  
 Montagem de bancada de wc

## 03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

## 04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A contratada segue os com os serviços de revestimentos cerâmicos, instalação dos vasos sanitários, implantação dos tanques, instalação das fechaduras da porta de entrada da sala e contrapiso do 14 e 15 andar

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:





G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.

0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Nº

390

DATA:	09/01/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: SEXTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		598	64	



## 01 - EFETIVO

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	6	1	
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	8	1	
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	18	Total de Faltas do Dia	2

## 02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1501 e 1502  
 Instalações de registros de gaveta e de pressão  
 Montagem de bancadas de cozinha  
 Montagem de bancada de wc

## 03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

## 04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A contratada segue os com os serviços de revestimentos cerâmicos, instalação dos vasos sanitários, implantação dos tanques, instalação das fechaduras da porta de entrada da sala e contrapiso do 14 e 15 andar

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº 391



DATA:	12/01/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: SEGUNDA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		601	61	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	2		
Bombeiro Hidráulico			
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	1		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	6	Total de Faltas do Dia	0

**02 - ANDAMENTO DA OCORRENCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1501 e 1502

Montagem de bancadas de cozinha

Montagem de bancada de wc

Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização respondeu o CJU sobre as pendencias para celebração do 3º TA

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº 392



DATA:	13/01/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		602	60	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	2		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	0		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	6	Total de Faltas do Dia	0



**02 - ANDAMENTO DA OCORRENCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1501 e 1502  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc  
Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

Teve mudança da gestão de contrato

RESP. FISCALIZAÇÃO:  RESP. EXECUÇÃO: 



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº 393



DATA:	14/01/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: QUARTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		x		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		603	59	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	0		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	7	Total de Faltas do Dia	0



**02 - ANDAMENTO DA OCORRENCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1501 e 1502  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc  
Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A contratada vem realizando serviços de retrabalhos do contrapiso dos banheiros

RESP. FISCALIZAÇÃO:  RESP. EXECUÇÃO: 



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 394



DATA:	15/01/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: QUINTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		604	58	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	3		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	10	Total de Faltas do Dia	3

**02 - ANDAMENTO DA OCORRENCIA**



INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERAMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1501 e 1502  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc  
Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

informo que não foi assinado o 3º aditivo que contem serviços da linha critica de execução

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

O material das portas não fecharam na obra, a empresa vem realizando serviços de revestimento ceramicos

RESP. FISCALIZAÇÃO:  RESP. EXECUÇÃO: 



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 395



DATA:	16/01/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO	
DIA DA SEMANA: SEXTA FEIRA		INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA	DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
	605	57	

### 01 - EFETIVO

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	2		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	9	Total de Faltas do Dia	2

### 02 - ANDAMENTO DA OCORRENCIA

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERAMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1501 e 1502

Montagem de bancadas de cozinha

Montagem de bancada de wc

Montagem de box dos wcs

### 03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

Não se pode executar a bancada antes da assinatura do TA, pois falta conexões de água que pode caracterizar inversão de despesa, ainda mais trazer uma cobrança formal deste no diário, é cobrança indevida, consta no aditivo esta conexão e portanto os serviços de revestimento que já não tem quantitativo suficiente, causa inclusive rompimento da linha crítica.

### 04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização detectou que a falta das portas e falta das bancadas de granitos poderão, falta das bancadas da cozinha e dos banheiros poderão impactar no atraso da obra. Estes serviços não fazem parte do caminho crítico da obra

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº 356



DATA:	19/01/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: SEGUNDA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		608	54	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	1		
Bombeiro Hidráulico	4		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	4		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	12	Total de Faltas do Dia	

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias)

Montagem de bancadas de cozinha

Montagem de bancada de wc

Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

Contratante não verificou que as curvas com bucha de latão que se encontra nas bancadas foram assinadas no TA, assim ainda faz necessário verificar o prazo pra este serviço ser realizado

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização detectou que a falta das portas e falta das bancadas de granitos poderão, falta das bancadas da cozinha e dos banheiros poderão impactar no atraso da obra. Estes serviços não fazem parte do caminho crítico da obra

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº

357



DATA:	20/01/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		609	53	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	3		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	10	Total de Faltas do Dia	1

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias)

Montagem de bancadas de cozinha

Montagem de bancada de wc

Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização detectou que a falta das portas e falta das bancadas de granitos poderão, falta das bancadas da cozinha e dos banheiros poderão impactar no atraso da obra. Estes serviços não fazem parte do caminho crítico da obra

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº 358



DATA:	21/01/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		610	52	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	3		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	10	Total de Faltas do Dia	1

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias)

Montagem de bancadas de cozinha

Montagem de bancada de wc

Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização detectou que a falta das portas e falta das bancadas de granitos poderão, falta das bancadas da cozinha e dos banheiros poderão impactar no atraso da obra. Estes serviços não fazem parte do caminho crítico da obra

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 359



DATA:	22/01/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		611	51	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	3		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	10	Total de Faltas do Dia	1



**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias)  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc  
Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A contratada segue com os serviços de revestimento cerâmico , contrapiso do 14 e 15 andar  
A fiscalização observou que a contratada segue com uma equipe de reforços, contudo vem trabalhando com o quantitativo de funcionários reduzido e com a falta de materias

RESP. FISCALIZAÇÃO:  RESP. EXECUÇÃO: 



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº 360



DATA:	23/01/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		612	50	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	3		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	10	Total de Faltas do Dia	1

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias)

Montagem de bancadas de cozinha

Montagem de bancada de wc

Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização fez uma notificação quanto ao possível atraso de obra

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº 356

DATA:	26/01/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: SEGUNDA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		615	47	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	1		
Bombeiro Hidráulico	4		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	4		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	12	Total de Faltas do Dia	

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias)  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc  
Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização segue juntos com a contratada na elaboração do 4º JTA

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº 357



DATA:	27/01/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA	DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES		
	616	46		

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	3		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	10	Total de Faltas do Dia	1

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias)

- Montagem de bancadas de cozinha
- Montagem de bancada de wc
- Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização segue juntos com a contratada na elaboração do 4º JTA

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº 358





DATA:	28/01/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		617	45	

01 - EFETIVO			
FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	3		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	10	Total de Faltas do Dia	1

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**  
INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias)  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc  
Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**  
Informo que conforme previsto no cronograma de contrato entamos de acordo com ao previsto.

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**  
A contratada segue com problema com a administração para implatação das bancadas por falta de serra copo na sua instalação

RESP. FISCALIZAÇÃO:  RESP. EXECUÇÃO: 



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 359



DATA:	29/01/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		618	44	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	3		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	10	Total de Faltas do Dia	1

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias)

- Montagem de bancadas de cozinha
- Montagem de bancada de wc
- Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

Informo que conforme previsto no cronograma de contrato estamos de acordo com o previsto.

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A contratada segue com problema com a administração para implantação das bancadas por falta de serra copo na sua instalação

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº 360



DATA:	30/01/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		619	43	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	3		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	10	Total de Faltas do Dia	1

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias)

Montagem de bancadas de cozinha

Montagem de bancada de wc

Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

Informo que conforme previsto no cronograma de contrato entamos de acordo com ao previsto.

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A contratada segue com problema com a administração para implatação das bancadas por falta de serra copo na sua instalação

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:

**EM BRANCO**



**DESTACAMENTO DO SERVIÇO REGIONAL DE OBRAS DA 10ª REGIÃO MILITAR (1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA)**

**TERMO DE CONTRATO Nº 01/2023 - 1º GPT E (1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA)**

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA	CONTRATADA: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
RM: 10ªRM	CONTRATADA: 09.145.367/0001-78
OM BENEFICIADA: 1º GPT E	DATA DA MEDIÇÃO: 13/02/2025
LOCAL: FORTALEZA-CE	MEDIÇÃO : 25ª medição
BDI: 20,16%	AREA:



**PLANILHA DE MEDIÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA (OPUS:20111000045 e 20191000045)**

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total.	Custo Unt. Total (R\$)	Custo Total Atual s/ BDI(R\$)	25ªMedição			SALDO			
								%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)	
<b>SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS ESTUDOS E PROJETOS</b>								17.595,69	0,00%	0,00	0,00	0,89%	0,00	156,84
1							17.595,69	0,00%	0,00	0,00	0,89%	0,00	156,84	
1.1.1	C4584	SEINFRA	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	UT	500,00	30,96	15.480,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.1.2	000250	SBC	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA FORMATO A0	UN	50,00	14,84	742,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.1.3	016744	SBC	PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE 5.000 M2	m²	0,00	0,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.1.4	016690	SBC	ATESTADO PCMAT (NR18)	UN	1,00	1.060,01	1.060,01	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.1.5	CREA CE - 1	Próprio	ART DE VALOR ATÉ R\$ 8.000,00	UN	4,00	78,42	313,68	0,00%	0,00	0,00	50,00%	2,00	156,84	
<b>SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS PESSOAL</b>								267.705,54	0,00%	0,00	0,00	50,43%	0,00	134.999,25
2							267.705,54	0,00%	0,00	0,00	50,43%	0,00	134.999,25	
2.1								0,00%	0,00	0,00	50,51%	666,67	76.953,71	
2.1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00	115,43	152.367,60	0,00%	0,00	0,00	50,43%	1.331,32	31.632,16	
2.1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00	23,76	62.726,40	0,00%	0,00	0,00	50,43%	1.331,32	26.413,38	
2.1.3	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00	19,84	52.377,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
2.1.4	CREA CE - 2	Próprio	ART DE VALOR ACIMA DE R\$ 15.000,00	UN	1,00	233,94	233,94	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT)</b>								5.572,80	0,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	5.572,80
3							5.572,80	0,00%	0,00	0,00	100,00%	180,00	5.572,80	
3.1								0,00%	0,00	0,00	100,00%	180,00	5.572,80	
3.1.1	C1083	SEINFRA	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"	UT	180,00	30,96	5.572,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,78	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES DEMOLIÇÕES E RETIRADAS PAREDES E REVESTIMENTOS</b>								121.955,38	0,00%	3.973,07	0,00%	0,00	0,00%	1,78
4							121.955,38	0,00%	3.973,07	0,00%	0,00%	0,00	1,78	
4.1								0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3.800,66	4,21	16.000,77	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.1.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	336,95	1,37	461,62	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.1.2	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	336,95	1,37	461,62	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.1.3	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4.015,43	10,59	42.523,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.1.4	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2.713,17	2,78	7.542,61	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.1.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	51,62	46,97	2.424,59	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.1.6	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	0,00	2,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.1.7	ADAPT SEINFRA C1049	Próprio	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	5,39	272,71	1.469,90	0,00%	0,00	0,00	0,09%	0,00	1,36	
4.1.1.8	ADAPT SEINFRA C1066	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	174,76	27,26	4.763,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,09	
<b>EQUIPAMENTOS E SEMELHANTES</b>								0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.2								0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.2.1	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	339,00	7,52	2.549,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.2.2	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	277,00	10,30	2.853,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.2.3	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	497,00	1,27	631,19	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.2.4	ADPT SEINFRA C4633	Próprio	REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO	m²	0,00	123,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.2.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	319,20	7,79	2.486,56	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.2.6	022101	SBC	RETIRADA BOX CHUVEIRO	UN	60,00	68,49	4.109,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.2.7	ADPT ORSE 3261	Próprio	Remoção e reassentamento de tanque de louça, incluso VALVULA INOXIDAVEL LONGA PARA TANQUE 2.1/2"x1.1/4" e SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE. 1.1/4 X 1.1/2 "	un	0,00	212,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.2.8	ADPT ORSE 8387	Próprio	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m²	85,68	21,49	1.841,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.2.9	ADPT SBC 023751	Próprio	RETIRADA E RECOLOCACAO DE ARMARIO EMBUTIDO DE MADEIRA	m²	0,00	254,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.2.10	022314	SBC	RETIRADA ESQUADRIA E CAIXILHOS DE MADEIRA	m²	13,44	43,78	588,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.2.11	ADAPT CPOS 0408100	Próprio	RETIRADA ARMARIOS EM MADEIRA OU METAL	m²	84,38	67,89	5.728,55	0,00%	0,00	0,00	0,01%	0,00	0,33	
<b>INSTALAÇÕES</b>								0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.3								0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.3.1	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	557,00	0,56	311,92	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.3.2	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	714,00	1,08	771,12	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total.	Custo Unt. Total [R\$]	Custo Total Atual s/ BDI[R\$]	25ª Medição			SALDO		
								%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
4.1.3.3	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	4.620,00	0,41	1.894,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.3.4	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023	M	8.644,00	0,35	3.025,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.3.5	ADAPT AGETOP CIVIL 020166	Próprio	RETIRADA ELETRODUTOS	M	2.025,50	0,79	1.600,14	63,87%	1.293,60	1.021,94	0,00%	0,00	0,00
4.1.3.6	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1.425,10	6,11	8.707,36	33,89%	483,00	2.951,13	0,00%	0,00	0,00
4.1.3.7	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	724,30	12,25	8.872,67	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.3.8	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	60,50	13,19	797,99	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5			SERVIÇOS DIVERSOS				91.520,65	0,00%	0,00	0,00	11,39%	0,00	10.428,07
5.1			CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE				71.050,83	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.1.1	071810	SBC	CACAMBA DE AÇO PARA LIXO/ENTULHO 5,0m3/LOCAÇÃO 3 DIAS IDA E VOLTA	UN	116,00	309,17	35.863,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.1.2	ADAP CEINFRA C7535	Próprio	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	m³	464,21	75,80	35.187,11	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.2			LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS				20.469,82	0,00%	0,00	0,00	50,94%	0,00	10.428,07
5.2.1	99802	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	4.794,68	0,44	2.109,65	0,00%	0,00	0,00	100,00%	4.794,68	2.109,65
5.2.2	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	4.794,68	1,73	8.294,79	0,00%	0,00	0,00	100,00%	4.794,68	8.294,79
5.2.3	ADAPT ORSE 7387	Próprio	Preparo de substrato (superfície de concreto) por lixamento elétrico	m²	829,11	10,43	8.647,61	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.2.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	829,11	1,71	1.417,77	0,00%	0,00	0,00	1,67%	13,82	23,63
6			CANTEIRO DE OBRAS				87.867,07	0,00%	0,00	0,00	2,63%	0,00	2.306,93
6.1			DIVERSOS				87.867,07	0,00%	0,00	0,00	2,63%	0,00	2.306,93
6.1.1	ADPT SEINFRA C1937	Próprio	PLACAS PADRÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m²	2,98	142,04	423,27	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.2	101505	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS	UN	1,00	1.709,71	1.709,71	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.3	SRO01	Próprio	CONSUMO DE ENERGIA	kWh	10.400,00	0,88	9.152,00	7,10%	738,34	649,74	34,59%	3.597,45	3.165,75
6.1.4	ADPT SEINFRA C7851	Próprio	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	1.031,46	1.031,46	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.5	SRO02	Próprio	Tarifa de esgoto	m³	390,00	9,41	3.669,90	9,87%	38,49	362,16	3,47%	13,53	127,29
6.1.6	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	20,00	887,05	17.741,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.7	55.10.030	CPOS	Locação de duto coletor de entulho	mxmês	0,00	73,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.8	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	616,00	20,86	12.849,76	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.9	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	616,00	19,97	12.301,52	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.10	ADPT SEINFRA C4125	Próprio	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m³	500,00	6,05	3.025,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.11	ADPT SBC 023100	Próprio	PROTECOES-PROTECAO DE PISO CONTRA IMPACTOS E MANCHAS - SALVA PISO OU EQUIVALENTE	m²	1.276,68	16,27	20.771,58	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.12	ADAPT SINAPI 73847/004	Próprio	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELET/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES		1.879,24	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-1,00	-1.879,24
6.1.13	SRO02	Próprio	TARIFA DE ÁGUA	MES	487,50	10,65	5.191,87	8,94%	43,58	464,14	17,20%	83,86	893,13
7			ESTRUTURA				113.628,26	0,00%	0,00	0,00	4,02%	0,00	4.563,80
7.1			RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO FUNDO DO RES. SUPERIOR DE ÁGUA				75.488,56	0,00%	0,00	0,00	0,03%	0,00	20,58
7.1.1	ADPT SEINFRA C1721	Próprio	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAIES	m²	45,30	6,23	282,21	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.1.2	ADPT SEINFRA C0929	Próprio	CORTE EM CONCRETO DETERIORADO	m²	149,70	35,72	5.347,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.1.3	ADPT SEINFRA C0094	Próprio	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	m²	149,70	35,72	5.347,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.1.4	ADPT SEINFRA C3095	Próprio	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	m²	149,70	7,14	1.068,85	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.1.5	ADPT SEINFRA C3083	Próprio	EXECUÇÃO DE FUROS EM CONCRETO C/BROCA 1/2" <= D <= 1"	UN	620,00	15,29	9.479,80	31,29%	194,00	2.966,26	0,00%	0,00	0,00



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total.	Custo Unt. Total (R\$)	Custo Total Atual s/ BDI(R\$)	25ª Medição			SALDO		
								%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
7.1.6	ADPT SEINFRA C2900	Próprio	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSOÃO, 3 DEMÃOS	m²	149,70	21,44	3.209,56	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.1.7	ADPT SEINFRA C0216	Próprio	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	59,10	14,70	868,77	0,00%	0,00	0,00	2,37%	1,40	20,58
7.1.8	SINAPI 83730 (01/2020)	Próprio	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM - SINAPI 83730 (01/2020)	m²	207,30	239,73	49.696,02	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.1.9	ADPT ORSE 4924	Próprio	Estucamento com argamassa polimérica	m²	3,00	62,93	188,79	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.2			<b>FECHAMENTOS</b>				<b>38.139,70</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,91%</b>	<b>4.543,22</b>	<b>4.543,22</b>
7.2.1	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	60,40	37,52	2.266,20	0,00%	0,00	0,00	17,22%	10,40	390,20
7.2.2	ADPT SEINFRA C0833	Próprio	CONCRETO GROUT C/ATÉ 30% DE PEDRISCO EM PESO, LANÇAMENTO E CURA	m³	10,02	3.580,19	35.873,50	0,00%	0,00	0,00	11,58%	1,16	4.153,02
8			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>				<b>938.935,28</b>	<b>0,00%</b>	<b>72.610,81</b>	<b>26,17%</b>	<b>245.721,50</b>	<b>245.721,50</b>	
8.1			<b>APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS</b>				<b>231.986,53</b>	<b>0,00%</b>	<b>29.771,10</b>	<b>44,56%</b>	<b>103.364,47</b>	<b>103.364,47</b>	
8.1.1	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	123,00	563,59	69.321,57	13,01%	16,00	9.017,44	8,94%	11,00	6.199,49
8.1.2	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	60,00	82,04	4.922,40	0,00%	0,00	0,00	100,00%	60,00	4.922,40
8.1.3	ADPT SEINFRA C0797	Próprio	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	31,00	17,88	554,28	0,00%	0,00	0,00	100,00%	31,00	554,28
8.1.4	ADPT ORSE 9502	Próprio	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	un	92,00	230,29	21.186,68	0,00%	0,00	0,00	21,74%	20,00	4.605,80
8.1.5	ADPT SEINFRA C1151	Próprio	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	31,00	115,20	3.571,20	0,00%	0,00	0,00	22,58%	7,00	806,40
8.1.6	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	62,00	187,64	11.633,68	96,77%	60,00	11.258,40	3,23%	2,00	375,28
8.1.7	ADPT SEINFRA C4770	Próprio	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SEMI-ENCAIXE, DECA L733 OU EQUIVALENTE, DIMENSÕES 36,5x33cm, S/ TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS	UN	30,00	786,62	23.598,60	0,00%	0,00	0,00	100,00%	30,00	23.598,60
8.1.8	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31,00	213,75	6.626,25	0,00%	0,00	0,00	22,58%	7,00	1.496,25
8.1.9	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	61,00	221,38	13.504,18	32,79%	20,00	4.427,60	67,21%	41,00	9.076,58
8.1.10	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	61,00	95,10	5.801,10	0,00%	0,00	0,00	100,00%	61,00	5.801,10
8.1.11	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	91,00	106,30	9.673,30	0,00%	0,00	0,00	100,00%	91,00	9.673,30
8.1.12	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	73,43	2.202,90	0,00%	0,00	0,00	100,00%	30,00	2.202,90
8.1.13	ADPT ORSE 3709	Próprio	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	92,00	139,74	12.856,08	0,00%	0,00	0,00	100,00%	92,00	12.856,08
8.1.14	SRO10C002_6	Próprio	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar - ADAP ORSE 7611	un	31,00	63,19	1.958,89	0,00%	0,00	0,00	100,00%	31,00	1.958,89
8.1.15	ADPT ORSE 9495	Próprio	Cabide em aço inox, linha Slim, ref. 2060.C.SLM, Deca ou similar	un	152,00	126,56	19.237,12	0,00%	0,00	0,00	100,00%	152,00	19.237,12
8.1.16	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	844,61	25.338,30	20,00%	6,00	5.067,66	0,00%	0,00	0,00
8.2			<b>COLUNAS, BARRILETES E RAMAIS</b>				<b>324.927,75</b>	<b>0,00%</b>	<b>10.773,43</b>	<b>13,55%</b>	<b>44.017,08</b>	<b>44.017,08</b>	
8.2.1			<b>HIDRÁULICA</b>					<b>0,00%</b>					
8.2.1.1	96673	SINAPI	TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	37,70	86,87	3.274,99	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.2	96672	SINAPI	TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	72,50	54,77	3.970,82	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.3	96671	SINAPI	TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	23,20	38,73	898,53	0,00%	0,00	0,00	9,48%	2,20	85,20
8.2.1.4	91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,00	41,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.5	96670	SINAPI	TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	24,00	29,78	714,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.6	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00	32,80	196,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total.	Custo Unt. Total (R\$)	Custo Total Atual / BDI(R\$)	25ª Medição			SALDO		
								%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
8.2.1.7	96669	SINAPI	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	208,00	20,58	4.280,64	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.8	ADPT SEINFRA C2626	Próprio	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	386,00	33,25	12.834,50	0,00%	0,00	0,00	3,16%	12,20	405,65
8.2.1.9	96644	SINAPI	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	542,25	19,75	10.709,43	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.10	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1.060,25	40,29	42.717,47	2,29%	24,25	977,03	10,81%	114,64	4.618,84
8.2.1.11	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,00	60,21	1.505,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.12	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	130,42	391,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.13	ADPT SINAPI 89631	Próprio	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85x75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	220,36	440,72	0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	440,72
8.2.1.14	89632	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	102,67	616,02	0,00%	0,00	0,00	100,00%	6,00	616,02
8.2.1.15	96762	SINAPI	TE, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	9,00	97,94	881,46	0,00%	0,00	0,00	100,00%	9,00	881,46
8.2.1.16	96761	SINAPI	TE, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	3,00	49,88	149,64	0,00%	0,00	0,00	100,00%	3,00	149,64
8.2.1.17	96713	SINAPI	TE NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	4,00	37,93	151,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.18	96712	SINAPI	TE NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	0,00	29,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.19	96642	SINAPI	TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	120,00	19,05	2.286,00	0,00%	0,00	0,00	35,83%	43,00	819,15
8.2.1.20	ADPT SINAPI 96715	Próprio	TE REDUÇÃO, PPR, DN 75x50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	98,02	392,08	0,00%	0,00	0,00	50,00%	2,00	196,04
8.2.1.21	ADPT SINAPI 96714	Próprio	TE REDUÇÃO, PPR, DN 63x50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	52,88	370,16	0,00%	0,00	0,00	14,29%	1,00	52,88
8.2.1.22	ADPT SINAPI 96712	Próprio	TE REDUÇÃO, PPR, DN 40x32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	32,00	32,91	1.053,12	0,00%	0,00	0,00	93,75%	30,00	987,30
8.2.1.23	ADPT SINAPI 96666	Próprio	TE REDUÇÃO, PPR, DN 32x25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	17,37	173,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.24	ADPT SINAPI 96642	Próprio	TE COM INSERTO METÁLICO, PPR, DN 25x1/2" MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00	25,36	507,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.25	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	135,51	1.626,12	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.26	96694	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	11,00	92,27	1.014,97	0,00%	0,00	0,00	72,73%	8,00	738,16
8.2.1.27	96692	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	8,00	45,25	362,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,00	362,00
8.2.1.28	96690	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	4,00	32,56	130,24	0,00%	0,00	0,00	50,00%	2,00	65,12
8.2.1.29	96688	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	94,00	20,26	1.904,44	0,00%	0,00	0,00	95,74%	90,00	1.823,40
8.2.1.30	96637	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	212,00	14,41	3.054,92	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.31	ADPT SINAPI 96637	Próprio	JOELHO 90 GRAUS COM INSERTO METÁLICO, PPR, DN 25x1/2" MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	180,00	18,15	3.267,00	0,00%	0,00	0,00	27,78%	50,00	907,50
8.2.1.32	96689	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	20,00	19,62	392,40	0,00%	0,00	0,00	100,00%	20,00	392,40
8.2.1.33	96707	SINAPI	LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	5,00	59,35	296,75	0,00%	0,00	0,00	40,00%	2,00	118,70
8.2.1.34	96706	SINAPI	LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	20,00	30,68	613,60	0,00%	0,00	0,00	30,00%	6,00	184,08
8.2.1.35	96742	SINAPI	LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	20,44	20,44	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.36	96703	SINAPI	LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	64,00	16,11	1.031,04	0,00%	0,00	0,00	100,00%	64,00	1.031,04
8.2.1.37	ADAP SINAPI (96704) 4	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 75 X 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	1,00	44,81	44,81	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total.	Custo Uint. Total [R\$]	Custo Total Atual s/ BD[R\$]	25ª Medição			SALDO		
								%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
8.2.1.38	ADAP SINAPI (96704) 1	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 63 X 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	2,00	31,14	62,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.39	ADAP SINAPI 96704	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 50 X 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	13,00	14,36	186,68	0,00%	0,00	0,00	100,00%	13,00	186,68
8.2.1.40	ADAP SINAPI (96704) 5	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	10,00	11,34	113,40	0,00%	0,00	0,00	90,00%	9,00	102,06
8.2.1.41	96704	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	10,00	16,87	168,70	0,00%	0,00	0,00	100,00%	10,00	168,70
8.2.1.42	96702	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	10,00	9,27	92,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.43	ADPT SINAPI (96660) 3	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 75 X 2.1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	315,67	3.156,70	0,00%	0,00	0,00	100,00%	10,00	3.156,70
8.2.1.44	ADPT SINAPI (96660) 2	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 63 X 2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	18,00	147,63	2.657,34	0,00%	0,00	0,00	100,00%	18,00	2.657,34
8.2.1.45	ADPT SINAPI (96660) 1	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 50 X 1.1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	111,26	890,08	0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,00	890,08
8.2.1.46	ADPT SINAPI 96660	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 40 X 1.1/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	106,00	90,12	9.552,72	0,00%	0,00	0,00	100,00%	106,00	9.552,72
8.2.1.47	ADPT SINAPI 96640	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 3/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	158,00	21,87	3.455,46	0,00%	0,00	0,00	0,63%	1,00	21,87
8.2.1.48	ADPT SINAPI 96641	Próprio	CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 3/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	30,00	15,67	470,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.49	COTAÇÃO	Próprio	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO PPR, DN= 25 mm	UN	11,00	21,17	232,87	100,00%	11,00	232,87	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.50	96652	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	42,00	11,32	475,44	100,00%	42,00	475,44	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.51	COTAÇÃO	Próprio	JOELHO 90 GRAUS COM INSERTO METÁLICO, PPR, DN 25x3/4" MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	123,00	21,70	2.669,33	100,00%	123,00	2.669,33	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.52	96656	Próprio	LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	43,00	6,63	285,09	100,00%	43,00	285,09	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.53	96659	Próprio	LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	33,00	7,76	256,08	100,00%	33,00	256,08	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.54	COTAÇÃO	Próprio	TÊ COM INSERTO METÁLICO, PPR, DN 25x3/4" MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	25,44	254,40	100,00%	10,00	254,40	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.55	COTAÇÃO	Próprio	TÊ REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,00	40,27	604,06	100,00%	15,00	604,06	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.56	96711	Próprio	TÊ, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	20,04	200,40	100,00%	10,00	200,40	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.57	89430	Próprio	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	13,67	273,40	100,00%	20,00	273,40	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.58	89413	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	11,15	892,00	100,00%	80,00	892,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.59	89366	Próprio	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	16,23	324,60	100,00%	20,00	324,60	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.60	ADAPT SINAPI 96660	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 1", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	31,00	38,69	1.199,39	96,77%	30,00	1.160,70	3,23%	1,00	38,69
8.2.1.61	96661	Próprio	CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,00	28,47	313,17	100,00%	11,00	313,17	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.62	89443	Próprio	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	16,64	332,80	100,00%	20,00	332,80	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.63	COTAÇÃO	Próprio	UNIÃO, PPR, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	32,66	359,26	100,00%	11,00	359,26	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.64	COTAÇÃO	Próprio	CONECTOR FÊMEA, PPR, 90 X 3", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	345,54	1.036,62	0,00%	0,00	0,00	100,00%	3,00	1.036,62
8.2.1.65	COTAÇÃO	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO EM POLIPROPILENO, PPR, DN= 90x63 mm	UN	1,00	73,62	73,62	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	73,62
8.2.1.66	COTAÇÃO	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO EM POLIPROPILENO, PPR, DN= 90x75 mm	UN	2,00	80,43	160,85	0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	160,85
8.2.1.67	89390	Próprio	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	25,14	502,80	0,00%	0,00	0,00	100,00%	20,00	502,80
8.2.2			ESGOTO, SABÃO E GORDURA					0,00%					
8.2.2.1	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	780,00	64,42	50.247,60	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total.	Custo Unt. Total (R\$)	Custo Total Atual s/ BDI(R\$)	25ª Medição			SALDO		
								%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
8.2.2.2	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	394,48	67,81	26.749,68	0,00%	0,00	0,00	20,49%	80,82	5.480,40
8.2.2.3	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	372,00	85,71	31.884,12	0,00%	0,00	0,00	4,88%	18,15	1.555,63
8.2.2.4	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	496,00	55,25	27.404,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.5	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	155,00	65,36	10.130,80	0,00%	0,00	0,00	20,65%	32,00	2.091,52
8.2.2.6	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	124,00	19,38	2.403,12	48,39%	60,00	1.162,80	3,23%	4,00	77,52
8.2.2.7	054248	SBC	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm	UN	14,00	90,99	1.273,86	0,00%	0,00	0,00	100,00%	14,00	1.273,86
8.2.2.8	ADAPT SBC 053487	SINAPI	TUBO PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 150x200mm	UN	186,00	56,11	10.436,46	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.9	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	123,00	45,35	5.578,05	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.10	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	26,00	44,18	1.148,68	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.11	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	154,00	30,10	4.635,40	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.12	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	124,00	53,83	6.674,92	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.13	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	62,00	20,97	1.300,14	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.14	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	186,00	44,00	8.184,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.15	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	100,38	401,52	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.16	89825	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	155,00	19,02	2.948,10	0,00%	0,00	0,00	3,87%	6,00	114,12
8.3			REGISTROS E VALVULAS				88.999,89	0,00%		356,88	36,50%		32.488,86
8.3.1	ADPT SINAPI (95253)	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	753,81	1.507,62	0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	1.507,62
8.3.2	ADPT SINAPI 95253	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	504,71	1.514,13	0,00%	0,00	0,00	100,00%	3,00	1.514,13
8.3.3	95253	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2	UN	9,00	186,83	1.681,47	0,00%	0,00	0,00	100,00%	9,00	1.681,47
8.3.4	95252	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2	UN	8,00	123,02	984,16	0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,00	984,16
8.3.5	95251	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4	UN	53,00	101,41	5.374,73	0,00%	0,00	0,00	100,00%	53,00	5.374,73
8.3.6	ADPT ORSE (9500) 2	Próprio	Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Deca ou similar	un	184,00	118,96	21.888,64	1,63%	3,00	356,88	0,54%	1,00	118,96
8.3.7	ADPT ORSE (9500) 3	Próprio	Registro pressão c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Deca ou similar	un	90,00	113,41	10.206,90	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.3.8	101917	SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	131,55	263,10	0,00%	0	0,00	100,00%	2,00	263,10
8.3.9	ADPT CPOS 47.05.460	Próprio	Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade roscada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 2"	UN	3,00	5.190,66	15.571,98	0,00%	0,00	0,00	100,00%	3,00	15.571,98
8.3.10	ADPT CPOS 47.20.330	Próprio	Filtro "Y" corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 2"	UN	2,00	345,11	690,22	0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	690,22
8.3.11	99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00	474,11	474,11	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	474,11
8.3.12	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	m²	31,00	138,98	4.308,38	0,00%	0,00	0,00	100,00%	31,00	4.308,38
8.3.13	COTAÇÃO	Próprio	VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR PARA RAMAIS DE ESGOTO 50MM	UN	153,00	109,12	16.695,37	32,68%	50,00	5.456,00	67,32%	103,00	11.239,37
8.3.14	95250	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	31,00	77,00	2.387,00	96,77%	30,00	2.310,00	3,23%	1,00	77,00
8.3.15	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	69,85	139,70	100,00%	2,00	139,70	0,00%	0,00	0,00
8.3.16	ADAPT ORSE 12882	Próprio	PRESSURIZADOR 25mca MONOFÁSICO	UN	2,00	2.656,19	5.312,38	100,00%	2,00	5.312,38	0,00%	0,00	0,00
8.4			ELEMENTOS DE GRANITO				286.891,25	0,00%		23.466,81	19,69%		56.478,83
8.4.1	ADPT SINAPI 98685	Próprio	ESPELHO EM GRANITO COLORIDO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	UN	189,10	38,07	7.199,03	25,91%	49,00	1.865,43	74,09%	140,10	5.333,60



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total.	Custo Uint. Total [R\$]	Custo Total Atual s/ BDI[R\$]	25ª Medição			SALDO		
								%	Quant	Valor[R\$]	%	Quant	Valor[R\$]
8.4.2	ADPT SEINFRA C4069	Próprio	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2,0cm (COLOCADO)	UN	75,96	365,22	27.742,11	28,70%	21,80	7.961,79	71,30%	54,16	19.780,31
8.4.3	ADPT SEINFRA C1944	Próprio	POLIMENTO EM GRANITO E MÁRMORE	UN	0,00	55,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.4.4	ADAPT SEINFRA C4756	Próprio	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	m²	67,73	450,25	30.495,43	0,00%	0,00	0,00	69,44%	47,03	21.175,25
8.5			SERVIÇOS DIVERSOS				116.857,20	0,00%		8.453,34	7,54%		8.808,91
8.5.1	90462	SINAPI	PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015	M	156,00	1,45	226,20	0,00%	0,00	0,00	7,69%	12,00	17,40
8.5.2	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	39,00	1,52	59,28	0,00%	0,00	0,00	100,00%	39,00	59,28
8.5.3	91174	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	133,40	3,01	401,53	12,29%	16,40	49,36	0,00%	0,00	0,00
8.5.4	91176	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	366,00	26,55	9.717,30	52,86%	193,48	5.136,89	0,00%	0,00	0,00
8.5.5	91177	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	10,00	12,74	127,40	0,00%	0,00	0,00	100,00%	10,00	127,40
8.5.6	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	186,00	57,72	10.735,92	0,00%	0,00	0,00	10,75%	20,00	1.154,40
8.5.7	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	177,00	92,44	16.361,88	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.5.8	90441	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	567,00	118,07	66.945,69	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.5.9	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,10	232,10	22,28	0,00%	0,00	0,00	100,00%	0,10	22,28
8.5.10	ADPT SEINFRA C1908	Próprio	PINTURA EXTERNA DE RUFOS, CALHAS E CONDUTORES C/ESMALTE SINTÉTICO	M	230,00	17,37	3.995,10	0,00%	0,00	0,00	100,00%	230,00	3.995,10
8.5.11	ADPT ORSE 7755	Próprio	Painel para shaft de 1,00 x 0,65 sem visita e com acessórios	un	0,00	168,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.5.12	ADPT SBC 052278	Próprio	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	UN	0,00	146,41	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.5.13	ADPT SEINFRA C1238	Próprio	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	724,30	5,46	3.954,67	67,46%	488,60	2.667,75	0,00%	0,00	0,00
8.5.14	ADPT SEINFRA C1239	Próprio	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	543,50	7,93	4.309,95	13,91%	75,58	599,34	79,65%	432,92	3.433,05
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				49.231,13	0,00%		982,12	0,01%		5,02
9.1			ELETRODUTOS E CAIXAS EM GERAL				49.231,13	0,00%		831,52	0,00%		0,00
9.1.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	646,00	13,15	8.494,90	1,08%	7,00	92,05	0,00%	0,00	0,00
9.1.2	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	10,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.1.3	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	13,31	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.1.4	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	985,50	11,49	11.323,39	5,66%	55,80	641,14	0,00%	0,00	0,00
9.1.5	ADPT SEINFRA C1239	Próprio	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	942,10	7,93	7.470,85	1,32%	12,40	98,33	0,00%	0,00	0,00
9.1.6	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	30,00	535,12	16.053,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.1.7	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	UND	30,00	25,45	763,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.1.8	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	225,00	17,16	3.861,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.1.9	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00	21,17	952,65	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.1.10	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00	10,04	311,24	96,77%	30,00	301,20	3,23%	1,00	10,04
9.2			LUMINÁRIAS				0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00
9.2.1	060121	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR PAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	0,00	69,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.2.2	060081	SBC	LUMINARIA EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STELLA	UN	0,00	148,16	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.2.3	060114	SBC	SPOT DIRECIONAVEL ARQUITETONICA USINADA CROMADO C/ DICROICA	UN	0,00	51,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3			TOMADAS E INTERRUPTORES				0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00
9.3.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	24,03	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.2	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	42,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.3	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	56,63	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.4	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	25,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00




Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total.	Custo Unt. Total (R\$)	Custo Total Atual s/ BDI(R\$)	25ª Medição			SALDO		
								%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
9.3.5	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00	40,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.6	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00	27,54	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.7	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00	47,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.8	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017	UN	0,00	40,91	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.9	98308	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	0,00	28,95	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
10			INSTALAÇÕES ESPECIAIS				15.956,06	0,00%		3.237,34	33,74%		5.382,82
10.1			GÁS GLP				15.956,06	0,00%		3.237,34	33,74%		5.382,82
10.1.1	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	M	257,00	53,34	13.708,38	26,46%	68,00	3.627,12	29,77%	76,50	4.080,51
10.1.2	92326	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	31,00	11,71	363,01	0,00%	0,00	0,00	3,23%	1,00	11,71
10.1.3	ADPT SINAPI 92326	Próprio	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	30,00	11,71	351,30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
10.1.4	95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	30,00	43,02	1.290,60	0,00%	0,00	0,00	100,00%	30,00	1.290,60
10.1.5	ADPT SEINFRA C1238	Próprio	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	41,00	5,46	223,86	-174,39%	-71,50	-390,39	0,00%	0,00	0,00
10.1.6	00004895	SINAPI	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	31,00	0,61	18,91	3,23%	1,00	0,61	0,00%	0,00	0,00
11			PAREDES E PAINÉIS				28.529,90	0,00%		0,00	4,09%		1.166,92
11.1			ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS				28.529,90	0,00%		0,00	4,09%		1.166,92
11.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	385,13	73,99	28.495,76	0,00%	0,00	0,00	3,98%	15,31	1.132,78
11.1.2	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	1,00	34,14	34,14	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	34,14
11.2			ALVENARIA EM GESSO HIDROFUGANTE				0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00
11.2.1	C4508	SEINFRA	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m²	0,00	61,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12			IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS				217.490,70	0,00%		31.264,32	11,01%		23.949,87
12.1			REGULARIZAÇÃO				104.460,64	0,00%		6.471,83	6,03%		4.231,42
12.1.1	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014	m²	41,56	40,60	1.687,19	-897,72%	-373,06	-15.146,37	0,00%	0,00	0,00
12.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	642,23	3,73	2.395,51	0,00%	0,00	0,00	53,58%	344,10	1.283,49
12.1.3	89048	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	m²	642,23	33,53	21.533,97	0,00%	0,00	0,00	50,91%	326,99	10.963,97
12.1.4	94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	m²	83,11	40,05	3.328,55	-398,88%	-331,51	-13.276,97	0,00%	0,00	0,00
12.1.5	ADAPT CPOS/CDHU 11.18.220	Próprio	Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo EPS-SF	m³	8,29	1.284,91	10.651,90	0,00%	0,00	0,00	13,75%	1,14	1.464,79
12.1.6	ADAPT SEINFRA C1235	Próprio	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	829,11	35,55	29.474,86	7,64%	63,38	2.253,15	0,00%	0,00	0,00
12.1.7	87682	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF 07/2021	m²	207,78	45,42	9.437,36	92,24%	191,66	8.705,19	7,76%	16,12	732,17
12.1.8	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF 07/2021	m²	498,68	52,04	25.951,30	92,24%	459,97	23.936,83	7,76%	38,71	2.014,46
12.2			IMPERMEABILIZAÇÃO				60.809,01	0,00%		5.226,25	10,57%		6.428,70
12.2.1	ADPT SINAPI (98546)	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO E ASFALTO OXIDADO (3 KG/M²), E=4MM, TIPO III B PP. AF 06/2018	m²	4,32	161,15	696,16	0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,32	696,16
12.2.2	ADPT SEINFRA C4722	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM	m²	1.418,57	41,68	59.126,07	8,84%	125,39	5.226,25	8,03%	113,86	4.745,76
12.2.3	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 06/2018	m²	35,74	27,61	986,78	0,00%	0,00	0,00	100,00%	35,74	986,78
12.3			PROTEÇÃO MECÂNICA				52.221,05	0,00%		19.566,24	13,76%		7.186,02
12.3.1	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 06/2018	m²	864,85	31,82	27.519,52	64,10%	554,34	17.639,09	7,75%	66,99	2.131,62
12.3.2	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 06/2018	m²	553,72	44,61	24.701,53	7,80%	43,20	1.927,15	20,46%	113,30	5.054,40
13			ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS				262.256,75	0,00%		16.304,42	92,61%		242.863,13
13.1			ESQUADRIA DE MADEIRA				181.529,63	0,00%		0,00	98,30%		178.440,43
13.1.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	110,00	912,61	100.387,10	0,00%	0,00	0,00	100,00%	110,00	100.387,10

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total.	Custo Uint. Total (R\$)	Custo Total Atual s/ BDI(R\$)	25ª Medição			SALDO		
								%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
13.1.2	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	0,00	920,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
13.1.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	33,00	963,20	31.785,60	0,00%	0,00	0,00	100,00%	33,00	31.785,60
13.1.4	C3873	SEINFRA	GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	30,00	121,42	3.642,60	0,00%	0,00	0,00	100,00%	30,00	3.642,60
13.1.5	ADPT SEINFRA C2031	Próprio	PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA	UN	60,00	39,82	2.389,20	0,00%	0,00	0,00	100,00%	60,00	2.389,20
13.1.6	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	123,00	135,45	16.660,35	0,00%	0,00	0,00	100,00%	123,00	16.660,35
13.1.7	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	63,00	154,46	9.730,98	0,00%	0,00	0,00	68,25%	43,00	6.641,78
13.1.8	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	1.690,00	10,02	16.933,80	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1.690,00	16.933,80
13.1.9	ADPT SINAPI 90820	Próprio	REINSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO	UN	0,00	41,11	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
13.2			ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E/OU VIDRO				50.000,22	0,00%		16.304,42	67,39%		33.695,80
13.2.1	023422	SBC	REVISAO E RECUPERACAO DE CAIXILHOS FIXOS PARA VIDRO	m²	0,00	227,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
13.2.2	ADAP SBC (150161)	Próprio	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE FIXACAO	m²	131,10	381,39	50.000,22	32,61%	42,75	16.304,42	67,39%	88,35	33.695,80
13.3			PECAS DE APOIO				30.726,90	0,00%		0,00	100,00%		30.726,90
13.3.1	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	90,00	341,41	30.726,90	0,00%	0,00	0,00	100,00%	90,00	30.726,90
14			REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS				405.095,71	0,00%		10.705,97	26,69%		116.214,12
14.1			CHAPISCO				7.258,63	0,00%		525,17	10,99%		797,94
14.1.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	1.732,37	4,19	7.258,63	7,24%	125,34	525,17	10,99%	190,44	797,94
14.2			MASSA ÚNICA				65.711,61	0,00%		0,00	4,18%		2.745,09
14.2.1	89048	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	m²	1.732,37	33,53	58.086,36	0,00%	0,00	0,00	18,23%	315,78	10.588,10
14.2.2	ADAPT SBC 090307	Próprio	ALVENARIA TIJOLO MACICO EM ESPELHO-CAL/CIM/AREIA 1:1:15	m²	56,25	135,56	7.625,25	0,00%	0,00	0,00	36,00%	20,25	2.745,09
14.3			REVESTIMENTO CERÂMICO				332.125,47	0,00%		10.180,80	92,33%		107.377,04
14.3.1	ADPT 2 SINAPI (87273)	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	3.765,79	70,53	265.601,16	0,00%	0,00	0,00	34,73%	1.308,04	92.256,06
14.3.2	ADPT SINAPI (87273)	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (REVESTIMENTO DE SHAFTS - ARGAMASSA COLA AC-III)	m²	240,57	76,05	18.295,34	19,74%	47,49	3.611,61	16,64%	40,04	3.045,04
14.3.3	ADPT SEINFRA C0674	Próprio	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	M	1.933,80	24,94	48.228,97	13,62%	263,40	6.569,19	25,04%	484,20	12.075,94
14.4			FORRO				0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00
14.4.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 P	m²	0,00	38,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
14.4.2	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m²	0,00	58,92	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
15			PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS				82.902,86	0,00%		8.096,89	33,71%		27.950,16
15.1			REVESTIMENTO CERÂMICO				61.729,95	0,00%		8.096,89	19,07%		11.772,78
15.1.1	ADPT 2 SINAPI 87246	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	151,23	66,59	10.070,40	3,64%	5,50	366,24	77,45%	117,13	7.799,68
15.1.2	ADPT SINAPI 87247	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	495,23	59,73	29.580,08	9,63%	47,68	2.847,92	6,93%	34,33	2.050,53
15.1.3	ADPT SINAPI 87246	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 - COLADA COM AC III	m²	311,11	70,97	22.079,47	22,11%	68,80	4.882,73	8,71%	27,09	1.922,57
15.2			SOLEIRAS E FILETES				21.172,91	0,00%		0,00	76,41%		16.177,38
15.2.1	ADPT SINAPI 98689	Próprio	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	205,80	44,36	9.129,28	0,00%	0,00	0,00	94,90%	195,30	8.663,50
15.2.2	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	131,61	91,51	12.043,63	0,00%	0,00	0,00	62,39%	82,11	7.513,88
16			PINTURA				24.018,08	0,00%		0,00	100,00%		24.018,08
16.1			PAREDE				0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00
16.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	0,00	2,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.1.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 05/2017	m²	0,00	16,42	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	0,00	12,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.2			TETO				0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total.	Custo Unt. Total (R\$)	Custo Total Atual s/ BDI(R\$)	25ª Medição			SALDO		
								%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
16.2.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF 06/2014	m²	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
16.2.2	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO, AF 06/2014	m²	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
16.2.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
16.3			MADEIRA				24.018,08	0,00%	0,00	100,00%	24.018,08	24.018,08	
16.3.1	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF 01/2021	m²	480,38	14,83	7.124,03	0,00%	0,00	100,00%	480,38	7.124,03	
16.3.2	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	m²	362,25	17,38	6.295,90	0,00%	0,00	100,00%	362,25	6.295,90	
16.3.3	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	722,93	14,66	10.598,15	0,00%	0,00	100,00%	722,93	10.598,15	
17			CERÂMICA PARA MANUTENÇÃO - SAPIM				5.234,22	0,00%	0,00	100,00%	5.234,22	5.234,22	
17.1	00010515	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	m²	145,80	35,90	5.234,22	0,00%	0,00	100,00%	145,80	5.234,22	
18			CERÂMICA PARA MANUTENÇÃO - SAPIM				2.275,20	0,00%	0,00	100,00%	2.275,20	2.275,20	
18.1	104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	483,00	23,13	11.171,79	0,00%	0,00	100,00%	483,00	11.171,79	
18.2	104320	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	270,00	11,88	3.207,60	0,00%	0,00	100,00%	270,00	3.207,60	
18.3	104319	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	90,00	9,16	824,40	0,00%	0,00	100,00%	90,00	824,40	
18.4	104324	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	30,00	13,99	419,70	0,00%	0,00	100,00%	30,00	419,70	
18.5	89562	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	90,00	9,85	886,50	0,00%	0,00	100,00%	90,00	886,50	
18.6	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	4,01	20,95	84,00	0,00%	0,00	100,00%	4,01	84,00	
18.7	COTAÇÃO	Próprio	TUBO ISOLANTE TÉRMICO LV AR CONDICIONADO DE 32 MM	M	240,00	9,48	2.275,20	0,00%	0,00	100,00%	240,00	2.275,20	
CUSTO TOTAL DA OBRA - (R\$)							2.732.537,06	TOTAL S/ BDI	151.617,24	SALDO S/ BDI	847.576,29		
BONIFICAÇÃO E DESPESAS - (BDI)² 20,16%							550.908,49	VALOR BDI	30.567,64	VALOR BDI	170.880,38		
ARREDONDAMENTO DO 1º JTA							-10,84	ARRED. DO 1º JTA		ARRED. DO 1º JTA	0,00		
DESCONTOS COMPLEMENTARES							-50.326,30	DESCONTOS COMP.		DESCONTOS COMP.	-17.326,30		
1º REAJUSTE							103.084,91	1º REAJUSTE	6.357,52	1º REAJUSTE	60.164,48		
PREÇO TOTAL DA OBRA - (R\$)							3.336.193,33	Med/Valor GLOBAL(%)	5,46%	% SALDO	30,01%		
								TOTAL C/ BDI	182.184,88	SALDO C/ BDI	1.001.130,37		

g





	DESTACAMENTO DO SERVIÇO REGIONAL DE OBRAS DA 10ª REGIÃO MILITAR (1º GRUPO DE ENGENHARIA)		
	TERMO DE CONTRATO Nº 01/2023 - 1º GPT E (1º GRUPO DE ENGENHARIA)		
	OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA	CONTRATADA: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.	
	RM: 10RHM	CONTRATAÇÃO: 09.145.367/0001-78	
	OM BENEFICIADA: 1º GPT E	DATA DA MEDIÇÃO: 05/02/2025	
LOCAL: FORTALEZA-CE	MEDIÇÃO: 25ª Medição		
BDI: 20,16%	ÁREA:		

MEMÓRIA DE MEDIÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA (OPUS:201110000045 e 201910000045)

2									
SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS									
2.1 PESSOAL									
Local	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PREVISTO	% EXECUTADA	TOTAL	APROVADO	MEDIDO	H
SERVIÇOS				1.144,00	0,00%				H
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES					
SEM IMAGEM				O CÁLCULO PROPORCIONAL LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A FRAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS ORÇADOS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, COMPOSTOS PELOS ITENS (1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 E 17, QUE SÃO ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS)					
Local	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PREVISTO	% EXECUTADA	TOTAL	APROVADO	MEDIDO	H
SERVIÇOS				2.288,00	0,00%				H
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES					
SEM IMAGEM				O CÁLCULO PROPORCIONAL LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A FRAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS ORÇADOS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, COMPOSTOS PELOS ITENS (1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 E 17, QUE SÃO ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS)					
Local	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PREVISTO	% EXECUTADA	TOTAL	APROVADO	MEDIDO	H
SERVIÇOS				2.288,00	0,00%				H
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES					
SEM IMAGEM				O CÁLCULO PROPORCIONAL LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A FRAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS ORÇADOS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, COMPOSTOS PELOS ITENS (1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 E 17, QUE SÃO ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS)					

4										
SERVIÇOS PRELIMINARES										
4.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
4.1.3 INSTALAÇÕES										
4.1.3.5 ADAPT AGETOP CIVIL 020166										
Local		Próprio	RETIRADA ELETRODUTOS	TOTAL		1293,60			M	
				ALTURA	Comp (m)	Repetição	MEDIDO			
WC MASTER				2,50	6,00		0,00			
WC SOCIAL				2,50	6,00		0,00			
WC SERVIÇO				2,50	4,00		0,00			
COZINHA				1,30	20,00		0,00			
LAVABO				2,50	4,00		0,00			
LAVANDERIA				1,30	15,00		0,00			
WC ZELADOR				2,50	4,00		0,00			
COZINHA PILOTIS				1,00	10,00		0,00			
WC SF MASC				1,00	4,00		0,00			
WC SF FEM				1,00	4,00		0,00			
SALA				2,50	15,00	30,00	525,00			
VARANDA				2,50	3,00	30,00	188,00			
QUARTO 01				2,50	6,00	30,00	258,00			
QUARTO 02				1,30	4,00	30,00	159,00			
QUARTO 03				2,50	4,00	30,00	195,00			
QUARTO 04				1,30	4,00	30,00	159,00			
QUARTO SERVIÇO				2,50	3,50		0,00			
CORREDOR QUARTO				1,00	3,00		0,00			
PILOTIS				1,00	30,00		0,00			
SALÃO DE FESTAS				1,00	20,00		0,00			
TOTAL							1458,00			
						BALDO EM CONTRATO				6290,80

FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES					
				SEM IMAGEM					
MEDIDO POR ÁREA, CONFORME PREVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMÓRIA ACIMA									

4.1.3.6 90447										
Local		SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF_05/2015	TOTAL		483,00			M	
				INT. HOR.	ALTURA	Desvios	Repetição	MEDIDO		
WC MASTER				1,30	2,00		30,00	78,00		
WC SOCIAL				1,30	3,00		30,00	117,00		
WC SERVIÇO				1,30	1,00		30,00	39,00		
COZINHA				6,50	1,30	6,00		0,00		
LAVABO					1,30	1,00	30,00	39,00		
LAVANDERIA				2,40	1,30	2,00	30,00	150,00		
CORREDOR					1,30	2,00	30,00	78,00		
WC ZELADOR					1,30	1,00		0,00		
COZINHA PILOTIS				3,00	1,30	3,00		0,00		
WC SF MASC					1,30	1,00		0,00		
WC SF FEM					1,30	1,00		0,00		
PIA HALL SF					1,30	1,00		0,00		
TOTAL								881,00		
						BALDO EM CONTRATO				483,00

FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES					
				SEM IMAGEM					
MEDIDO POR ÁREA, CONFORME PREVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMÓRIA ACIMA									








8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
8.1 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS										
8.1.1		100878		SINAPI		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		TOTAL	16,00	UN
Local								QUANT. (Und)	REPETIÇÃO	MEDIDO
WC MASTER								1,00	4,00	4,00
WC SOCIAL								1,00	4,00	4,00
LAVABO								1,00	4,00	4,00
WC SERVIÇO								1,00	4,00	4,00
WC MASC SF								1,00		0,00
WC FEM SF								1,00		0,00
WC ZELADOR								1,00		0,00
<b>TOTAL</b>										<b>16,00</b>
								<b>SALDO EM CONTRATO</b>		<b>27,00</b>
FOTOS/FIGURAS						OBSERVAÇÕES				
						MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA. INSTALADO DO PRIMEIRO AO SETIMO ANDAR				
8.1.5		86937		SINAPI		CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		TOTAL	60,00	UN
Local								QUANT. (Und)	REPETIÇÃO	MEDIDO
WC MASTER								1,00	30,00	30,00
WC SOCIAL								1,00	30,00	30,00
LAVABO SF								1,00		0,00
<b>TOTAL</b>										<b>60,00</b>
								<b>SALDO EM CONTRATO</b>		<b>83,00</b>
FOTOS/FIGURAS						OBSERVAÇÕES				
						MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA				
8.1.9		86935		SINAPI		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		TOTAL	20,00	UN
Local								QUANT. (Und)	REPETIÇÃO	MEDIDO
COZINHA								2,00	10,00	20,00
COZINHA SF								1,00		0,00
<b>TOTAL</b>										<b>20,00</b>
								<b>SALDO EM CONTRATO</b>		<b>81,00</b>
FOTOS/FIGURAS						OBSERVAÇÕES				
						MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA				
8.1.16		86919		SINAPI		TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		TOTAL	6,00	UN
Local								QUANT. (Und)	REPETIÇÃO	MEDIDO
LAVANDERIA								1,00	6,00	6,00
										0,00
										0,00
<b>TOTAL</b>										<b>6,00</b>
								<b>SALDO EM CONTRATO</b>		<b>6,00</b>
FOTOS/FIGURAS						OBSERVAÇÕES				
						MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA. INSTALADO DO PRIMEIRO AO SETIMO ANDAR				



8.2		COLUNAS, BARRILETES E RAMAIS									
8.2.1		HIDRAULICA									
8.2.1.10	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	TOTAL	24,25	M					
Local				COMP. (m)	REPETIÇÃO	MEDIDO					
WC MASTER				9,00		0,00					
WC SOCIAL				9,00		0,00					
WC SERVIÇO				8,30		0,00					
LAVABO				3,85		0,00					
COZINHA				4,40		0,00					
LAVANDERIA				3,85		0,00					
RAMAL APARTAMENTO				13,40		0,00					
WC ZELADOR				8,30	1,00	8,30					
COZINHA SF				4,40	1,00	4,40					
WC MASC SF				3,85	1,00	3,85					
WC FEM SF				3,85	1,00	3,85					
HALL, BANHEIROS SF				3,85	1,00	3,85					
				TOTAL		24,25					
				FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES					
SEM IMAGEM		SEM IMAGEM		SEM IMAGEM							
8.2.1.40	COTAÇÃO	Próprio	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO PPR, DN= 25 mm	TOTAL	11,00	UN					
Local				QUANT.	REPETIÇÃO	MEDIDO					
1º AO 5º ANDAR				1,00	10,00	10,00					
PILOTIS				100%	1,00	1,00					
				TOTAL		11,00					
				FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES					
SEM IMAGEM		SEM IMAGEM		SEM IMAGEM							
8.2.1.50	96652	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	TOTAL	42,00	UN					
Local				QUANT.	REPETIÇÃO	MEDIDO					
1º AO 5º ANDAR				4,00	10,00	40,00					
PILOTIS				2,00	1,00	2,00					
				TOTAL		42,00					
				FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES					
SEM IMAGEM		SEM IMAGEM		SEM IMAGEM							
8.2.1.51	COTAÇÃO	Próprio	JOELHO 90 GRAUS COM INSERTO METÁLICO, PPR, DN 25x3/4" MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	TOTAL	123,00	UN					
Local				QUANT.	REPETIÇÃO	MEDIDO					
WC MASTER				3,00	10,00	30,00					
WC SOCIAL				3,00	10,00	30,00					
WC SERVIÇO				3,00	10,00	30,00					
LAVABO				2,00	10,00	20,00					
COZINHA				1,00	1,00	1,00					
WC ZELADOR				3,00	1,00	3,00					
COZINHA PILOTIS				3,00	1,00	3,00					
HALL SF				2,00	1,00	2,00					
WC SF				2,00	2,00	4,00					
				TOTAL		123,00					
				FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES					
SEM IMAGEM		SEM IMAGEM		SEM IMAGEM							
8.2.1.52	96656	Próprio	LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	TOTAL	43,00	UN					
Local				QUANT.	REPETIÇÃO	MEDIDO					
1º AO 5º ANDAR				4,00	10,00	40,00					
PILOTIS				3,00	1,00	3,00					
				TOTAL		43,00					
				FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES					
SEM IMAGEM		SEM IMAGEM		SEM IMAGEM							
8.2.1.53	96659	Próprio	LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	TOTAL	33,00	UN					
Local				QUANT.	REPETIÇÃO	MEDIDO					
1º AO 5º ANDAR				3,00	10,00	30,00					
PILOTIS				3,00	1,00	3,00					
				TOTAL		33,00					
				FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES					
SEM IMAGEM		SEM IMAGEM		SEM IMAGEM							
8.2.1.54	COTAÇÃO	Próprio	TÉ COM INSERTO METÁLICO, PPR, DN 25x3/4" MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	TOTAL	10,00	UN					
Local				QUANT.	REPETIÇÃO	MEDIDO					
1º AO 5º ANDAR				1,00	10,00	10,00					
PILOTIS				0,00	0,00	0,00					
				TOTAL		10,00					
				FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES					
SEM IMAGEM		SEM IMAGEM		SEM IMAGEM							



8.2.1.55	COTAÇÃO	Próprio	TÉ REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	TOTAL	15,00	UN
Local			QUANT.	REPETIÇÃO	MEDIDO	
1º AO 5º ANDAR			1,00	15,00	15,00	UN
				TOTAL	15,00	
				BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	15,00	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
SEM IMAGEM			SEM IMAGEM			
8.2.1.56	89711	Próprio	TÉ, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	TOTAL	10,00	UN
Local			QUANT.	REPETIÇÃO	MEDIDO	
1º AO 5º ANDAR			1,00	10,00	10,00	UN
				TOTAL	10,00	
				BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	10,00	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
SEM IMAGEM			SEM IMAGEM			
8.2.1.57	89430	Próprio	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	TOTAL	20,00	UN
Local			QUANT.	REPETIÇÃO	MEDIDO	
5º AO 15º ANDAR			1,00	20,00	20,00	UN
				TOTAL	20,00	
				BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	20,00	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
SEM IMAGEM			SEM IMAGEM			
8.2.1.58	89413	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	TOTAL	80,00	UN
Local			QUANT.	REPETIÇÃO	MEDIDO	
5º AO 15º ANDAR			4,00	20,00	80,00	UN
				TOTAL	80,00	
				BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	80,00	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
SEM IMAGEM			SEM IMAGEM			
8.2.1.59	89366	Próprio	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	TOTAL	20,00	UN
Local			QUANT.	REPETIÇÃO	MEDIDO	
LAVANDERIA			1,00	20,00	20,00	UN
				TOTAL	20,00	
				BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	20,00	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
SEM IMAGEM			SEM IMAGEM			
8.2.1.60	ADAPT SINAPI 96660	Próprio	CONNECTOR MACHO, PPR, 32 X 1", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	TOTAL	30,00	UN
Local			QUANT.	REPETIÇÃO	MEDIDO	
1º AO 15º ANDAR PILOTIS			1,00	30,00	30,00	UN
			1,00	0,00	0,00	UN
				TOTAL	30,00	
				BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	31,00	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
SEM IMAGEM			SEM IMAGEM			
8.2.1.61	96661	Próprio	CONNECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	TOTAL	11,00	UN
Local			QUANT.	REPETIÇÃO	MEDIDO	
1º AO 5º ANDAR PILOTIS			1,00	10,00	10,00	UN
			1,00	1,00	1,00	UN
				TOTAL	11,00	
				BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	11,00	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
SEM IMAGEM			SEM IMAGEM			
8.2.1.62	89443	Próprio	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	TOTAL	20,00	UN
Local			QUANT.	REPETIÇÃO	MEDIDO	
5º AO 15º ANDAR			1,00	20,00	20,00	UN
				TOTAL	20,00	
				BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	20,00	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
SEM IMAGEM			SEM IMAGEM			
8.2.1.63	COTAÇÃO	Próprio	UNIÃO, PPR, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	TOTAL	11,00	UN
Local			QUANT.	REPETIÇÃO	MEDIDO	
1º AO 5º ANDAR PILOTIS			1,00	10,00	10,00	UN
			1,00	1,00	1,00	UN
				TOTAL	11,00	
				BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	11,00	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
SEM IMAGEM			SEM IMAGEM			
8.2.2	ESGOTO, SABÃO E GORDURA					
8.2.2.6	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	TOTAL	60,00	UN
Local			QUANTIDADE	REPETIÇÃO	MEDIDO	
WC SERVIÇO			1,00	10,00	10,00	
LAVANDIEIRA			1,00	10,00	10,00	
WC MASTER			1,00	20,00	20,00	
WC SOCIAL			1,00	20,00	20,00	
Local			QUANTIDADE	REPETIÇÃO	MEDIDO	
WC SALÃO FESTAS			2,00	0,00	0,00	UN
WC ZELADOR			1,00	0,00	0,00	UN
				TOTAL	60,00	
				BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	64,00	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
SEM IMAGEM			SEM IMAGEM			

8.3		REGISTROS E VÁLVULAS				TOTAL	3,00	UN
8.3.6	ADPT ORSE (9500) 2	Próprio	Registro gaveta c/canopia cromada, 3/4", linha Link, Deca ou similar	QUANTIDADE	REPETIÇÃO	MEDIDO		
Local				6,00		0,00		
APARTAMENTOS				3,00	1,00	3,00		
PILOTIS								
				TOTAL		3,00		UN
				SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR			4,00	
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES				
				REGISTRO DE GAVETA COM SEUS RESPECTIVOS CONEXÕES. INSTALADOS DO SEGUNDO AO DECIMO QUARTO ANDAR				
8.3.13		COTAÇÃO	Próprio	SEM IMAGEM	SEM IMAGEM	TOTAL	50,00	UN
Local				QUANT.	REPETIÇÃO	MEDIDO		
WC SOCIAL				1,00	10,00	10,00		
WC MASTER				1,00	10,00	10,00		
WC SERVIÇO				1,00	10,00	10,00		
LAVABO				1,00	10,00	10,00		
COZINHA				1,00	10,00	10,00		
WC ZELADOR				1,00		0,00		UN
COZINHA SF				1,00		0,00		
WC SF				1,00		0,00		
				TOTAL		60,00		
				SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR			113,00	
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES				
SEM IMAGEM				SEM IMAGEM	SEM IMAGEM			
8.3.14		95250	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	TOTAL		30,00	UN
Local				QUANT.	REPETIÇÃO	MEDIDO		
1º AO 15º ANDAR				1,00	30,00	30,00		
PILOTIS					1,00	0,00		UN
				TOTAL		30,00		
				SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR			31,00	
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES				
SEM IMAGEM				SEM IMAGEM	SEM IMAGEM			
8.3.15		94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE. DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	TOTAL		2,00	UN
Local				QUANT.	REPETIÇÃO	MEDIDO		
RESERVATÓRIO				2,00	1,00	2,00		
				TOTAL		2,00		UN
				SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR			2,00	
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES				
SEM IMAGEM				SEM IMAGEM	SEM IMAGEM			
8.3.16		ADAPT ORSE 12882	Próprio	PRESSURIZADOR 25mca MONOFÁSICO	TOTAL		2,00	UN
Local				QUANT.	REPETIÇÃO	MEDIDO		
CAIXA D'ÁGUA				2,00	1,00	2,00		
				TOTAL		2,00		UN
				SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR			2,00	
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES				
SEM IMAGEM				SEM IMAGEM	SEM IMAGEM			
8.4.1		ADPT SINAPI 98685	Próprio	ESPELHO EM GRANITO COLORIDO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	TOTAL		49,00	UN
Local				COMP. (m)	REPETIÇÃO	MEDIDO		
WC MASTER				1,55	10,00	15,50		
WCSOCIAL				1,55	10,00	15,50		
LAVABO				1,20		0,00		
COZINHA				1,80	10,00	18,00		UN
COZINHA SF				3,00		0,00		
HALL PIA SF				3,10		0,00		
				TOTAL		49,00		
				SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR			188,10	
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES				
				SEM IMAGEM				
8.4.2		ADPT SEINFRA CA069	Próprio	BANCADA DE GRANITO (DUTRAS CORES) ESP. = 2,0cm (COLOCADO)	TOTAL		21,80	UN
Local				ÁREA (m²)	COMP. (m)	LARG. (m)	REPETIÇÃO	MEDIDO
WC MASTER					1,00	0,55	10,00	5,50
WCSOCIAL					1,00	0,55	10,00	5,50
LAVABO				0,26				0,00
COZINHA					1,80	0,80	10,00	10,80
COZINHA SF					1,80	0,80		0,00
HALL PIA SF					1,80	0,80		0,00
							TOTAL	21,80
				SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR				76,90
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES				
				SEM IMAGEM				

8.5		SERVIÇOS DIVERSOS				TOTAL	16,40	M
8.5.3	91174	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015			TOTAL	16,40	M
Local				COMP. (m)	REPETIÇÃO	MEDIDO		
BARRILETE 85MM				25,00		0,00		
BARRILETE 75MM				37,70		0,00		
BARRILETE 63MM				72,90		0,00		
BARRILETE 50MM				23,20	1,00	23,20		
						TOTAL	16,40	
FOTOS/FIGURAS				SEM IMAGEM		OBSERVAÇÕES		
MEDIDO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMÓRIA DE CÁLCULO ACIMA								
8.5.4	91176	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015			TOTAL	193,48	M
Local				COMP. (m)	REPETIÇÃO	MEDIDO		
RAMAL 25MM				134,00	1,00	134,00		
RAMAL 32MM				208,00	1,00	208,00		
RAMAL 40MM				24,00	1,00	24,00		
						TOTAL	366,00	
						SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	193,48	
FOTOS/FIGURAS				SEM IMAGEM		OBSERVAÇÕES		
MEDIDO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMÓRIA DE CÁLCULO ACIMA								
8.5.13	ADPT SEINFRA C1238	Próprio	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/4" A 1")			TOTAL	488,60	M
Local				ALTURA	Comp (m)	Repetição	MEDIDO	
WC MASTER				2,50	2,11	20,00	82,20	
WC SOCIAL				2,50	2,11	20,00	82,20	
WC SERVIÇO				2,50	1,38	20,00	77,20	
COZINHA				1,30	2,47	20,00	78,40	
LAVABO				2,50	1,25	20,00	75,00	
LAVANDERIA				1,30	1,87	20,00	58,40	
WC ZELADOR				2,50	1,30	1,00	3,80	
COZINHA SF				1,30	0,40	1,00	1,70	
WC SF MASC				2,50	1,80	1,00	4,30	
WC SF FEM				2,50	1,80	1,00	4,30	
PIA HALL SF				2,50	0,80	1,00	3,10	
						TOTAL	488,60	
						SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	488,60	
FOTOS/FIGURAS				SEM IMAGEM		OBSERVAÇÕES		
MEDIDO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMÓRIA DE CÁLCULO ACIMA								
8.5.14	ADPT SEINFRA C1238	Próprio	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")			TOTAL	75,58	M
Local				ALTURA	Comp (m)	Repetição	MEDIDO	
WC MASTER				0,50	0,00		0,00	
WC SOCIAL				0,50	0,00		0,00	
WC SERVIÇO				0,50	0,00		0,00	
COZINHA				1,00	0,00	30,00	30,00	
LAVABO				0,50	0,00	19,18	9,58	
LAVANDERIA				1,15	0,00	30,00	34,50	
WC ZELADOR				0,50	0,00	1,00	0,50	
COZINHA SF				0,50	0,00	1,00	0,50	
WC SF MASC				2,10	0,00	1,00	0,00	
DRENOS DOS AR CONDICIONADOS				0,50	0,00	1,00	0,00	
PIA HALL SF				0,50	0,00	1,00	0,50	
						TOTAL	75,58	
						SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	609,60	
FOTOS/FIGURAS				SEM IMAGEM		OBSERVAÇÕES		
MEDIDO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMÓRIA DE CÁLCULO ACIMA								
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
9.1 ELETRODUTOS E CAIXAS EM GERAL								
9.1.1	91540	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			TOTAL	7,00	UN
Local				PONTOS (un)	REPETIÇÃO	MEDIDO		
COZINHA/LAVANDERIA				12,00		0,00		
WC SERVIÇO				1,00		0,00		
LAVABO				1,00		0,00		
WC SOCIAL				3,00		0,00		
WC MASTER				2,00		0,00		
CAMPAINHA				2,00		0,00		
WC ZELADOR				1,00		0,00		
COZINHA PILOTIS				3,00		0,00		
WC SF MASC				1,00		0,00		
WC SF FEM				1,00		0,00		
PIA HALL SF				1,00	1,00	1,00		
SALÃO DE FESTAS				8,00	1,00	8,00		
						TOTAL	8,00	
						SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	7,00	
FOTOS/FIGURAS				SEM IMAGEM		OBSERVAÇÕES		
MEDIDO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMÓRIA DE CÁLCULO ACIMA								
9.1.4	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INT. HOR.	ALTURA	Distância	REPETIÇÃO	MEDIDO
Local								
WC MASTER				1,50	2,00		0,00	
WC SOCIAL				1,50	3,00		0,00	
WC SERVIÇO				1,50	1,00		0,00	
COZINHA				6,00	5,00		0,00	
LAVABO				1,50	1,00		0,00	
LAVANDERIA				2,40	2,00		0,00	
CORREDOR				1,50	2,00	19,00	87,00	
WC ZELADOR				1,50	1,00		0,00	



COZINHA PILOTIS		3,00	1,00	3,00	0,00	
WC SF MASC			1,00	1,00	0,00	
WC SF FEM			1,00	1,00	0,00	
PIA HALL SF			1,00	1,00	0,00	
RASGO QUADRO 1"			1,00	4,00	0,00	
RASGO QUADRO 1" 1/4			1,00	1,00	0,00	
					TOTAL	67,00
					SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	66,89
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
SEM IMAGEM			MEDIDO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMÓRIA DE CÁLCULO ACIMA			
9.1.5	ADPT SEINFRA C1239	Próprio	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")		TOTAL	12,40 M
Local		HORIZONTAL (m)		VERTICAL (m)	REPETIÇÃO	MEDIDO
COZINHA/LAVANDERIA		8,90		10,40	1,00	19,30
WC SERVIÇO				1,30		0,00
LAVABO				1,30		0,00
WC SOCIAL				2,80		0,00
WC MASTER				1,30		0,00
CAMPANHA		0,80		0,70		0,00
INTERFONE				1,40		0,00
WC ZELADOR				1,80		0,00
COZINHA PILOTIS		1,60		4,00		0,00
WC SF MASC				1,70		0,00
WC SF FEM				1,70		0,00
PIA HALL SF				1,70		0,00
SALÃO DE FESTAS		4,00		7,50		0,00
					TOTAL	19,30
					SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	12,48
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
SEM IMAGEM			MEDIDO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMÓRIA DE CÁLCULO ACIMA			
9.1.10	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	TOTAL		30,00	UN
Local		QUANT.		REPETIÇÃO	MEDIDO	
WC SOCIAL		1,00		30,00	30,00	
					TOTAL	30,00
					SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	31,00
10	INSTALAÇÕES ESPECIAIS					
10.1	GÁS GLP					
10.1.1	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022		TOTAL	68,00 M
Local		QUANT.		REPETIÇÃO	MEDIDO	
APARTAMENTO		5,85		10,09	57,00	
COZINHA SF		11,00		1,00	11,00	
					TOTAL	68,00
					SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	144,60
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
			MEDIDO POR METRO APLICADO, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ACIMA			
10.1.5	ADPT SEINFRA C1238	Próprio	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")		TOTAL	71,50 M
Local		Camp. Horiz.		Comp. Vertical	REPETIÇÃO	MEDIDO
APARTAMENTO		3,80		2,00	0,00	
COZINHA SF				1,00	0,00	
					TOTAL	0,00
					SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	71,89
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
SEM IMAGEM			SEM IMAGEM			
10.1.6	00004895	SINAPI	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)		TOTAL	1,00 UN
Local		QUANT.		REPETIÇÃO	MEDIDO	
APARTAMENTO		1,00			0,00	
COZINHA SF		1,00		1,00	1,00	
					TOTAL	1,00
					SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	1,00
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
SEM IMAGEM			SEM IMAGEM			
12	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS					
12.1	REGULARIZAÇÃO					
12.1.1	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014		TOTAL	373,06 m²
Local		ÁREA		REPETIÇÃO	MEDIDO	
CONTRA PISO WC MASTER		3,22			-	
CONTRA PISO WC SOCIAL		3,41			-	
CONTRA PISO LAVABO		1,84			-	
CONTRA PISO WC SERVIÇO		1,82			-	
CONTRA PISO COZINHA		9,93			-	
CONTRA PISO LAVANDERIA		5,96			-	
CONTRA PISO DESPENSA		1,10			-	
CONTRA PISO WC MASC SF		1,83			-	
CONTRA PISO WC FEM SF		1,74			-	
CONTRA PISO HALL PIA SF		2,37			-	
CONTRA PISO COZINHA SF		5,86			-	
CONTRA PISO WC ZELADOR		2,02			-	
CONTRA PISO LAJE COBER.		205,00			-	
CONTRA PISO RESERVATÓRIO		2,02			-	
					TOTAL	0,00
					SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	373,06
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
SEM IMAGEM			MEDIDO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMÓRIA DE CÁLCULO ACIMA			
12.1.4	94779	SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 5 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF_11/2014		TOTAL	331,51 m²
Local		ÁREA		REPETIÇÃO	MEDIDO	
CONTRA PISO WC MASTER		3,22			-	
CONTRA PISO WC SOCIAL		3,41			-	
CONTRA PISO LAVABO		1,84			-	
CONTRA PISO WC SERVIÇO		1,82			-	
CONTRA PISO COZINHA		9,93			-	

FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES	
SEM IMAGEM		MEDIDO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMÓRIA DE CÁLCULO ACIMA	
12.1.6	ADAPT SEINFRA C1235	Próprio	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS
		TOTAL	63,38 m²
Local		ÁREA	REPETIÇÃO
CONTRA PISO WC MASTER		3,22	6,00
CONTRA PISO WC SOCIAL		3,41	6,00
CONTRA PISO LAVABO		1,84	6,00
CONTRA PISO WC SERVIÇO		1,82	-
CONTRA PISO COZINHA		9,93	-
CONTRA PISO LAVANDERIA		5,98	-
CONTRA PISO DESPENSA		1,10	-
CONTRA PISO WC MASC SF		1,83	1,00
CONTRA PISO WC FEM SF		1,74	1,00
CONTRA PISO HALL PIA SF		2,37	1,00
CONTRA PISO COZINHA SF		5,86	1,00
CONTRA PISO WC ZELADOR		2,02	1,00
CONTRA PISO LAJE COBER.		205,00	-
CONTRA PISO RESERVATÓRIO		2,02	-
		TOTAL	63,38
BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		63,38	
FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES	
SEM IMAGEM		MEDIDOPOR POR ÁREA EXECUTADA, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ACIMA	
12.1.7	87682	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
		TOTAL	191,86 m²
Local		ÁREA	% APLICADA
CONTRA PISO WC MASTER		2,30	25,00%
CONTRA PISO WC SOCIAL		2,03	25,00%
CONTRA PISO LAVABO		1,98	25,00%
CONTRA PISO WC SERVIÇO		1,75	25,00%
CONTRA PISO COZINHA		9,54	25,00%
CONTRA PISO LAVANDERIA		6,37	25,00%
CONTRA PISO DESPENSA		1,10	25,00%
CONTRA PISO WC MASC SF		2,07	25,00%
CONTRA PISO WC FEM SF		2,07	25,00%
CONTRA PISO HALL PIA SF		2,45	25,00%
CONTRA PISO COZINHA SF		6,03	25,00%
CONTRA PISO WC ZELADOR		1,90	25,00%
CONTRA PISO RESERVATÓRIO		17,87	25,00%
		TOTAL	191,86
BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		191,86	
FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES	
SEM IMAGEM		MEDIDO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMÓRIA DE CÁLCULO ACIMA	
12.1.8	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
		TOTAL	459,97 m²
Local		ÁREA	% APLICADA
CONTRA PISO WC MASTER		2,30	60,00%
CONTRA PISO WC SOCIAL		2,03	60,00%
CONTRA PISO LAVABO		1,98	60,00%
CONTRA PISO WC SERVIÇO		1,75	60,00%
CONTRA PISO COZINHA		9,54	60,00%
CONTRA PISO LAVANDERIA		6,37	60,00%
CONTRA PISO DESPENSA		1,10	60,00%
CONTRA PISO WC MASC SF		2,07	60,00%
CONTRA PISO WC FEM SF		2,07	60,00%
CONTRA PISO HALL PIA SF		2,45	60,00%
CONTRA PISO COZINHA SF		6,03	60,00%
CONTRA PISO WC ZELADOR		1,90	60,00%
CONTRA PISO RESERVATÓRIO		17,87	60,00%
		TOTAL	459,97
BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		459,97	
FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES	
SEM IMAGEM		MEDIDO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMÓRIA DE CÁLCULO ACIMA	




12.2 IMPERMEABILIZAÇÃO				TOTAL	125,39	m²
12.2.2	ADPT SEINFRA C4722	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIÉSTER MALHA 2X2MM			
<b>PAREDE</b>						
Local	COMP. (m)	ALT. (m)	DESCONTO (m)	REPETIÇÃO	MEDIDO	
WC MASTER	7,82	0,30	0,00	6,00	12,84	
WC SOCIAL	7,80	0,30	0,60	6,00	12,96	
WC SERVIÇO	5,48	0,30	0,60		0,00	
LAVABO	5,90	0,30	0,60	6,00	9,54	
COZINHA	12,88	0,30	1,50		0,00	
LAVANDERIA	10,46	0,30	1,30		0,00	
DESPENSA	3,10	0,30	0,00		0,00	
WC MASC SALÃO DE FESTAS	5,61	0,30	0,60	1,00	1,50	
WC FEM SALÃO DE FESTAS	5,63	0,30	0,60	1,00	1,51	
HALL PIA SALÃO DE FESTAS	4,54	0,30	1,20	1,00	1,00	
COZINHA DO SALÃO DE FESTAS	9,76	0,30	1,40	1,00	2,51	
BANHEIRO ZELADOR	5,73	0,30	6,60	1,00	1,54	
CAIXA D'ÁGUA	17,54	4,80	0,00		0,00	
<b>PISO</b>						
Local	ÁREA	REPETIÇÃO	MEDIDO			
CONTRA PISO WC MASTER	3,22	8,00	26,73			
CONTRA PISO WC SOCIAL	3,41	8,00	27,24			
CONTRA PISO LAVABO	1,64		0,00			
CONTRA PISO WC SERVIÇO	1,92	8,00	15,39			
CONTRA PISO COZINHA	9,93		0,00			
CONTRA PISO LAVANDERIA	5,96		0,00			
CONTRA PISO DESPENSA	1,10		0,00			
CONTRA PISO WC MASC SF	1,83	1,00	1,83			
CONTRA PISO WC FEM SF	1,74	1,00	1,74			
CONTRA PISO HALL PIA SF	2,37	1,00	2,37			
CONTRA PISO COZINHA SF	5,88	1,00	5,88			
CONTRA PISO WC ZELADOR	2,02	1,00	2,02			
CAIXA D'ÁGUA	17,87		0,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>128,38</b>	
				<b>SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR</b>		
				<b>239,26</b>		

FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES	
		SEM IMAGEM	




12.3 PROTEÇÃO MECÂNICA				TOTAL	554,34	m²
12.3.1	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E+2CM. AF_06/2018			
<b>PISO</b>						
Local	ÁREA	REPETIÇÃO	MEDIDO			
CONTRA PISO WC MASTER	3,22	30,00	95,49			
CONTRA PISO WC SOCIAL	3,41	30,00	102,17			
CONTRA PISO WC SERVIÇO	1,92	15,00	28,85			
CONTRA PISO COZINHA	9,93	20,00	198,64			
CONTRA PISO LAVANDERIA	5,96	16,00	89,41			
CONTRA PISO DESPENSA	1,10	15,00	16,50			
CONTRA PISO WC MASC SF	1,83	1,00	1,83			
CONTRA PISO WC FEM SF	1,74	1,00	1,74			
CONTRA PISO HALL PIA SF	2,37	0,00	0,00			
CONTRA PISO COZINHA SF	5,88	0,00	0,00			
CONTRA PISO WC ZELADOR	2,02	0,41	0,82			
CAIXA D'ÁGUA	17,87	1,00	17,87			
				<b>TOTAL</b>	<b>664,34</b>	
				<b>SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR</b>		
				<b>827,89</b>		

FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES	
		SEM IMAGEM	SEM IMAGEM

12.3.2	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	TOTAL	43,20	m²		
<b>PAREDE</b>								
Local				COMP. (m)	ALT. (m)	DESCONTO (m)	REPETIÇÃO	MEDIDO
WC MASTER				7,82	0,30	0,80	8,00	12,84
WC SOCIAL				7,80	0,30	0,80	8,00	12,88
WC SERVIÇO				5,48	0,30	0,80		0,00
LAVABO				5,80	0,30	0,80	8,00	9,54
COZINHA				12,88	0,30	1,80		0,00
LAVANDERIA				10,46	0,30	1,30		0,00
DESPENSA				3,10	0,30	0,00		0,00
WC MASC SALÃO DE FESTAS				5,81	0,30	0,80	1,00	1,50
WC FEM SALÃO DE FESTAS				5,63	0,30	0,80	1,00	1,51
HALL PIA SALÃO DE FESTAS				4,54	0,30	1,20	1,00	1,00
COZINHA DO SALÃO DE FESTAS				9,76	0,30	1,40	1,00	2,51
BANHEIRO ZELADOR				5,73	0,30	0,80	1,00	1,54
CAIXA D'ÁGUA				17,54	4,80	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>								<b>43,20</b>
<b>SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR</b>								<b>164,48</b>

FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES	
	SEM IMAGEM	SEM IMAGEM	











13	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS						
13.2.2	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E/OU VIDRO						
13.2.2	ADAP SBC (150161)	Próprio	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE FIXACAO	TOTAL	42,75	m²	
Local				REPETIÇÃO	LARG (m)	ALTURA (m)	MEDIDO
WC MASTER				10,00	1,10	1,90	20,90
WC SOCIAL				10,00	1,15	1,90	21,85
							0,00
							0,00
<b>TOTAL</b>							<b>42,75</b>
<b>SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR</b>							<b>183,19</b>

FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES	
			

14	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS							
14.1	CHAPISCO							
14.1.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	TOTAL	125,34	m²		
Local				Área Parado	Desconto	% demolido	Repetição	MEDIDO
PAREDES								
WC MASTER				19,99	1,43	40%	10,00	82,28
WC SOCIAL				17,39	1,82	40%	10,00	83,11
WC SERVIÇO				12,22	1,41	40%		-
LAVABO				13,18	1,28	40%		-
COZINHA				30,81	5,78	40%		-
LAVANDERIA				28,16	10,50	40%		-
DESPENSA				7,75	0,00	40%		-
WC MASC SALÃO DE FESTAS				8,71	1,28	40%		-
WC FEM SALÃO DE FESTAS				8,45	1,28	40%		-
HALL PIA SALÃO DE FESTAS				0,87	0,00	40%		-
COZINHA DO SALÃO DE FESTAS				19,83	3,38	40%		-
SHAFT COZINHALAVANDERIA				5,38	0,00	90%		-
SHAFT LAVABO				2,85	0,00	100%		-
SHAFT WC SOCIAL				2,83	0,00	90%		-
SHAFT WC MASTER				2,47	0,00	90%		-
COMPLEMENTO REBOCO COZINHA QUADRO				2,03	0,00	90%		-
BANHEIRO ZELADOR				13,13	1,28	40%		-
COBERTURA E MAQUINAS				425,00	5,04	40%		-
<b>TOTAL</b>								<b>125,34</b>
<b>SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR</b>								<b>274,87</b>

FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES	
			ÁREA DE QUANTITATIVO MEDIDO IN LOCO. FOI ADOTADO UM PERCENTUAL DE 40 % DA ÁREA TOTAL DAS PAREDES. DOS APTOS DO 1º AO 10º ANDAR EM ALGUMAS ÁREAS FOI UTILIZADO AÇIL PARA REGULARIZAÇÃO, DEVIDO A ESPESURA NESSAS ÁREAS FICAR MENOR QUE 1 CM. ÁREAS NOVAS ESTÃO COM 100% DE COBERTURA

14.3	REVESTIMENTO CERÂMICO									
14.3.2	ADPT SINAPI (87273)	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (REVESTIMENTO DE SHAFTS - ARGAMASSA COLA AC-III)	TOTAL	47,49	m²				
Local			Comp. (m)	Alt. (m)	Repetição	MEDIDO				
WC MASTER			1,00	2,40	6,00	14,40				
WC SOCIAL			1,10	2,40	6,00	15,84				
WC SERVIÇO			1,15	2,50	6,00	17,25				
WC FEM SALÃO DE FESTAS			1,30	2,40		0,00				
					TOTAL	47,49				
					SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	87,83				
FOTOS/FIGURAS		SEM IMAGEM		SEM IMAGEM		OBSERVAÇÕES				
						MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA				
14.3.3	ADPT SEINFRA C0674	Próprio	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	TOTAL	263,40	M				
Local			Comp. (m)	Alt. (m)	Quant. (und.)	Repetição	MEDIDO			
JANELAS										
WC MASTER			0,40	0,80	2,00	6,00	16,80			
WC SOCIAL			0,50	1,10	2,00	6,00	19,20			
WC SERVIÇO			0,50	0,90	2,00	6,00	12,00			
COZINHA			0,40	1,75	2,00	5,00	21,50			
LAVANDERIA 01			1,10	2,80	1,00	5,00	19,50			
LAVANDERIA 02			0,50	0,50	2,00	5,00	10,00			
LAVANDERIA 03			1,00	0,80	2,00	5,00	16,00			
COZINHA DO SALÃO DE FESTAS			2,20	1,50	1,00		0,00			
BANHEIRO ZELADOR			0,50	0,80	2,00		0,00			
ABERTURAS										
Local			Comp. (m)	Alt. (m)	Quant. (und.)	Repetição	MEDIDO			
COZINHA			1,15	2,15	1,00	5,00	16,50			
LAVANDERIA			1,15	2,15	2,00	5,00	33,00			
DESPENSA			1,15		1,00	5,00	5,75			
QUINAS										
Local			Comp. (m)	Alt. (m)	Quant. (und.)	Repetição	MEDIDO			
WC MASTER				2,40	2,00	6,00	28,80			
WC SOCIAL				2,40	1,00	6,00	14,40			
LAVABO				2,40	1,00	6,00	14,40			
COZINHA				2,45	2,00	5,00	24,50			
LAVANDERIA				1,00	1,00	5,00	12,25			
WC MASC SALÃO DE FESTAS				2,45	1,00		0,00			
WC FEM SALÃO DE FESTAS				2,45	1,00		0,00			
WC ZELADOR				2,40	1,00		0,00			
					TOTAL		263,40			
					SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		747,86			
FOTOS/FIGURAS		SEM IMAGEM		SEM IMAGEM		OBSERVAÇÕES				
						MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA				
15	PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS									
15.1	REVESTIMENTO CERÂMICO									
15.1.1	ADPT 2 SINAPI 87246	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	TOTAL	5,50	m²				
Local				ÁREAS (m²)	Repetição	MEDIDO				
DESPENSA				1,10	5,00	5,50				
HALL PIA SF				2,37		0,00				
						0,00				
						0,00				
					TOTAL	5,50				
					SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	722,83				
FOTOS/FIGURAS		SEM IMAGEM		SEM IMAGEM		OBSERVAÇÕES				
						MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA				

15.1.2	ADPT SINAPI 87247	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	TOTAL	47,68	m²
Local			ÁREAS (m²)	Repetição	MEDIDO	
COZINHA			6,83	3,00	29,90	m²
LAVANDERIA			6,88	3,00	17,68	
COZINHA SF					0,00	
					0,00	
				TOTAL	47,68	
				SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	82,01	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
			SEM IMAGEM		MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA	
			SEM IMAGEM		MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA	
			SEM IMAGEM		MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA	
			SEM IMAGEM		MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA	
			SEM IMAGEM		MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA	
15.1.3	ADPT SINAPI 87246	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF_06/2014 - COLADA COM AC III	TOTAL	68,80	m²
Local			ÁREAS (m²)	Repetição	MEDIDO	
WC MASTER			3,22	6,00	19,30	m²
WC SOCIAL			3,41	6,00	20,43	
WC SERVIÇO			1,82	10,00	19,24	
LAVABO			1,84	6,00	9,82	
WC MASC SF			1,83		0,00	
WC FEM SF			1,74		0,00	
WC ZELADOR			2,02		0,00	
				TOTAL	68,80	
				SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	85,29	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
			SEM IMAGEM		MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA	
			SEM IMAGEM		MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA	
			SEM IMAGEM		MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA	
			SEM IMAGEM		MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA	
			SEM IMAGEM		MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA	