



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, faço anexar aos autos do processo nº **64278.014857/2022-80**, referente a **Tomada de Preços nº 5/2022**, do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, conforme os documentos abaixo descritos:

- 1) 11ª Medição da Obra, de 05 de junho de 2024.....FL 3071 a 3133
- 2) Nota Fiscal nº 277.....FI 3134

Quartel em João Pessoa, PB, 01 de outubro de 2024.



Adjunto da Seção de Fiscalização Administrativa do Comando do 1º Grupamento de Engenharia



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

11ª MEDIÇÃO

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
G2 CONSTRUTORA EIRELLI CNPJ 09.145.367/0001-78		RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 3732, LOJA 002, BOA VIAGEM/RECIFE	
Modalidade	Nº/Ano	NUP	
TOMADA DE PREÇO	005/2022		
Objeto		OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF	
Reforma das Instalações Hidrossanitárias do Ed. Villagran Cabrita		COMANDO DA 10ª REGIÃO MILITAR - FOTALEZA/CE	
Contrato nº / Ano / Data	Execução (330 dias) Conforme Ordem de Serviço nº 13/2020	Vigência (510 dias)	
001/2023	16Jan23 a 19Nov23	16Jan23 a 16Jan24	
Aditivo nº / Ano / Data	Prazo / Valor	Aditivo nº / Ano / Data	Prazo / Valor
-	-	-	-

2. DADOS DO PAGAMENTO

a) VALOR CONTRATADO: R\$	2.394.406,66	IM: IM07OM488
b) NOTA DE EMPENHO	2022NE004085/ 2023NE000736/ 2024NE000046/ 167176	DATA 29/12/2022 e 29/03/2023 18 /04/2024
c) VALOR ADITIVO: R\$	-	
d) VALOR EMPENHADO: R\$	2.519.483,74	
e) NOTA FISCAL Nº 277	DATA DA EMISSÃO:	03 Junho 24
f) VALOR: R\$	153.843,08	

3. DADOS BANCÁRIOS

BANCO: [REDACTED]	AGÊNCIA: [REDACTED]	C/C No: [REDACTED]
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 139.429,20	ACUMULADO: R\$ 1.053.937,87	SALDO: R\$ 2.090.544,86

Aprovado - SOM/Comdo 1º Gpt E

[REDACTED]
Chefe da Seção de Obras do 1º Grupamento de Engenharia

Autorizo o pagamento:

[REDACTED]
05 de junho de 2024

[REDACTED]
Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

DESTACAMENTO DO SERVIÇO REGIONAL DE OBRAS DA 10ª REGIÃO MILITAR (1ª GRUPO DE ENGENHARIA) TERMO DE CONTRATO Nº 01/2023 - 1ª GPT e (1ª GRUPO DE ENGENHARIA)

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA RIM 109M GM BENEFICÍRIA: 1ª GPT E LOCAL: PORTALEGA-CE CEP: 30.106

CONTRATADA: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. CONTRATAÇÃO: 09.243.367/0001-79 DATA DA MEDIÇÃO: 15/09/2024 MEDIÇÃO: 11ª Medição ÁREA:



PLANILHA DE MEDIÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA (OPUS:201110000045 e 201910000045)

Table with columns: Item, Código, Banco, Descrição, UNID, Quant. Original, Quant. 1ª Adit., Quant. Total, Custo UNID (R\$) M.O., MAT., Custo UNID Total (R\$), Custo Total Real (R\$), % Medição, Valor (R\$), % Medição, Valor (R\$), % Medição, Valor (R\$), % SALDO, Valor (R\$). Rows include items 1.1.1 through 6.1.11, covering various construction and renovation tasks like pipe installation, electrical work, and plumbing.

Fls. 3023
 Livro de OBRAS - Exercício 2023

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant Original	Quant. 1ª Adic.	Quant. Total	Custo Unit (R\$)		Custo Unit. Total (R\$)	Custo Original (R\$)	Custo Total Atual (R\$)	7ª Medição		8ª Medição		10ª Medição		11ª Medição		SALDO						
								%	Quant				Custo (R\$)	%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)		
6.1.12	ADAPT SINAPR 23042304	Próprio	ALUGAR CONTAINER/UNIT C/ VASOS LAVAT/1 M/CA/ CHUV LARGO 2,20M COMPR 4,20M ALT 2,50M CHAVAS ACO C/NERO/ FOMEZ FORNO C/ ISO THERMO ACUST/ CHASSIS REFORC/ PISO COMPENS NAVAIL INCL INST RA 23042304/UNIT EXCL/ TRANCOS/ACABAMENTO/REVER	MES	0,00	13,00	13,00	0,00	1.879,24	1.879,24	0,00	24.430,12	7,60%	1,00	1.879,24	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	12,00	22.550,88		
6.1.13	SBD02	Próprio	TABUA DE ÁGUA	MES	0,00	187,50	187,50	0,00	10,65	10,65	0,00	5.191,87	31,64%	151,45	1.634,29	4,30%	20,18	214,92	4,30%	20,18	214,92	4,30%	20,18	214,92	51,31%	750,14	7.937,96
7			INCORPORACAO ESTRUTURAL DO TAMBOR DO BSL SUPORTE DE AGUA								11.289,41	94.329,88	3,96%	0,00	0,00	17,80%	39.835,93	21,50%	15.856,41	17,73%	18.825,41	8,32%	18.825,41	21,50%	21.716,82		
7.1	ADPT SINIFRA C123	Próprio	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VALSUALES	m²	45,30	0,00	45,30	1,78	4,45	6,23	282,21	282,21	0,00%	0,00	0,00	100,00%	45,30	282,21	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
7.1.2	ADPT SINIFRA C123	Próprio	CORTE EM CONCRETO DETERIORADO	m²	3,90	149,80	149,70	35,72	0,00	35,72	139,30	5.347,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	149,70	5.347,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
7.1.3	ADPT SINIFRA C123	Próprio	APICAMENTO EM CONCRETO PREPARADO NA SUPERFÍCIE	m²	3,90	149,80	149,70	35,72	0,00	35,72	139,30	5.347,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	149,70	5.347,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
7.1.4	ADPT SINIFRA C305	Próprio	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	m²	3,90	149,80	149,70	7,14	0,00	7,14	27,84	1.068,85	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	149,70	1.068,85	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
7.1.5	ADPT SINIFRA C308	Próprio	EXECUÇÃO DE FUROS EM CONCRETO C/ROCA 1/2" x 4" x 1"	UN	6,00	434,00	440,00	6,25	9,04	15,29	91,74	6.727,60	0,00%	0,00	0,00	27,27%	120,00	1.834,80	49,89%	216,00	3.302,64	30,45%	90,00	1.376,10	1,18%	14,00	214,06
7.1.6	ADPT SINIFRA C700	Próprio	PLTURA PROTEÇÃO C/IMBIBICAO MIGRATORIO CORROSAO, 3 DEZEMBROS	m²	3,90	149,80	149,70	13,26	8,18	21,44	81,61	3.309,56	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	149,70	3.309,56	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
7.1.7	ADPT SINIFRA C701	Próprio	ARMADURA CA SOLA MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	19,00	40,10	59,10	3,35	11,35	14,70	279,30	868,77	0,00%	0,00	0,00	88,78%	11,30	163,17	78,83%	46,60	685,62	0,00%	0,00	0,00	2,17%	1,40	20,58
7.1.8	ADPT SINIFRA C730	Próprio	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM - SINAPR 83730 (01/2020)	m²	3,90	203,40	207,30	14,08	225,85	239,73	934,94	49.696,02	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	64,83%	134,40	12.219,71	35,17%	72,90	17.479,31	0,00%	0,00	0,00
7.1.9	ADPT SINIFRA C824	Próprio	Estruturacao com argamassa polimerica	m²	3,90	0,00	3,90	8,41	54,52	62,93	188,79	188,79	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	3,90	188,79	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
7.2			BENEFICIAMENTO								6.026,38	34.296,48	0,00%	2,00	87,76	16.702,77	30,00%	1.495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
7.2.1	52526	SINAPR	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAMINADA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, REUTILIZÁVEL, AF. 09/2020	m²	50,00	0,00	50,00	13,81	23,71	37,52	1.876,00	1.876,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	50,00	1.876,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
7.2.2	ADPT SINIFRA C701	Próprio	CONCRETO GROUT CAT 30N DE PEDRISCO EM PESO, LANCAMENTO E CURA	m³	2,00	6,86	8,86	466,86	3.113,31	3.580,19	7.160,38	11.720,48	0,00%	0,00	0,00	48,93%	4,16	14.879,77	11,02%	0,88	1.499,59	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
8			APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAS E OUTROS								606.347,26	720.729,89	3,01%	67.306,77	6.148	31.422,64	3,14%	11.243,13	1,61%	11.243,13	1,61%	11.243,13	1,61%	11.243,13	1,61%	11.243,13	
8.1	100878	SINAPR	VASO SANITÁRIO SFORNADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, PADRÃO ALTO - FORMATEC E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	120,00	1,00	123,00	41,89	521,70	563,59	67.630,80	69.321,57	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	123,00	69.321,57		
8.1.1	100860	ADPT SINIFRA C702	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM, CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	60,00	0,00	60,00	13,08	68,96	82,04	4.922,40	4.922,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	60,00	4.922,40		
8.1.3	ADPT SINIFRA C702	Próprio	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	30,00	1,00	31,00	5,82	11,96	17,88	536,40	554,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	31,00	554,28		
8.1.4	ADPT SINIFRA C702	Próprio	Ducha higiênica com registro, linha Lim, ref. 1984 C.ACT. LIM, de DECA ou similar	un	90,00	2,00	92,00	11,84	238,45	239,29	20.726,30	21.386,68	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	92,00	21.386,68		
8.1.5	ADPT SINIFRA C133	Próprio	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	30,00	1,00	31,00	21,30	93,90	115,20	3.456,00	3.571,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	31,00	3.571,20		
8.1.6	86937	SINAPR	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUIDO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	60,00	2,00	62,00	0,00	187,64	187,64	11.208,40	11.633,68	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	62,00	11.633,68		
8.1.7	ADPT SINIFRA C702	Próprio	CUBA DE LOUCA BRANCA DE SEMI-ENCAIXE, DECA L713 OU EQUIVALENTE, DIMENSÕES 36,5x33cm, S/ TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS	UN	30,00	0,00	30,00	63,90	722,72	786,62	23.598,60	23.598,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	30,00	23.598,60		
8.1.8	89943	SINAPR	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 35,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	30,00	1,00	31,00	0,00	213,75	213,75	6.412,50	6.626,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	31,00	6.626,25		
8.1.9	86935	SINAPR	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX/VALVULA, INCLUIDO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	60,00	1,00	61,00	0,00	221,38	221,38	13.262,40	13.504,18	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	61,00	13.504,18		
8.1.10	86930	SINAPR	TORNEIRA CROMADA TIPO NOVEL DE PARQUE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	60,00	1,00	61,00	2,40	91,70	95,10	5.706,00	5.801,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	61,00	5.801,10		
8.1.11	86935	SINAPR	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	90,00	1,00	91,00	2,81	103,49	106,30	9.567,00	9.673,30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	91,00	9.673,30		
8.1.12	86914	SINAPR	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	30,00	0,00	30,00	4,46	68,97	73,43	2.202,90	2.202,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	30,00	2.202,90		
8.1.13	ADPT SINIFRA C702	Próprio	Paqueta em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	90,00	2,00	92,00	16,96	122,78	139,74	1.257,60	12.856,08	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	92,00	12.856,08		
8.1.14	10010002	Próprio	Porta papel higiênico, linha Dorcas, ref. 102 C40, da Mabeur ou similar - ADAP OSSE 7611	un	30,00	1,00	31,00	7,26	55,93	63,19	1.895,70	1.958,89	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	31,00	1.958,89		
8.1.15	ADPT SINIFRA C615	Próprio	Caibê em aço inox, linha Slim, ref. 2090 C.348, Deca ou similar	un	150,00	2,00	152,00	16,96	109,60	126,56	18.984,00	19.237,12	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	152,00	19.237,12		
8.1.16	86919	SINAPR	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30,0 OU EQUIVALENTE, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	0,00	30,00	30,00	50,36	794,25	844,61	0,00	25.338,30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	30,00	25.338,30		
8.2			COZINHA, BENSERVÍCIOS E BANHEIROS								360.460,26	333.221,93	3,01%	0,00	0,00	20.000	6.418	1,71%	30.761,18	1,93%	76.541,05	9,93%	30.761,18	1,93%	30.761,18		
8.2.1	96673	SINAPR	TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2015	M	43,00	0,00	43,00	0,00	86,87	86,87	3.735,41	3.735,41	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	74,19%	31,90	2.777,15	13,49%	5,80	503,84	12,31%	5,30	460,41
8.2.1.2	96672	SINAPR	TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2015	M	88,45	0,00	88,45	0,00	54,77	54,77	4.844,40	4.844,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	81,97%	72,50	5.970,82	0,00%	0,00	0,00	18,03%	15,95	871,54
8.2.1.3	96671	SINAPR	TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2015	M	11,60	9,40	21,00	0,00	38,73	38,73	449,26	813,33	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	83,80%	17,60	673,90	0,00%	0,00	0,00	8,00%	0,00	0,00
8.2.1.4	91788	SINAPR	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRIMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF. 10/2015	M	78,12	0,00	78,12	0,00	41,47	41,47	1.239,63	1.239,63</															



Item	Código	Banco	Descrição	Unid.	Quant. Original	Quant. 1ª Adc.	Quant. Total	Custo Unit. (R\$)		Custo Unit. Total (R\$)	Custo Original (R\$)	Custo Total Atual (R\$)	Fiação			Sintética			Lã			Lã								
								M.O.	MAT.				%	Quant.	Custo (R\$)	%	Quant.	Valor(R\$)	%	Quant.	Valor(R\$)	%	Quant.	Valor(R\$)	%	Quant.	Valor(R\$)			
8.2.1.20	ADPT SINAPR 96715	Próprio	TE REDUÇÃO, PPR, DN 75x50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	4,00	0,00	4,00	25,24	72,78	96,02	392,08	392,08	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	25,00%	1,00	96,02	25,00%	1,00	96,02	50,00%	2,00	196,04			
8.2.1.21	ADPT SINAPR 96714	Próprio	TE REDUÇÃO, PPR, DN 63x50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	7,00	0,00	7,00	21,54	31,34	52,88	170,16	170,16	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	67,71%	6,00	317,28	0,00%	0,00	0,00	14,29%	1,00	52,88			
8.2.1.22	ADPT SINAPR 96713	Próprio	TE REDUÇÃO, PPR, DN 60x52 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	32,00	0,00	32,00	14,45	18,46	32,91	1.053,12	1.053,12	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	32,00	1.053,12			
8.2.1.23	ADPT SINAPR 96696	Próprio	TE REDUÇÃO, PPR, DN 33x25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	10,00	0,00	10,00	7,41	9,36	17,37	173,70	173,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	10,00	173,70	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.24	ADPT SINAPR 96667	Próprio	TE COM INSETO METÁLICO, PPR, DN 25x17 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	20,00	0,00	20,00	14,77	10,59	25,36	507,20	507,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	20,00	507,20	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.25	89521	SINAPR	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	12,00	0,00	12,00	8,81	126,70	135,51	1.626,12	1.626,12	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	12,00	1.626,12	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.26	96694	SINAPR	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	11,00	0,00	11,00	18,92	73,95	92,27	1.034,97	1.034,97	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	11,00	1.034,97	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.27	96692	SINAPR	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	8,00	0,00	8,00	18,15	29,10	45,25	362,00	362,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,00	362,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.28	96690	SINAPR	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	4,00	0,00	4,00	13,15	19,41	32,56	130,24	130,24	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,00	130,24	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.29	96688	SINAPR	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	94,00	0,00	94,00	10,83	9,43	20,26	1.904,44	1.904,44	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	94,00	1.904,44	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.30	96637	SINAPR	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	212,00	0,00	212,00	11,08	3,33	14,41	2.354,92	2.354,92	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	39,62%	84,00	1.230,48	60,38%	128,00	1.944,48
8.2.1.31	ADPT SINAPR 96617	Próprio	JOELHO 90 GRAUS COM INSETO METÁLICO, PPR, DN 25x17 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	180,00	0,00	180,00	11,08	7,07	18,15	2.007,00	2.007,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	66,67%	120,00	1.370,00	33,33%	60,00	1.089,00
8.2.1.32	96689	SINAPR	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	20,00	0,00	20,00	10,83	8,79	19,62	392,40	392,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	20,00	392,40	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.33	96707	SINAPR	LULA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	5,00	0,00	5,00	12,61	46,74	59,35	296,75	296,75	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	40,00%	2,00	118,70	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.34	96706	SINAPR	LULA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	20,00	0,00	20,00	10,76	19,92	30,68	613,60	613,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	30,00%	6,00	184,08	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.35	96742	SINAPR	LULA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	1,00	0,00	1,00	7,14	13,30	20,44	20,44	20,44	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	20,44	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.36	96703	SINAPR	LULA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	64,00	0,00	64,00	7,32	8,89	16,11	1.031,04	1.031,04	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	64,00	1.031,04	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.37	ADAP SINAPR 96706.1	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 75 X 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	1,00	0,00	1,00	2,75	42,06	44,81	44,81	44,81	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	44,81	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.38	ADAP SINAPR 96706.1	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 63 X 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,75	28,39	31,14	62,28	62,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	62,28	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.39	ADAP SINAPR 96706.1	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 50 X 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	13,00	0,00	13,00	2,75	11,61	14,36	186,68	186,68	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	13,00	186,68	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.40	ADAP SINAPR 96706.1	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	10,00	0,00	10,00	2,75	8,99	11,34	113,40	113,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	10,00	113,40	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.41	96704	SINAPR	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	10,00	0,00	10,00	6,06	10,81	16,87	168,70	168,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	10,00	168,70	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.42	96702	SINAPR	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	10,00	0,00	10,00	4,45	3,82	9,27	92,70	92,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	80,00%	8,00	74,16	20,00%	2,00	18,54
8.2.1.43	ADPT SINAPR 96693.1	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 75 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	10,00	0,00	10,00	3,61	312,06	315,67	3.156,70	3.156,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	10,00	3.156,70	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.44	ADPT SINAPR 96693.1	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 63 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	18,00	0,00	18,00	3,61	144,02	147,63	2.657,34	2.657,34	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	18,00	2.657,34	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.45	ADPT SINAPR 96693.1	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 50 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	8,00	0,00	8,00	3,61	107,65	111,26	890,08	890,08	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,00	890,08	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.46	ADPT SINAPR 96693.1	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 40 X 1/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	106,00	0,00	106,00	3,61	86,51	90,12	9.552,72	9.552,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	106,00	9.552,72	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.47	ADPT SINAPR 96693.1	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	158,00	0,00	158,00	5,24	16,83	21,87	3.455,46	3.455,46	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	158,00	3.455,46	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.48	ADPT SINAPR 96693.1	Próprio	CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 3/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	30,00	0,00	30,00	5,24	10,43	15,67	470,10	470,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	30,00	470,10	0,00%	0,00	0,00
8.2			SUBTOTAL DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA, ESG. SANIT., VENTILAÇÃO DO SUB COLETOR AERÉO), INCL. FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022										0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.2.2.1	91795	SINAPR	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA, ESG. SANIT., VENTILAÇÃO DO SUB COLETOR AERÉO), INCL. FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	M	875,64	104,36	980,00	0,00	64,42	64,42	43.524,72	50.247,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					



Table with columns: Item, Código, Banco, Descrição, Unid, Quant Original, Quant. 1ª Adic., Quant Total, Custo Unit (R\$) M.O., MAT, Custo Unit Total (R\$), Custo Original (R\$), Custo Total Atual (R\$) R00(R\$), and 12 columns for % and Quant of various Medição (1ª to 12ª) and SAÍDO.



Item	Código	Banco	Descrição	Unid.	Quant. Original	Quant. 1ª Adm.	Quant. Total	Custo Unit (R\$)		Custo Unit Total (R\$)	Custo Original (R\$)	Custo Total Anul (R\$)	1ª Medição			2ª Medição			3ª Medição			SALDO					
								M.O.	MAT.				%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)			
12.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:1 COM PREPARO EM BETONEIRA 60L, AF. 06/2014	m²	486,81	155,42	642,23	1,81	1,92	3,73	1.815,80	2.395,51	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	642,23	2.395,51
12.1.3	89048	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ENBOCCOMASSA ÚNICA, TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISAS, PARA FUNDIÇÃO HABITACIONAL MULTI-FAMILIAR, PRESENTAÇÃO AF. 11/2014	m²	429,57	212,66	642,23	0,00	33,53	33,53	14.403,48	21.533,97	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	642,23	21.533,97
12.1.4	94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CINZA E AREIA), EM BETONEIRA 400L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EXECUÇÃO HABITACIONAL, MULTI-FAMILIAR, PRESENTAÇÃO AF. 11/2014	m²	0,00	829,11	829,11	10,76	29,29	40,05	0,00	33.205,45	0,00	33.205,45	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	30,00%	249,84	9.990,07	69,91%	579,67	23.215,78	
12.1.5	ADAPT CPOUCOEM 12.11.18.20	Próprio	Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo EPS 5F	m³	0,00	8,29	8,29	14,79	1.270,12	1.284,91	0,00	10.651,90	0,00	10.651,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,29	10.651,90	
12.1.6	ADAPT SENFRA 7125	Próprio	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃO	m²	0,00	829,11	829,11	29,11	6,44	35,55	0,00	29.474,86	0,00	29.474,86	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	42,98%	356,34	12.667,88	57,02%	472,77	16.806,97	
12.2			IMPERMEABILIZAÇÃO								88.469,25	88.469,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	88.469,25		
12.2.1	ADPT SINAPI 081643	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO E ASFALTO DENDADO (3 KG/M²), 4+MM, TIPO III B PP, AF. 06/2018	m²	183,18	0,00	183,18	26,57	134,58	161,33	29.519,45	29.519,45	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	183,18	29.519,45	
12.2.2	ADPT SENFRA 4723	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM	m²	1.388,95	0,00	1.388,95	10,09	31,59	41,68	57.891,43	57.891,43	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1.388,95	57.891,43	
12.2.3	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃO	m²	36,16	0,00	36,16	14,91	12,70	27,61	998,37	998,37	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	36,16	998,37	
12.3			PROTEÇÃO MECÂNICA								36.465,38	36.465,38	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	36.465,38	
12.3.1	98543	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, 4-2CM, AF. 06/2018	m²	243,52	0,00	243,52	11,66	30,16	31,82	7.748,80	7.748,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	243,52	7.748,80	
12.3.2	98544	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, 4-2CM, AF. 06/2018	m²	486,81	0,00	486,81	12,98	31,63	44,61	21.716,59	21.716,59	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	486,81	21.716,59	
13			ESQUADRIAS, FERRELAGENS E VIDROS								205.503,05	222.816,97	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	205.503,05	
13.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA								549.898,02	553.887,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	549.898,02	
13.1.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 60X100CM, ESPESSURA DE 3,3CM, ÍTEMS INCLUIDOS: DOBRANÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PUNTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	110,00	0,00	110,00	0,00	912,61	912,61	100.387,10	100.387,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	110,00	100.387,10	
13.1.2	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 70X100CM, ESPESSURA DE 3,3CM, ÍTEMS INCLUIDOS: DOBRANÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PUNTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	10,00	0,00	10,00	0,00	920,54	920,54	9.205,40	9.205,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	10,00	9.205,40	
13.1.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 80X100CM, ESPESSURA DE 3,3CM, ÍTEMS INCLUIDOS: DOBRANÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PUNTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	10,00	23,00	33,00	0,00	963,20	963,20	9.632,00	11.785,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	33,00	11.785,60	
13.1.4	C873	SENFRA	SELHA DE INSULAMENTO/RETENO, EM ALUMÍNIO ATÉ 2,5 M (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	30,00	0,00	30,00	0,00	121,42	121,42	3.642,60	3.642,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	30,00	3.642,60	
13.1.5	ADPT SENFRA 72031	Próprio	PRENDECOR METÁLICO PARA PORTA	UN	60,00	34,00	94,00	7,71	32,11	39,82	2.389,20	3.743,08	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	94,00	3.743,08	
13.1.6	90831	SINAPI	FECHADURA DE ENBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FUNDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	60,00	63,00	123,00	24,60	110,85	135,45	8.127,00	16.660,35	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	123,00	16.660,35	
13.1.7	90830	SINAPI	FECHADURA DE ENBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FUNDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	40,00	21,00	61,00	32,33	122,33	154,46	6.176,40	9.730,98	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	61,00	9.730,98	
13.1.8	18059	ADPT	ALISAR DE SUPERFÍCIE PARA PORTA FECHADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	M	486,00	1.200,00	1.686,00	2,17	7,85	10,02	4.869,72	16.933,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1.686,00	16.933,80	
13.1.9	ADPT SINAPI 90820	Próprio	REINSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COM REAPRIETAMENTO	UN	60,00	60,00	0,00	41,11	0,00	41,11	2.466,60	0,00	2.466,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E/OU VIDRO								87.677,23	90.006,22	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	87.677,23	
13.2.1	023423	SBC	REVISÃO E RECUPERAÇÃO DE CADERNOS FIOS PARA VIDRO	m²	155,63	155,63	0,00	69,32	158,36	327,48	37.677,51	0,00	37.677,51	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2.2	ADAPT SBC 1101011	Próprio	VIDRO TEMPERADO NICOLOR Brown PARA BOX COM FERRAGENS DE FIXAÇÃO	m²	131,10	0,00	131,10	47,53	333,86	381,39	50.000,22	50.000,22	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	131,10	50.000,22	
13.3			FERRAS DE AÇO								36.726,46	36.726,46	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	36.726,46	
13.3.1	100687	SINAPI	BARRA DE AÇO NETA, EM AÇO INOX PÓLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FRAZIDA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2020	UN	90,00	0,00	90,00	27,79	333,62	341,41	30.726,90	30.726,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	90,00	30.726,90	
14			REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS								942.799,52	460.095,24	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	942.799,52	
14.1			REVESTIMENTO CERÂMICO								5.907,84	5.907,84	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	5.907,84	
14.1.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:1 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	m²	1.216,67	199,92	1.416,59	1,81	2,38	4,19	5.097,84	5.935,51	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1.416,59	
14.2			(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ENBOCCOMASSA ÚNICA, TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISAS, PARA FUNDIÇÃO HABITACIONAL MULTI-FAMILIAR, PRESENTAÇÃO AF. 11/2014	m²	1.216,67	199,92	1.416,59	0,00	33,53	33,53	40.794,94	47.498,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1.416,59	
14.2.2	ADAPT SBC 090307	Próprio	ALVENARIA TUCLO MACICO EM ESPELHO CALÇADA/AREIA 1:1:5	m³	0,00	56,25	56,25	69,39	66,17	135,54	0,00	7.625,25	0,00	7.625,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	64,00%	36,80	4.880,16	0,00%	0,00	36,80	2.745,09
14.3			REVESTIMENTO CERÂMICO								240.072,29	330.326,47	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	240.072,29	
14.3.1	ADPT SINAPI 022238	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF. 06/2014	m²	2.649,75	1.116,04	3.765,79	22,34	48,19	70,53	186.886,86	265.601,16	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	3.765,79	265.601,16
14.3.2	ADPT SINAPI 022239	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF. 06/2014	m²	195,35	45,22	240,57	22,34	53,71	76,05	14.854,36	18.295,34	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	240,57	18.295,34
14.3.3	ADPT SENFRA 02678	Próprio	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	M	1.933,80																						



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Original	Quant. 1ª Adit.	Quant. Total	Custo Unit (R\$)		Custo Unit Total (R\$)	Custo Original (R\$)	Custo Total Atual V BD (R\$)	1ª Medição			2ª Medição			3ª Medição			4ª Medição			SALDO					
								M.O.	MAT.				%	Quant	Custo (R\$)	%	Quant	Valor (R\$)	%	Quant	Valor (R\$)	%	Quant	Valor (R\$)	%	Quant	Valor (R\$)			
MADEIRA																														
16.1.1	802300	SINAP	APLICACAO MASSA AQUECIDA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) AF. B/D/2021	m²	480,38	0,00	480,38	9,24	5,59	14,83	7.124,03	7.124,03	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	480,38	7.124,03
16.1.2	802197	SINAP	PINTURA FUNDO NEVADOSE ALUCIDICO BRANCO EM MADEIRA, AF. 01/2021	m²	382,25	0,00	382,25	7,05	10,33	17,38	6.295,90	6.295,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	382,25	6.295,90
16.1.3	802117	SINAP	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DE MÃOS, AF. 01/2021	m²	722,93	0,00	722,93	9,97	5,09	14,96	10.529,15	10.529,15	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	722,93	10.529,15
17.1	00010515	SINAP	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 20X3 CM2	m²	145,80	0,00	145,80	0,00	35,90	35,90	5.234,22	5.234,22	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	145,80	5.234,22
CUSTO TOTAL DA OBRA - (R\$)												1.992.614,28	2.647.311,97	TOTAL S/ BDI	153.339,07	TOTAL S/ BDI	63.138,86	TOTAL S/ BDI	130.055,20	TOTAL S/ BDI	138.849,54	SALDO S/ BDI	1.718.553,18							
BONIFICACAO E DESPESAS - BDI(%)												30,16%	401.732,20	533.726,21	VALOR BDI	30.912,77	VALOR BDI	12.729,36	VALOR BDI	27.993,54	VALOR BDI	27.993,54	VALOR BDI	346.478,57						
ARREDONDAMENTO DO 1º ITA												0,00	-10,84	ARRED. DO 1º ITA	-10,80	DESCONTOS COMP.	0,00	DESCONTOS COMP.	0,00	DESCONTOS COMP.	0,00	DESCONTOS COMP.	0,00	ARRED. DO 1º ITA	0,00					
DESCONTOS COMPLEMENTARES												0,00	-36.543,61	DESCONTOS COMP.	-15.060,00	DESCONTOS COMP.	0,00	DESCONTOS COMP.	0,00	DESCONTOS COMP.	-13.000,00	DESCONTOS COMP.	-1.543,61							
PREÇO TOTAL DA OBRA - (R\$)												2.394.346,48	3.144.483,73	PREÇO/Valor GLOBAL(%)	5,38%	PREÇO/Valor GLOBAL(%)	2,41%	PREÇO/Valor GLOBAL(%)	4,43%	PREÇO/Valor GLOBAL(%)	4,89%	% SALDO	65,56%							
												TOTAL C/ BDI	189.231,00	TOTAL C/ BDI	75.867,72	TOTAL C/ BDI	136.429,20	TOTAL C/ BDI	153.843,08	SALDO C/ BDI	2.061.488,14									

OBSERVAÇÃO:

Alguns itens (função verde) já foram incluídos em medições anteriores, contido os respectivos valores não foram contabilizados no semáforo, após equivoque na adaptação de planilha ao termo aditivo. Tais itens tiveram seus quantitativos zerados em respectivas medições e incluídos nesta medição novamente. Abaixo, são itens estão indicados na ocorrência de cláusulas 4.1.3.4; 4.1.3.5; 4.1.3.6; 4.1.3.7; 4.1.3.8, na última medição e o item 5.2.3 na nona e décima medições.

Devido à alteração do item 14.2.1, devido ao equívoco na fórmula de seu subtotal, foi observado uma diferença de R\$ 0,01 centavos, sendo incluído no BDI para não alterar o valor pago, por ser insignificante e poderia gerar dificuldade futura por ter sido pago tal valor a mais. Abaixo, na décima medição este não incluído um valor de R\$ 3.543,61 para ser descontado, porém foi zerado por não constar no cálculo final de medição. Como já foi descontado um grande valor nesta medição, o restante do saldo do desconto complementar será aplicado na próxima medição.

Na planilha Proposta de contratação foi inserido o BDI no preço unitário de cada item. Porém, na planilha de medição, o BDI é aplicado de forma global ocasionando divergências de arredondamentos no preço final desta planilha em relação ao valor da Proposta. Assim, foi alterado o percentual do BDI para que fosse possível manter o preço total contratado.

Na 9ª medição foi reafirmado o fórmula do subtotal do item 14.2, pois não estava sendo contabilizado total os itens, sendo alterado o quantitativo do item 14.2.1 pela metade para não alterar o valor pago. A outra metade do quantitativo está sendo medida nesta medição (11ª medição).

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente

90




4.1.3.6	9047	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	TOTAL	942,10	M			
Local				INT. HOR.	ALTURA	Descidas	Repetição	MEDIDO	
WC MASTER					1,30	2,00	30,00	78,00	
WC SOCIAL					1,30	3,00	30,00	117,00	
WC SERVIÇO					1,30	1,00	30,00	39,00	
COZINHA				6,50	1,30	6,00	30,00	429,00	
LAVABO					1,30	1,00	30,00	39,00	
LAVANDERIA				2,40	1,30	2,00	30,00	150,00	
CORREDOR					1,30	2,00	30,00	78,00	M
WC ZELADOR					1,30	1,00	1,00	1,30	
COZINHA PILOTIS				3,00	1,30	3,00	1,00	6,90	
WC SF MASC					1,30	1,00	1,00	1,30	
WC SF FEM					1,30	1,00	1,00	1,30	
PIA HALL SF					1,30	1,00	1,00	1,30	
TOTAL								942,10	
SALDO EM CONTRATO								942,10	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES						
		SEM IMAGEM	SEM IMAGEM	MEDIDO POR ÁREA, CONFORME PREVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMÓRIA ACIMA					
4.1.3.7	9043	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	TOTAL	724,30	M			
Local				ALTURA	Comp (m)	Repetição	MEDIDO		
WC MASTER				2,50	2,11	30,00	138,30		
WC SOCIAL				2,50	2,11	30,00	138,30		
WC SERVIÇO				2,50	1,36	30,00	115,80		
COZINHA				1,30	2,47	30,00	113,10		
LAVABO				2,50	1,25	30,00	112,50		
LAVANDERIA				1,30	1,67	30,00	89,10		
WC ZELADOR				2,50	1,30	1,00	3,80		
COZINHA SF				1,30	0,40	1,00	1,70		
WC SF MASC				2,50	1,80	1,00	4,30		
WC SF FEM				2,50	1,80	1,00	4,30		
PIA HALL SF				2,50	0,60	1,00	3,10		
TOTAL							724,30		
SALDO EM CONTRATO								724,30	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES						
		SEM IMAGEM	SEM IMAGEM	MEDIDO POR ÁREA, CONFORME PREVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMÓRIA ACIMA					
4.1.3.8	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	TOTAL	60,50	M			
Local				REPETIÇÃO	COMP. (m)	LARG (m)	MEDIDO		
WC MASTER				2,00	0,00	30,00	60,00	M	
WC SOCIAL				0,50	0,00	1,00	0,50		
TOTAL							60,50		
SALDO EM CONTRATO								60,50	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES						
			SEM IMAGEM	MEDIDO POR ÁREA, CONFORME PREVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMÓRIA ACIMA					





SERVIÇOS DIVERSOS						
5.2.3	ADAPT ORSE 7387	Próprio	Preparo de substrato (superfície de concreto) por fixamento elétrico	TOTAL	829,11	m²
Local			Área de piso	Repetição	MEDIDO	m²
CONTRA PISO WC MASTER			3,22	30,00	96,49	
CONTRA PISO WC SOCIAL			3,41	30,00	102,17	
CONTRA PISO LAVABO			1,64	30,00	49,12	
CONTRA PISO WC SERVIÇO			1,92	30,00	57,73	
CONTRA PISO COZINHA			9,93	30,00	297,97	
CONTRA PISO LAVANDERIA			5,96	30,00	178,81	
CONTRA PISO DESPENSA			1,10	30,00	33,00	
CONTRA PISO WC MASC SF			1,83	1,00	1,83	
CONTRA PISO WC FEM SF			1,74	1,00	1,74	
CONTRA PISO HALL PIA SF			2,37	1,00	2,37	
CONTRA PISO COZINHA SF			5,86	1,00	5,86	
CONTRA PISO WC ZELADOR			2,02	1,00	2,02	
TOTAL					829,11	

FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES
			MEDIDO PELAS ÁREAS, CONFORME MEMÓRIA ACIMA

5.2.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	TOTAL	534,50	m²
Local			Área de piso	Repetição	MEDIDO	m²
CONTRA PISO WC MASTER			3,22		0,00	
CONTRA PISO WC SOCIAL			3,41		0,00	
CONTRA PISO LAVABO			1,64		0,00	
CONTRA PISO WC SERVIÇO			1,92	30,00	57,73	
CONTRA PISO COZINHA			9,93	30,00	297,97	
CONTRA PISO LAVANDERIA			5,96	30,00	178,81	
CONTRA PISO DESPENSA			1,10		0,00	
CONTRA PISO WC MASC SF			1,83		0,00	
CONTRA PISO WC FEM SF			1,74		0,00	
CONTRA PISO HALL PIA SF			2,37		0,00	
CONTRA PISO COZINHA SF			5,86		0,00	
CONTRA PISO WC ZELADOR			2,02		0,00	
TOTAL					534,50	

FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES
	SEM IMAGEM	SEM IMAGEM	MEDIDO PELAS ÁREAS EXECUTADAS DE CONTRAPISO, CONFORME MEMÓRIA ACIMA

CANTEIRO DE OBRAS							
6.1.3	SRO01	Próprio	CONSUMO DE ENERGIA	TOTAL	1.005,00	kWh	
Local			CUSTO	REGISTRADO	QUANTIDADE	REPETIÇÃO	MEDIDO
MEDIÇÃO PRÓPRIA			0,88	264,29	300,33	1,00	300,33
MEDIÇÃO PRÉDIO			0,88	620,11	704,67	1,00	704,67
TOTAL							1005,00

FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES
	SEM IMAGEM		MEDIDO CONFORME FATURA DE ENERGIA FORNECIDO PELA ENEL, SEGUE AO LADO O COMPROVANTE DO PAGAMENTO DA ENERGIA DO CONDOMÍNIO PELA CONTRATADA REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024



6.1.5	SRO02	Próprio	Tarifa de esgoto					TOTAL	17,82	
Local				CUSTO	VLR REGISTRADO	QUANTIDADE	REPETIÇÃO	MEDIDO	17,82	
MEDICÃO PRÓPRIA									17,82	
TOTAL									17,82	
									SALDO EM CONTRATO	188,16

FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES						
				MEDIDO CONFORME A TARIFA MINIMA DE AGUA/ESGOTO FORNECIDO PELA CAGECE.						

6.1.6	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016					TOTAL	1,54	m²
Local				ÁREA	MESES	TOTAIS	FRAÇÃO	REPETIÇÃO	MEDIDO	
MANUTENÇÕES E CONSTRUÇÕES				20,00	1,00	13,00	0,08	1,00	1,54	
TOTAL									1,54	
									SALDO EM CONTRATO	4,82

FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES						
				SEM IMAGEM						

6.1.13	SRO02	Próprio	TARIFA DE ÁGUA					TOTAL	20,18	MES
Local				MÊS ANT	CUSTO	VLR REGISTRADO	QUANTIDADE	REPETIÇÃO	MEDIDO	
MEDICÃO PRÓPRIA									20,18	
TOTAL									20,18	
									SALDO EM CONTRATO	273,32

FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES						
				SEM IMAGEM SEM IMAGEM MEDIDO CONFORME A TARIFA MINIMA DE AGUA/ESGOTO FORNECIDO PELA CAGECE. NO ENTANTO, NÃO TINHA MAIS SALDO DE QUANTITATIVO NO CONTRATO E APOS ADITIVO SERÁ MEDIDO O RESTANTE.						

7	ESTRUTURA							TOTAL	90,00	UN
7.1.5	ADPT SEINFRA C3083	Próprio	EXECUÇÃO DE FUROS EM CONCRETO C/BROCA 1/2" <= D <= 1"					TOTAL	90,00	UN

Local		QUANT. (Unid)	REPETIÇÃO	MEDIDO	
WC MASTER		8,00	15,00	90,00	
WC SERVIÇO		4,00		0,00	
COZINHA LAVANDERIA		4,00		0,00	
ÁTICO CAIXA		8,00		0,00	
CAIXA D'ÁGUA		0,00		0,00	
TOTAL				90,00	
				SALDO EM CONTRATO	104,00

FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES						



7.1.8	SINAPI 83730 (01/2020)	Próprio	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM - SINAPI 83730 (01/2020)					TOTAL	72,90	m²
Local				ÁREA (m²)	REPETIÇÃO	MEDIDO				
PREVISTO EM PB				3,90		0,00				
WC MASTER				3,22	15,00	48,30				
WC SERVIÇO				1,64	15,00	24,00				
PILAR COZINHA				1,92		0,00				
TOTAL				72,90		72,90				
				SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		72,90				

FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES						
				MEDIDO PELAS ÁREAS EXECUTADAS, CONFORME MEMÓRIA ACIMA						



8.2		COLUNAS, BARRILETES E RAMAIS								
8.2.1		HIDRÁULICA								
8.2.1.1		96673	SINAPI	TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015		TOTAL	5,80	M		
Local						QUANT. (Und)	COMPRIMENTO (m)	MEDIDO	M	
PRUMADA DE 75MM						2,00	2,90	5,80		
TOTAL						SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		11,70		
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES						
				SEM IMAGEM		MEDIDO POR METRO LINEAR INSTALADO, CONFORME MEMÓRIA ACIMA				
8.2.1.3		96671	SINAPI	TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015		TOTAL	3,60	M		
Local						QUANT. (Und)	COMPRIMENTO (m)	MEDIDO	M	
PRUMADA DE 50MM						2,00	2,90	5,80		
TOTAL						SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		3,80		
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES						
		SEM IMAGEM		SEM IMAGEM		MEDIDO POR METRO LINEAR INSTALADO, CONFORME MEMÓRIA ACIMA				
8.2.1.7		96669	SINAPI	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015		TOTAL	76,00	M		
Local						COMP. (m)	REPETIÇÃO	MEDIDO	M	
RAMAL APARTAMENTO						18,00	4,00	78,00		
RAMAL PILOTIS						18,00	0,00	0,00		
TOTAL						SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		78,00		
TOTAL						SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		387,00		
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES						
				SEM IMAGEM		MEDIDO POR METRO LINEAR INSTALADO, CONFORME MEMÓRIA ACIMA				






8.2.1.9	96644	SINAPI	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	TOTAL	207,20	M	
Local			COMP. (m)	REPETIÇÃO	MEDIDO		
WC MASTER			9,00	4,00	36,00	M	
WC SOCIAL			9,00	4,00	36,00		
WC SERVIÇO			8,30	4,00	33,20		
LAVABO			3,85	4,00	15,40		
COZINHA			4,40	4,00	17,60		
LAVANDERIA			3,85	4,00	15,40		
RAMAL APARTAMENTO			13,40	4,00	53,80		
WC ZELADOR			8,30		0,00		
COZINHA SF			4,40		0,00		
WC MASC SF			3,85		0,00		
WC FEM SF			3,85		0,00		
HALL BANHEIROS SF			3,85		0,00		
				TOTAL	207,20		
				BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR			747,80
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES				
			SEM IMAGEM		SEM IMAGEM		
			MEDIDO POR METRO LINEAR INSTALADO, CONFORME MEMÓRIA ACIMA				
8.2.1.20	ADPT SINAPI 96715	Próprio	TÊ REDUÇÃO, PPR, DN 75x50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	TOTAL	1,00	UN	
Local			QUANT. (Und)	REPETIÇÃO	MEDIDO		
WC SERVIÇO			1,00	1,00	1,00	UN	
				TOTAL	1,00		
				BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		3,00	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES				
			SEM IMAGEM		SEM IMAGEM		
			MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA				



8.2.1.23	ADPT SINAPI 96666	Próprio	TÊ REDUÇÃO, PPR, DN 32x25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	TOTAL	10,00	UN
Local			QUANT. (Und)	REPETIÇÃO	MEDIDO	
COZINHA			1,00	4,00	4,00	UN
LAVADEIRIA			1,00	4,00	4,00	
LAVABO			1,00	4,00	4,00	
CORREDOR			1,00	4,00	4,00	
			TOTAL		16,00	
			SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		10,00	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
			SEM IMAGEM		MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA	
8.2.1.24	ADPT SINAPI 96642	Próprio	TÊ COM INSERTO METÁLICO, PPR, DN 25x1/2" MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	TOTAL	20,00	UN
Local			QUANT. (Und)	REPETIÇÃO	MEDIDO	
COZINHA			2,00	4,00	8,00	UN
WC SERVIÇO			1,00	4,00	4,00	
LAVABO			1,00	4,00	4,00	
WC SOCIAL			1,00	4,00	4,00	
WC MASTER			1,00	4,00	4,00	
			TOTAL		24,00	
			SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		20,00	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
			SEM IMAGEM		MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA	
8.2.1.30	96637	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	TOTAL	84,00	UN
Local			QUANT. (Und)	REPETIÇÃO	MEDIDO	
COZINHA			3,00	4,00	12,00	UN
LAVANDERIA			4,00	4,00	16,00	
WC SERVIÇO			4,00	4,00	16,00	
LAVABO			2,00	4,00	8,00	
WC SOCIAL			4,00	4,00	16,00	
WC MASTER			4,00	4,00	16,00	
			TOTAL		84,00	
			SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		212,00	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
			SEM IMAGEM		MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA	
8.2.1.31	ADPT SINAPI 96637	Próprio	JOELHO 90 GRAUS COM INSERTO METÁLICO, PPR, DN 25x1/2" MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	TOTAL	120,00	UN
Local			QUANT. (Und)	REPETIÇÃO	MEDIDO	
COZINHA			1,00	10,00	10,00	UN
WC SERVIÇO			3,00	10,00	30,00	
LAVABO			2,00	10,00	20,00	
WC SOCIAL			3,00	10,00	30,00	
WC MASTER			3,00	10,00	30,00	
			TOTAL		120,00	
			SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		180,00	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
SEM IMAGEM			SEM IMAGEM		SEM IMAGEM	



8.2.1.42	96702	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2015	TOTAL	8,00	UN
Local			QUANT. (Und.)	REPETIÇÃO	MEDIDO	
LAVANDERIA			1,00	4,00	4,00	UN
CORREDOR			1,00	4,00	4,00	
					0,00	
					0,00	
				TOTAL	8,00	
				SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	19,00	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
			SEM IMAGEM		SEM IMAGEM	
			MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA			
8.5.4	91176	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	TOTAL	129,60	M
Local			COMP. (m)	REPETIÇÃO	MEDIDO	
RAMAL APTO 35MM			19,00	4,00	76,00	M
RAMAL APTO 25MM			13,40	4,00	53,60	
RAMAL PILOTIS 32MM					0,00	
RAMAL PILOTIS 40MM					0,00	
				TOTAL	129,60	
				SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	172,92	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
			SEM IMAGEM		SEM IMAGEM	
			MEDIDO POR METRO LINEAR DE TUBULAÇÕES INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA			
8.5.6	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	TOTAL	16,00	UN
Local			Vigas			
			Tubo 25mm	Tubo 32mm	Tubo 40mm	REPETIÇÃO
COZINHA				2,00		4,00
LAVANDERIA				1,00		4,00
WC MASTER			1,00			4,00
			Lajes			
Local			Tubo 40mm			REPETIÇÃO
LAVABO			1,00			0,00
WC SERVIÇO			1,00			0,00
WC SOCIAL			1,00			0,00
WC MASTER			1,00			0,00
TOTAL						16,00
				SALDO EM CONTRATO	90,00	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
			SEM IMAGEM		SEM IMAGEM	
			QUANTIDADES DE FUROS MEDIDO IN LOCO, COFORME MEMÓRIA ACIMA			

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
9.1	ELETRODUTOS E CAIXAS EM GERAL			
9.1.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" x 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	372,00
Local				PONTOS (un)
COZINHA/LAVANDERIA				12,00
WC SERVIÇO				1,00
LAVABO				1,00
WC SOCIAL				3,00
WC MASTER				2,00
CAMPAINHA				1,00
WC ZELADOR				1,00
COZINHA PILOTIS				3,00
WC SF MASC				1,00
WC SF FEM				1,00
PIA HALL SF				1,00
SALÃO DE FESTAS				8,00
TOTAL				645,00
BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR				372,00


FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES
		MEDIDO POR UNIDADE APLICADA, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA


9.1.4	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	TOTAL	542,70	M	
Local				HORIZONTAL (m)	VERTICAL (m)	REPETIÇÃO	MEDIDO
COZINHA/LAVANDERIA				8,90	10,40	15,00	289,50
WC SERVIÇO					1,30	15,00	19,50
LAVABO					1,30	15,00	19,50
WC SOCIAL					2,60	15,00	39,00
WC MASTER					1,30	15,00	19,50
CAMPAINHA				1,30	1,70	30,00	90,00
INTERFONE					1,40	30,00	42,00
WC ZELADOR					1,60	1,00	1,60
COZINHA PILOTIS				1,50	4,00	1,00	5,50
WC SF MASC					1,70	1,00	1,70
WC SF FEM					1,70	1,00	1,70
PIA HALL SF					1,70	1,00	1,70
SALÃO DE FESTAS				4,00	7,50	1,00	11,50
TOTAL							542,70
BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR							542,70

FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES
		SEM IMAGEM MEDIDO POR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA




9.1.5	ADPT SEINFRA C1239	Próprio	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	TOTAL	110,70	M	
Local				HORIZONTAL (m)	VERTICAL (m)	REPETIÇÃO	MEDIDO
COZINHA/LAVANDERIA				8,90	10,40		0,00
WC SERVIÇO					1,30		0,00
LAVABO					1,30		0,00
WC SOCIAL					2,60		0,00
WC MASTER					1,30		0,00
CAMPAINHA				0,80	0,70	30,00	45,00
INTERFONE					1,40	30,00	42,00
WC ZELADOR					1,60	1,00	1,60
COZINHA PILOTIS				1,50	4,00	1,00	5,50
WC SF MASC					1,70	1,00	1,70
WC SF FEM					1,70	1,00	1,70
PIA HALL SF					1,70	1,00	1,70
SALÃO DE FESTAS				4,00	7,50	1,00	11,50
TOTAL							110,70
BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR							110,70


FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES
		MEDIDO POR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA

11 PAREDES E PAINÉIS						
11.1 ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS						
11.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	TOTAL	184,91	m²
Local			LARGURA (m)	ALTURA (m)	Repetição	MEDIDO
SHAFT COZINHA/LAVANDERIA			1,80	2,55	15,00	68,85
SHAFT LAVABO			1,15	2,30	15,00	39,68
SHAFT WC SOCIAL			1,05	2,50	15,00	39,38
SHAFT WC MASTER			1,05	2,35	15,00	37,01
				TOTAL	184,91	
				SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		258,61
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
			SEM IMAGEM			
			MEDIDOPOR METRO QUADRADO APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA			

12 IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS						
12.1 REGULARIZAÇÃO						
12.1.1	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014	TOTAL	249,44	m²
Local			ÁREA	REPETIÇÃO	MEDIDO	
CONTRA PISO WC MASTER			3,22		-	
CONTRA PISO WC SOCIAL			3,41		-	
CONTRA PISO LAVABO			1,64		-	
CONTRA PISO WC SERVIÇO			1,92	14,00	26,94	
CONTRA PISO COZINHA			9,93	14,00	139,05	
CONTRA PISO LAVANDERIA			5,96	14,00	83,45	
CONTRA PISO DESPENSA			1,10		-	
CONTRA PISO WC MASC SF			1,83		-	
CONTRA PISO WC FEM SF			1,74		-	
CONTRA PISO HALL PIA SF			2,37		-	
CONTRA PISO COZINHA SF			5,86		-	
CONTRA PISO WC ZELADOR			2,02		-	
CONTRA PISO LAJE COBER.			205,00		-	
CONTRA PISO RESERVATÓRIO			2,02		-	
				14	249,44	
				SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		831,43
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
			MEDIDOPOR POR ÁREA EXECUTADA, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA			






 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.		
	R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE		
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Nº	226
DATA:	01/04/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO	
DIA DA SEMANA: SEGUNDA FEIRA	BOM	INSTÁVEL	ENSOLARADO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia	X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA	DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
	56	244	
01 - EFETIVO			
FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	4		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Auxiliar	4		
TOTAL GERAL			
Total de Presença do Dia	12	Total de Faltas do Dia	0
02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA			
Continuação dos shafts dos banheiros cozinha e despensas			
03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
Lembrando que os shafts foram alterados o material no 1º aditivo de gesso hidrofugante para alvenaria cerâmica para facilitar manutenções futuras			
RESP. FISCALIZAÇÃO: 		RESP. EXECUÇÃO: 	





	G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE		
	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		N° 227
DATA:	02/04/2024		CONDIÇÕES DO TEMPO
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA	BOM	INSTÁVEL	ENSOLARADO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia	X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA	DIAS TRABALHADOS 57	DIAS RESTANTES 243	
01 - EFETIVO			
FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	4		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Auxiliar	4		
TOTAL GERAL			
Total de Presença do Dia	12	Total de Faltas do Dia	0
02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA			
Colocação de argamassa estrutural das lajes das cozinhas e banheiros do primeiro andar e limpeza			
03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
A contratada está executando a recuperação estrutural das lajes de áreas molhadas, seguindo as etapas de corte, limpeza, execução dos furos, estucamento com argamassa e pintura de proteção			
RESP. FISCALIZAÇÃO:		RESP. EXECUÇÃO:	






 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.		
	R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE		
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Nº	228
DATA:	03/04/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO	
DIA DA SEMANA: QUARTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL ENSOLARADO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA	DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
	58	242	
01 - EFETIVO			
FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	4		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Auxiliar	4		
TOTAL GERAL			
Total de Presença do Dia	12	Total de Faltas do Dia	
02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA			
Colocação de argamassa estrutural das lajes das cozinhas e banheiros do segundo andar e limpeza			
03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
A contratada está executando a recuperação estrutural das lajes de áreas molhadas, seguindo as etapas de corte mento, limpeza, execução dos furos, estucamento com argamassa e pintura de proteção			
RESP. FISCALIZAÇÃO:		RESP. EXECUÇÃO:	
			






	G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE			
	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Nº 229	
DATA:	04/04/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA:	QUINTA FEIRA	BOM	INSTÁVEL	ENSOLARADO
CLIENTE:	1º Grupamento de Engenharia	X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		S TRABALHADO	DIAS RESTANTES	
		59	241	
01 - EFETIVO				
FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO	
Engenheiro	1			
Técnico				
Mestre				
Encarregado	1			
Almoxarife	1			
Carpinteiro				
Pedreiro	4			
Bombeiro Hidrául	1			
Eletricista				
Auxiliar	4			
TOTAL GERAL				
Total de Presença:	12	Total de Faltas:	0	
02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA				
Colocação de argamassa estrutural das lajes das cozinhas e banheiros do terceiro andar e limpeza				
03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA				
04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
A contratada está executando a recuperação estrutural das lajes de áreas molhadas, seguindo as etapas de corte, mento, limpeza, execução dos furos, estucamento com argamassa e pintura de proteção				
RESP. FISCALIZAÇÃO:		RESP. EXECUÇÃO:		



 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.		
	R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE		
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Nº	230
DATA:	05/04/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO	
DIA DA SEMANA: SEXTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL ENSOLARADO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN	DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
	60	240	
01 - EFETIVO			
FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	1		
Bombeiro Hidrául	1		início de trabalho Julio
Eletricista			
Auxiliar	5	1	
TOTAL GERAL			
Total de Presença	10	Total de Faltas do Dia	1
02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA			
Colocação de argamassa estrutural das lajes das cozinhas e banheiros do quarto andar e limpeza			
Início da rede PPR			
03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
Enfatizando que a decisão da troca das tubulações de água e esgoto para tubulações ppr seria porque			
é totalmente atóxico, livre de corrosão, proporciona menor perda de carga e tem baixa condutividade térmica			
RESP. FISCALIZAÇÃO:		RESP. EXECUÇÃO:	
			



		G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE		
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Nº 232		
DATA:	09/04/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	0	
		64	236	
01 - EFETIVO				
FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO	
Engenheiro	1			
Técnico				
Mestre				
Encarregado	1			
Almoxarife	1			
Carpinteiro				
Pedreiro	4			
Bombeiro Hidráulico	1			
Eletricista				
Pintor				
Auxiliar	2	2	CICERO ROBERVAL	
TOTAL GERAL				
Total de Presença do Dia	10	Total de Faltas do Dia	2	
02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA				
Continuação da rede PPR e chafites das cozinhas e banheiros com reboco com tela				
03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA				
04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
Enfatizando que a decisão da troca das tubulações de água e esgoto para tubulações ppr seria porque é totalmente atóxico, livre de corrosão, proporciona menor perda de carga e tem baixa condutividade térmica				
RESP. FISCALIZAÇÃO:		RESP. EXECUÇÃO:		
				



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Nº 233

DATA:	10/04/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: QUARTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		x		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	0	
		65	235	

01 - EFETIVO

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	3	1	batista
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	4		
TOTAL GERAL			
Total de Presença do Dia	11	Total de Faltas do Dia	1

02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA

Continuação dos chafites com chapisco e reboco com tela e alinhamento das tubulações PPR
Início das formas e concretagem das lajes dos tubos PPR

03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A concretagem das estruturas das lajes está sendo feito com grout e com argamassa polimerica

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:





G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.

0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Nº 234

DATA:	11/04/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: QUINTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia				x
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	0	
		66	234	

01 - EFETIVO			
FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	3	1	ROCK
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	4	1	ROBERVAL (INICIO DE TRABALHO JOSE)
TOTAL GERAL			
Total de Presença do Dia	11	Total de Faltas do Dia	2




02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA	
Continuação dos chafites com chapisco e reboco com tela e alinhamento das tubulações PPR	
Início das formas e concretagem das lajes dos tubos PPR	

03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA	
Elevador parou de funcionar às 8:00 às 13:00, ocasionando no atraso da obra.	




04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO	
A concretagem das estruturas das lajes está sendo feito com grout e com argamassa polimerica	

RESP. FISCALIZAÇÃO:	RESP. EXECUÇÃO:
---------------------	-----------------



 G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.		0	
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Nº	235
DATA:	12/04/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO	
DIA DA SEMANA: SEXTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA	DIAS TRABALHADOS	0	
	67	233	
01 - EFETIVO			
FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	4		
Bombeiro Hidráulico		1	JULIO
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	5		
TOTAL GERAL			
Total de Presença do Dia	12	Total de Faltas do Dia	1
02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA			
Continuação dos chafites cozinhas e banheiros com chapisco tela e reboco.			
03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
Elevador parou de funcionar às 9:00 às 13:00, ocasionando no atraso da obra.			
04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESP. FISCALIZAÇÃO:		RESP. EXECUÇÃO:	
			



		G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE		
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		N° 236		
DATA:	15/04/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: SEGUNDA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		70	230	
01 - EFETIVO				
FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO	
Engenheiro	1			
Técnico				
Mestre				
Encarregado	1			
Almoxarife	1			
Carpinteiro				
Pedreiro	4			
Bombeiro Hidráulico	1			
Eletricista				
Pintor				
Auxiliar	4	1	roberval	
TOTAL GERAL				
Total de Presença do Dia	12	Total de Faltas do Dia	1	
02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA				
Continuação dos chapisco paredes com tela e reboco dos chafites banheiros e cozinha.				
03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA				
04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
Lembrando que os shafts foram alterados o material no 1º aditivo de gesso hidrofugante para alvenaria cerâmica facilitar manutenções futuras				
RESP. FISCALIZAÇÃO:		RESP. EXECUÇÃO:		
				



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Nº 237

DATA:	16/04/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	0	
		71	229	

01 - EFETIVO

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	4		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	5		
TOTAL GERAL			
Total de Presença do Dia	13	Total de Faltas do Dia	0

02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA

Reboco dos chafites das cozinhas e banheiros

03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

Lembrando que os shafts foram alterados o material no 1º aditivo de gesso hidrofugante para alvenaria cerâmica facilitar manutenções futuras

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:





G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Nº 238

DATA:	17/04/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: QUARTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		x		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	0	
		72	228	

01 - EFETIVO			
FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	4		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	5		Ultimo dia (lucas)
TOTAL GERAL			
Total de Presença do Dia	13	Total de Faltas do Dia	0

02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA			
Alvenaria das cozinhas e banheiros e reboco dos chafites			

03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			

04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
Lembrando que os shafts foram alterados o material no 1º aditivo de gesso hidrofugante para alvenaria cerâmica facilitar manutenções futuras			

RESP. FISCALIZAÇÃO:	RESP. EXECUÇÃO:
---------------------	-----------------



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA N° 239

DATA:	18/04/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: QUINTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	0	
		73	227	

01 - EFETIVO			
FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	4		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	4		
TOTAL GERAL			
Total de Presença do Dia	12	Total de Faltas do Dia	3

02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA			
Reboco dos chafites das cozinhas e banheiros			

03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			

04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			

RESP. FISCALIZAÇÃO:	RESP. EXECUÇÃO:
---------------------	-----------------



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA N° 240

DATA:	19/04/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO	
DIA DA SEMANA: SEXTA FEIRA		INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA	DIAS TRABALHADOS	0	
	74	226	

01 - EFETIVO			
FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	4		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	4		
TOTAL GERAL			
Total de Presença do Dia	12	Total de Faltas do Dia	2




02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA			
FERIADO			

03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			




04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
FERIADO			

RESP. FISCALIZAÇÃO:		RESP. EXECUÇÃO:	
---------------------	--	-----------------	--



 G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE		G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE		
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		N° 241		
DATA:	22/04/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: SEGUNDA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		77	223	
01 - EFETIVO				
FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO	
Engenheiro	1			
Técnico				
Mestre				
Encarregado	1			
Almoxarife	1			
Carpinteiro				
Pedreiro	4			
Bombeiro Hidráulico	1			
Eletricista				
Pintor				
Auxiliar	4			
TOTAL GERAL				
Total de Presença do Dia	12	Total de Faltas do Dia		
02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA				
Reboco dos chafites das cozinhas e banheiros				
03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA				
04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
Lembrando que os shafts foram alterados o material no 1º aditivo de gesso hidrofugante para alvenaria cerâmica facilitar manutenções futuras				
RESP. FISCALIZAÇÃO:		RESP. EXECUÇÃO:		
				



		G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE		
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Nº	242	
DATA:	23/04/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	0	
		78	222	
01 - EFETIVO				
FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO	
Engenheiro	1			
Técnico				
Mestre				
Encarregado	1			
Almoxarife	1			
Carpinteiro				
Pedreiro	4			
Bombeiro Hidráulico	1			
Eletricista				
Pintor				
Auxiliar	4			
TOTAL GERAL				
Total de Presença do Dia	12	Total de Faltas do Dia	1	
02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA				
Alvenaria dos chafites e reboco dos chafites dos banheiros e cozinhas				
03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA				
04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESP. FISCALIZAÇÃO:		RESP. EXECUÇÃO:		
				



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA N° 243

DATA:	24/04/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: QUARTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		x		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	0	
		79	221	

01 - EFETIVO

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	4		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	4		
TOTAL GERAL			
Total de Presença do Dia	12	Total de Faltas do Dia	0

02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA

Alvenaria e reboco dos chafites com tela das cozinhas e banheiros

03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Nº 244

DATA:	25/04/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: QUINTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	0	
		80	220	

01 - EFETIVO

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	4		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	4		
TOTAL GERAL			
Total de Presença do Dia	12	Total de Faltas do Dia	0

02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA

Alvenaria e reboco das cozinhas e banheiros dos chafites com tela

03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA




Elevador parou de funcionar às 8:00 às 13:00, ocasionando no atraso da obra.

04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO




RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:






		G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE		
		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Nº 245
DATA:	26/04/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: SEXTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	0	
		81	219	
01 - EFETIVO				
FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO	
Engenheiro	1			
Técnico				
Mestre				
Encarregado	1			
Almoxarife	1			
Carpinteiro				
Pedreiro	4			
Bombeiro Hidráulico	1			
Eletricista				
Pintor				
Auxiliar	3	1	cicero (Atestado)	
TOTAL GERAL				
Total de Presença do Dia	11	Total de Faltas do Dia	1	
02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA				
Alvenaria e reboco das cozinhas e banheiros dos chafites com tela				
03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA				
04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
Foi comunicado a fiscalização reclamações sobre a limpeza do local e janelas abertas dos apartamentos Informe que durante o horário de trabalho fica autorizado a empresa a abertura das esquadrias para ventilação e de ar. Contudo ao término dos serviços a contratada deverá fechar todas as aberturas que possibilite a entrada de vas, protegendo a integridade dos apartamentos.				
RESP. FISCALIZAÇÃO:		RESP. EXECUÇÃO:		
				



 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.	G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.		
	R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE		
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Nº	246
DATA:	29/04/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO	
DIA DA SEMANA: SEGUNDA FEIRA	BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia	X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA	DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
	84	216	
01 - EFETIVO			
FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	4		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	3	1	cicero(atestado)
TOTAL GERAL			
Total de Presença do Dia	11	Total de Faltas do Dia	1
02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA			
Reboco e alvenaria dos chafites das cozinhas e banheiros			
03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
Lembrando que os shafts foram alterados o material no 1º aditivo de gesso hidrofugante para alvenaria cerâmica facilitar manuntenções futuras			
RESP. FISCALIZAÇÃO:		RESP. EXECUÇÃO:	
			



	G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE		
	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		N° 247
DATA:	30/04/2024	CONDIÇÕES DO TEMPO	
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA	BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia	X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA	DIAS TRABALHADOS 85	DIAS RESTANTES 215	
01 - EFETIVO			
FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	4		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	4		
TOTAL GERAL			
Total de Presença do Dia	12	Total de Faltas do Dia	0
02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA			
Reboco e alvenaria dos chafites dos cozinhas e banheiros			
03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA			
Elevador parou de funcionar às 9:00 às 13:00, ocasionando no atraso da obra.			
04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESP. FISCALIZAÇÃO:		RESP. EXECUÇÃO:	
			



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.145.367/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/10/2007	
NOME EMPRESARIAL G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) G2 MERCANTIL		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R VISCONDE DE JEQUITINHONHA	NÚMERO 3732	COMPLEMENTO LOJA 0002	
CEP 51.130-020	BAIRRO/DISTRITO BOA VIAGEM	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO G2SERVI@GMAIL.COM		TELEFONE (81) 3461-2957/ (81) 8639-1020	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/10/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/04/2023 às 10:45:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220603268/2024

Emissão: 03/06/2024

Validade: 30/06/2024

Chave: 8ZZBC



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 09.145.367/0001-78

Registro: 0000051127

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 280.000,00

Data do Capital: 22/07/2010

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, LOJA 0002, BOA VIAGEM, RECIFE, PE, 51130020

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/09/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE013602

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306194378. Data de vencimento do boleto: 30/06/2024
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

9900047535/2020

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/72

9900047531/2020

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/72

Responsáveis Técnicos

Profissão: [REDACTED]

Registro: [REDACTED]

CP: [REDACTED]

Data Início: 05/05/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 33 DO DECRETO Nº 23.569/33.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: POLIANNE KARINE SOARES SANTANA

Registro: 1815878460

CPF: 051.***.***-44

Data Início: 27/12/2016



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 8ZZBC

Impresso em: 03/06/2024 às 15:13:02 por: adapt, ip: 186.223.152.160



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE



Nº 2220603268/2024

Emissão: 03/06/2024

Validade: 30/06/2024

Chave: 8ZZBC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI N 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 28, EXCETO ALÍNEA 7G? DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO N 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES E AEROPORTOS.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:40:21 do dia 25/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/10/2024.

Código de controle da certidão: **9C7C.9911.8180.7883**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **09.145.367/0001-78**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:41:04 do dia 31/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 5USH310524104104

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000004384787-18

Data de Emissão: 30/04/2024

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 09.145.367/0001-78

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **28/07/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: 2024.000004384097-24

Data de Emissão: 30/04/2024

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/ Razão Social: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA -EPP

Endereço: RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 3732 LOJA 0002, s/n

Bairro: BOA VIAGEM

Município: RECIFE

Inscrição Estadual: 0359105-00

CNPJ: 09.145.367/0001-78

CNAE Principal: 4321-5/00

CEP: 51.130-020

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidão é válida até **28/07/2024**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Executiva de Tributação



Nº da Certidão
141294666

Certidão Negativa Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome

62 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

2. CMC

751.120-5

3. Endereço

RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732 LOJA 0002LOJA 0002
BAIRRO BOA VIAGEM, CEP 51130-020, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

09.145.367/0001-78

5. Atividade Econômica

4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211-10-2 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213-80-0 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221-90-3 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-90-4 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222-70-1 CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA
4292-80-2 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-30-2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO
4330-40-1 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-40-2 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁR EMBUT DE QUALQ MATERIAL
4330-40-3 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-40-4 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4322-30-1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

6. Descrição

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Ressalva

* * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

096.2982.6643

10. Expedida em

Recife, 22 de ABRIL de 2024

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

16 de ABRIL de 2024



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.145.367/0001-78
Certidão nº: 29770610/2024
Expedição: 30/04/2024, às 10:18:44
Validade: 27/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.145.367/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.145.367/0001-78
Razão Social: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL
Endereço: RUA RUA SILVIA FERREIRA 390 SALA 103 664 / PIEDADE / JABOATAO DOS GUARARAPES / PE / 54400-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2024 a 11/06/2024

Certificação Número: 2024051306001496482321

Informação obtida em 31/05/2024 10:50:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP				Recibo de Pagamento de Salário				
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02				Mês: Abril/2024				
09.145.367/0001-78 Recife PE								
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00003	ALEXANDRE VALDENIO DOS SANTOS ENCARREGADO DE OBRA	715210	001		001 GERAL	000	000	
				Admissão: 09/10/2013				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.172,91					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,46					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,28			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				1.269,16			
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				190,37			
00080	DESCONTO INSS				279,56			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			3.173,37		1.739,37			
			Valor Líquido		1.434,00			
Parabéns pelo seu aniversário!								
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		FGTS do mês		Base Cál. IRRF
3.172,91		3.172,91		3.172,91		253,83		1.903,75
								Faixa IRRF
								0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP				Recibo de Pagamento de Salário				
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02				Mês: Abril/2024				
09.145.367/0001-78 Recife PE								
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00003	ALEXANDRE VALDENIO DOS SANTOS ENCARREGADO DE OBRA	715210	001		001 GERAL	000	000	
				Admissão: 09/10/2013				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.172,91					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,46					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,28			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				1.269,16			
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				190,37			
00080	DESCONTO INSS				279,56			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			3.173,37		1.739,37			
			Valor Líquido		1.434,00			
Parabéns pelo seu aniversário!								
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		FGTS do mês		Base Cál. IRRF
3.172,91		3.172,91		3.172,91		253,83		1.903,75
								Faixa IRRF
								0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2024

Código 00028	Nome do Funcionário [REDACTED]	CBO 715210	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
AJUDANTE DE PEDREIRO		Admissão: 02/01/2020						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.546,60		
00020	SALARIO FAMILIA	1	62,04		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,53		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,73	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			618,64	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			92,79	
00080	DESCONTO INSS			118,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.609,17	830,17	
			Valor Líquido	779,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.546,60	1.546,60	1.546,60	123,72	927,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2024

Código 00028	Nome do Funcionário [REDACTED]	CBO 715210	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
AJUDANTE DE PEDREIRO		Admissão: 02/01/2020						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.546,60		
00020	SALARIO FAMILIA	1	62,04		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,53		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,73	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			618,64	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			92,79	
00080	DESCONTO INSS			118,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.609,17	830,17	
			Valor Líquido	779,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.546,60	1.546,60	1.546,60	123,72	927,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Abril/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.481,00		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,11		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,74	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			592,40	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			88,86	
00080	DESCONTO INSS			112,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.481,11	794,11	
			Valor Líquido	687,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.481,00	1.481,00	1.481,00	118,48	888,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Abril/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.481,00		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,11		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,74	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			592,40	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			88,86	
00080	DESCONTO INSS			112,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.481,11	794,11	
			Valor Líquido	687,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.481,00	1.481,00	1.481,00	118,48	888,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Abril/2024

Código 00065	Nome do Funcionário OPERADOR DE GUINDASTE	CBO 782110	Emp. 001	Local	Deplo. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
				Admissão: 22/05/2023				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.481,00		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,29		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			1,16	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			592,40	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			88,62	
00080	DESCONTO INSS			112,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.481,29	794,29	
			Valor Líquido	687,00	
Parabéns pelo seu aniversário!					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.481,00	1.481,00	1.481,00	118,48	888,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Abril/2024

Código 00065	Nome do Funcionário OPERADOR DE GUINDASTE	CBO 782110	Emp. 001	Local	Deplo. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
				Admissão: 22/05/2023				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.481,00		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,29		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			1,16	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			592,40	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			88,62	
00080	DESCONTO INSS			112,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.481,29	794,29	
			Valor Líquido	687,00	
Parabéns pelo seu aniversário!					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.481,00	1.481,00	1.481,00	118,48	888,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Abril/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.546,60		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,78		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,97	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			618,64	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			92,76	
00080	DESCONTO INSS			118,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.547,38	830,38	
			Valor Líquido	717,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.546,60	1.546,60	1.546,60	123,72	927,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Abril/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.546,60		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,78		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,97	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			618,64	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			92,76	
00080	DESCONTO INSS			118,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.547,38	830,38	
			Valor Líquido	717,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.546,60	1.546,60	1.546,60	123,72	927,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00017	[REDACTED]	715210	001		001 GERAL	000	000	
AJUDANTE DE PEDREIRO		Admissão: 01/07/2019						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.546,60					
00020	SALARIO FAMILIA	1	62,04					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,97					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				1,20			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				618,64			
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				92,76			
00080	DESCONTO INSS				118,01			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.609,61		830,61			
			Valor Líquido		779,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.546,60	1.546,60	1.546,60	123,72	927,96	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00017	[REDACTED]	715210	001		001 GERAL	000	000	
AJUDANTE DE PEDREIRO		Admissão: 01/07/2019						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.546,60					
00020	SALARIO FAMILIA	1	62,04					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,97					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				1,20			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				618,64			
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				92,76			
00080	DESCONTO INSS				118,01			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.609,61		830,61			
			Valor Líquido		779,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.546,60	1.546,60	1.546,60	123,72	927,96	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.995,00		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,52		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,45	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			798,00	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			119,70	
00080	DESCONTO INSS			158,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.995,52	1.076,52	
			Valor Líquido	919,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	1.995,00	1.995,00	159,60	1.197,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.995,00		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,52		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,45	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			798,00	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			119,70	
00080	DESCONTO INSS			158,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.995,52	1.076,52	
			Valor Líquido	919,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	1.995,00	1.995,00	159,60	1.197,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2024

Código 00079 Nome do Funcionário PEDREIRO CBO 715210 Emp. 001 Local Admissão: 01/04/2024 Depto. 001 GERAL Setor 000 Seção 000 Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.995,00		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,07		
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			119,70	
00080	DESCONTO INSS			158,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.995,07	278,07	
Seja bem vindo(a)!			Valor Líquido	1.717,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	1.995,00	1.995,00	159,60	1.995,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2024

Código 00079 Nome do Funcionário PEDREIRO CBO 715210 Emp. 001 Local Admissão: 01/04/2024 Depto. 001 GERAL Setor 000 Seção 000 Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.995,00		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,07		
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			119,70	
00080	DESCONTO INSS			158,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.995,07	278,07	
Seja bem vindo(a)!			Valor Líquido	1.717,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	1.995,00	1.995,00	159,60	1.995,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP		Recibo de Pagamento de Salário						
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02		Mês: Abril/2024						
09.145.367/0001-78 Recife PE								
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00082	[REDACTED]	717020	001		001	000	000	
SERVENTE DE OBRAS		Admissão: 10/04/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	21/30	977,90					
00020	SALARIO FAMILIA	2	86,85					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,59					
00080	DESCONTO INSS				73,34			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.065,34		73,34			
Seja bem vindo(a)!			Valor Líquido		992,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.397,00	977,90	977,90	78,23	977,90	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP		Recibo de Pagamento de Salário						
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02		Mês: Abril/2024						
09.145.367/0001-78 Recife PE								
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00082	[REDACTED]	717020	001		001	000	000	
SERVENTE DE OBRAS		Admissão: 10/04/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	21/30	977,90					
00020	SALARIO FAMILIA	2	86,85					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,59					
00080	DESCONTO INSS				73,34			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.065,34		73,34			
Seja bem vindo(a)!			Valor Líquido		992,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.397,00	977,90	977,90	78,23	977,90	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Abril/2024

Código 00009	Nome do Funcionário [REDACTED]	CBO 715210	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
PEDREIRO		Admissão: 01/05/2018						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.054,80		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,15		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			1,00	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			821,92	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			123,28	
00080	DESCONTO INSS			163,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.054,95	1.109,95	
Parabéns pelo seu aniversário!			Valor Líquido	945,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.054,80	2.054,80	2.054,80	164,38	1.232,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Abril/2024

Código 00009	Nome do Funcionário [REDACTED]	CBO 715210	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
PEDREIRO		Admissão: 01/05/2018						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.054,80		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,15		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			1,00	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			821,92	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			123,28	
00080	DESCONTO INSS			163,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.054,95	1.109,95	
Parabéns pelo seu aniversário!			Valor Líquido	945,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.054,80	2.054,80	2.054,80	164,38	1.232,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.054,80		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,41		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,26	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			821,92	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			123,28	
00080	DESCONTO INSS			163,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.055,21	1.109,21	
			Valor Líquido	946,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.054,80	2.054,80	2.054,80	164,38	1.232,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.054,80		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,41		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,26	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			821,92	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			123,28	
00080	DESCONTO INSS			163,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.055,21	1.109,21	
			Valor Líquido	946,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.054,80	2.054,80	2.054,80	164,38	1.232,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP **Recibo de Pagamento de Salário**
 Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02 **Mês: Abril/2024**
 09.145.367/0001-78 Recife PE

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00002	[REDACTED]	715210	001		001	000	000	
AJUDANTE DE PEDREIRO		Admissão: 01/03/2013			GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.546,60					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,48					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,43			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				618,64			
00080	DESCONTO INSS				118,01			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.547,08		737,08			
			Valor Líquido		810,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.546,60		1.546,60	1.546,60	123,72	927,96	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP **Recibo de Pagamento de Salário**
 Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02 **Mês: Abril/2024**
 09.145.367/0001-78 Recife PE

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00002	[REDACTED]	715210	001		001	000	000	
AJUDANTE DE PEDREIRO		Admissão: 01/03/2013			GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.546,60					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,48					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,43			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				618,64			
00080	DESCONTO INSS				118,01			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.547,08		737,08			
			Valor Líquido		810,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.546,60		1.546,60	1.546,60	123,72	927,96	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Abril/2024

Código 00051	Nome do Funcionário PEDREIRO	CBO 715210	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 16/09/2021						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.054,80		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,70		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,55	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			821,92	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			123,28	
00080	DESCONTO INSS			163,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.055,50	1.109,50	
Parabéns pelo seu aniversário!			Valor Líquido	946,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.054,80	2.054,80	2.054,80	164,38	1.232,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Abril/2024

Código 00051	Nome do Funcionário PEDREIRO	CBO 715210	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 16/09/2021						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.054,80		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,70		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,55	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			821,92	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			123,28	
00080	DESCONTO INSS			163,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.055,50	1.109,50	
Parabéns pelo seu aniversário!			Valor Líquido	946,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.054,80	2.054,80	2.054,80	164,38	1.232,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP **Recibo de Pagamento de Salário**
 Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02 Mês: Abril/2024
 09.145.367/0001-78 Recife PE

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00074	[REDACTED]	715210	001		001	000	000	
Admissão: 21/08/2023								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.995,00					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,81					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,74			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				798,00			
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				119,70			
00080	DESCONTO INSS				158,37			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.995,81		1.076,81			
			Valor Líquido		919,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.995,00		1.995,00	1.995,00	159,60	1.197,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP **Recibo de Pagamento de Salário**
 Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02 Mês: Abril/2024
 09.145.367/0001-78 Recife PE

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00074	[REDACTED]	715210	001		001	000	000	
Admissão: 21/08/2023								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.995,00					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,81					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,74			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				798,00			
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				119,70			
00080	DESCONTO INSS				158,37			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.995,81		1.076,81			
			Valor Líquido		919,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.995,00		1.995,00	1.995,00	159,60	1.197,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP		Recibo de Pagamento de Salário						
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02		Mês: Abril/2024						
09.145.367/0001-78 Recife PE								
Código 00083	Nome do Funcionário [REDACTED]	CBO 724110	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/04/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.995,00					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,07					
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				119,70			
00080	DESCONTO INSS				158,37			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.995,07		278,07			
Seja bem vindo(a)!			Valor Líquido		1.717,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.995,00	1.995,00	1.995,00	159,60	1.995,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP		Recibo de Pagamento de Salário						
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02		Mês: Abril/2024						
09.145.367/0001-78 Recife PE								
Código 00083	Nome do Funcionário [REDACTED]	CBO 724110	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/04/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.995,00					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,07					
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				119,70			
00080	DESCONTO INSS				158,37			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.995,07		278,07			
Seja bem vindo(a)!			Valor Líquido		1.717,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.995,00	1.995,00	1.995,00	159,60	1.995,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Abril/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.054,88		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,55		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,81	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			821,95	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			123,92	
00080	DESCONTO INSS			163,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.055,43	1.110,43	
			Valor Líquido	945,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.054,88	2.054,88	2.054,88	164,39	1.232,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Abril/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.054,88		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,55		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,81	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			821,95	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			123,92	
00080	DESCONTO INSS			163,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.055,43	1.110,43	
			Valor Líquido	945,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.054,88	2.054,88	2.054,88	164,39	1.232,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP				Recibo de Pagamento de Salário				
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02				Mês: Abril/2024				
09.145.367/0001-78 Recife PE								
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00069	[REDACTED]	717020	001		001	000	000	
		Admissão: 16/06/2023			GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.397,00					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,88					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,58			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				600,71			
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				83,82			
00080	DESCONTO INSS				104,77			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.397,88		789,88			
			Valor Líquido		608,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.397,00		1.397,00	1.397,00	111,76	796,29	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP				Recibo de Pagamento de Salário				
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02				Mês: Abril/2024				
09.145.367/0001-78 Recife PE								
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00069	[REDACTED]	717020	001		001	000	000	
		Admissão: 16/06/2023			GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.397,00					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,88					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,58			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				600,71			
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				83,82			
00080	DESCONTO INSS				104,77			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.397,88		789,88			
			Valor Líquido		608,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.397,00		1.397,00	1.397,00	111,76	796,29	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2024

Código 00080 Nome do Funcionário ██████████
CBO 717020 Emp. 001 Local Depto. 001 Setor 000 Seção 000 Fl.
SERVENTE DE OBRAS Admissão: 01/04/2024 GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.397,00		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,59		
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			83,82	
00080	DESCONTO INSS			104,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.397,59	188,59	
Seja bem vindo(a)!			Valor Líquido	1.209,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.397,00	1.397,00	1.397,00	111,76	1.397,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2024

Código 00080 Nome do Funcionário ██████████
CBO 717020 Emp. 001 Local Depto. 001 Setor 000 Seção 000 Fl.
SERVENTE DE OBRAS Admissão: 01/04/2024 GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.397,00		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,59		
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			83,82	
00080	DESCONTO INSS			104,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.397,59	188,59	
Seja bem vindo(a)!			Valor Líquido	1.209,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.397,00	1.397,00	1.397,00	111,76	1.397,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Abril/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00025	CREDITO COMPLEMENTO SALARIO		0,68		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			0,68	0,68	
			Valor Líquido	0,00	
Parabéns pelo seu aniversário!					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Abril/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00025	CREDITO COMPLEMENTO SALARIO		0,68		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			0,68	0,68	
			Valor Líquido	0,00	
Parabéns pelo seu aniversário!					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2024

Código 00075 Nome do Funcionário [REDACTED]
CBO 414105 Emp. 001 Local Depto. 001 Setor 000 Seção 000 Fl.
AUXILIAR DE ALMOXARIFE Admissão: 11/09/2023 GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.481,00		
00020	SALARIO FAMILIA	1	62,04		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,14		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,81	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			592,40	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			88,86	
00080	DESCONTO INSS			112,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.543,18	794,18	
			Valor Líquido	749,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.481,00	1.481,00	1.481,00	118,48	888,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2024

Código 00075 Nome do Funcionário [REDACTED]
CBO 414105 Emp. 001 Local Depto. 001 Setor 000 Seção 000 Fl.
AUXILIAR DE ALMOXARIFE Admissão: 11/09/2023 GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.481,00		
00020	SALARIO FAMILIA	1	62,04		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,14		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,81	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			592,40	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			88,86	
00080	DESCONTO INSS			112,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.543,18	794,18	
			Valor Líquido	749,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.481,00	1.481,00	1.481,00	118,48	888,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP				Recibo de Pagamento de Salário				
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02				Mês: Abril/2024				
09.145.367/0001-78 Recife PE								
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00006	[REDACTED]	715210	001		001	000	000	
AJUDANTE DE PEDREIRO		Admissão: 01/08/2017						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.546,60					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,34					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,46			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				618,64			
00032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO				257,18			
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				87,65			
00080	DESCONTO INSS				118,01			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.546,94		1.081,94			
			Valor Líquido		465,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.546,60	1.546,60	1.546,60	123,72	927,96	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP				Recibo de Pagamento de Salário				
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02				Mês: Abril/2024				
09.145.367/0001-78 Recife PE								
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00006	[REDACTED]	715210	001		001	000	000	
AJUDANTE DE PEDREIRO		Admissão: 01/08/2017						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.546,60					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,34					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,46			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				618,64			
00032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO				257,18			
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				87,65			
00080	DESCONTO INSS				118,01			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.546,94		1.081,94			
			Valor Líquido		465,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.546,60	1.546,60	1.546,60	123,72	927,96	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Retiradas
Mês: Abril/2024

Código 00001	Nome POLIANNE KARINE SOARES SANTANA SOCIO GERENTE	CBO 123105	Emp. 001	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
Admissão: 24/10/2007		Inscrição no INSS:						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
99159	PRO-LABORE SEM FGTS		1.500,00		
00080	DESCONTO INSS			165,00	
			Total de Vencimentos 1.500,00	Total de Descontos 165,00	
			Valor Líquido	1.335,00	
Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00		0,00	0,00	1.500,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO DIRETOR

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Rua Visconde de Jequitinhonha 3732 - LJ 02
09.145.367/0001-78 Recife PE

Recibo de Retiradas
Mês: Abril/2024

Código 00001	Nome POLIANNE KARINE SOARES SANTANA SOCIO GERENTE	CBO 123105	Emp. 001	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
Admissão: 24/10/2007		Inscrição no INSS:						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
99159	PRO-LABORE SEM FGTS		1.500,00		
00080	DESCONTO INSS			165,00	
			Total de Vencimentos 1.500,00	Total de Descontos 165,00	
			Valor Líquido	1.335,00	
Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00		0,00	0,00	1.500,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO DIRETOR

DATA




DECLARAÇÃO

A empresa **G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTA - EPP**, inscrita no CNPJ n. **09.145.367/0001-78**, declara para os devidos que na folha de pagamento constam os nomes dos trabalhadores atualizados direta e indiretamente na execução dos serviços do contrato 01-2023 (**EXECUÇÃO DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA, EM FORTALEZA / CE**)

Personel.

G2 Construção e Manutenção Industrial LTDA





Emissão de comprovantes - 3o nível



G3352616369431041
26/04/2024 16:43:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.44
1245901245 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: G2 CONSTRUCAO MANUTENCAO
AGENCIA: 1245-9 CONTA: 44.116-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240419191534642639294
CNPJ DO PAGADOR: 9.145.367/0001-78
VALOR: 2.499,95
DATA: 19/04/2024 - 16:15:41
COD PRODUTO: a9a8570cf99b45f89a77878215fed0e6
DEVEDOR: CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/****-78

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2024 - 16:15:42

DOCUMENTO: 041904
AUTENTICACAO SISBB: 8.79C.EDE.5BC.92E.A3E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J4505227 POLIANNE KARINE SOARES SANTANA.



GFD - Guia do FGTS Digital



CPF/CNPJ do Empregador 09.145.367	Nome/Razão Social do Empregador G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124050808025996-6	Tag 09145367 04/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 2.871,55
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	21	2.871,55	0,00	0,00	0,00	2.871,55
Total Geral:		2.871,55	0,00	0,00	0,00	2.871,55

Data de geração da Guia: 08/05/2024 às 15:06:23 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b1ee80d54f0e47bebf9b319f4cecb127520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63045782

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b1ee80d54f0e47bebf9b319f4cecb127



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.145.367 Nome Empregador: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050808025996-6 Emitida por: 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E

Qtd. Trabalhadores: 21 Origem: Gestão de Guias
Data Emissão: 08/05/2024 15:06:23 (Brasília)



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 09.145.367/0001-78		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024		ALEXANDRE VALDENIO DOS SANTOS	3	619.721.504-72	101	20/05/2024	Mensal	3.172,91	253,83	0,00	0,00	0,00	253,83	
04/2024		ANDRE ALVES BARBOSA	28	108.310.114-59	101	20/05/2024	Mensal	1.546,60	123,72	0,00	0,00	0,00	123,72	
04/2024		ANTÔNIO VANDERLEI LIMA SANICO	63	360.176.633-72	101	20/05/2024	Mensal	1.481,00	118,48	0,00	0,00	0,00	118,48	
04/2024		CÍCERO DO NASCIMENTO	65	043.639.933-40	101	20/05/2024	Mensal	1.481,00	118,48	0,00	0,00	0,00	118,48	
04/2024		DANIEL DELMIRO SILVA	14	641.820.704-10	105	20/05/2024	Mensal	1.546,60	123,72	0,00	0,00	0,00	123,72	
04/2024		DAVI CÍCERO DOS SANTOS SILVA	17	111.284.144-06	101	20/05/2024	Mensal	1.546,60	123,72	0,00	0,00	0,00	123,72	
04/2024		FABIO ROCK DA SILVA FERREIRA	76	619.328.283-11	101	20/05/2024	Mensal	1.995,00	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60	
04/2024		FRANCISCO ALAILTON BRITO DE ARAUJO	79	525.251.393-72	101	20/05/2024	Mensal	1.995,00	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60	
04/2024		FRANCISCO JOSE CARNEIRO BORGES	82	420.055.313-91	101	20/05/2024	Mensal	977,90	78,23	0,00	0,00	0,00	78,23	
04/2024		GILSON ROBERTO CHAVES	9	432.296.974-72	101	20/05/2024	Mensal	2.054,80	164,38	0,00	0,00	0,00	164,38	
04/2024		HELIO FERREIRA DORNELAS	47	497.962.084-15	101	20/05/2024	Mensal	2.054,80	164,38	0,00	0,00	0,00	164,38	
04/2024		ISRAEL VICENTE DA SILVA EUZEBIO	2	116.772.854-86	101	20/05/2024	Mensal	1.546,60	123,72	0,00	0,00	0,00	123,72	
04/2024		JAILSON CESARIO DA SILVA	51	742.919.714-00	105	20/05/2024	Mensal	2.054,80	164,38	0,00	0,00	0,00	164,38	
04/2024		JOÃO BATISTA DE SOUZA	74	755.655.793-68	101	20/05/2024	Mensal	1.995,00	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60	
04/2024		JULIO RODRIGUES BRANDÃO	83	203.601.263-91	101	20/05/2024	Mensal	1.995,00	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60	
04/2024		MARCELO SANTOS DE FREITAS	42	867.383.564-04	101	20/05/2024	Mensal	2.054,88	164,39	0,00	0,00	0,00	164,39	
04/2024		MARIA GABRIELA DA SILVA VILA NOVA	77	098.870.614-84	101	20/05/2024	Mensal	575,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	
04/2024		ROBERVAL DA SILVA VENTURA	69	635.435.833-87	101	20/05/2024	Mensal	1.397,00	111,76	0,00	0,00	0,00	111,76	
04/2024		THAWAN DA COSTA ARAUJO	80	617.443.753-13	101	20/05/2024	Mensal	1.397,00	111,76	0,00	0,00	0,00	111,76	
04/2024		THOMAZ DA COSTA ARAUJO	75	611.294.863-03	101	20/05/2024	Mensal	1.481,00	118,48	0,00	0,00	0,00	118,48	
04/2024		UBIRACI ZEFERINO PEREIRA FILHO	6	032.129.384-39	101	20/05/2024	Mensal	1.546,60	123,72	0,00	0,00	0,00	123,72	
							Total do Tomador	Sem Tomador	35.895,09	2.871,55	0,00	0,00	0,00	2.871,55
							Total do Estabelecimento	09.145.367/0001-78	35.895,09	2.871,55	0,00	0,00	0,00	2.871,55
								Total da Guia	35.895,09	2.871,55	0,00	0,00	0,00	2.871,55

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.145.367 Nome Empregador: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050808025996-6 Emitida por: 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E

Qtd. Trabalhadores: 21 Origem: Gestão de Guias
 Data Emissão: 08/05/2024 15:06:23 (Brasília)



Relação de Categorias

Estabelecimento: 09.145.367/0001-78

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	19	32.293,69	2.583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,45
04/2024	105	2	3.601,40	288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,10
Total da Guia			35.895,09	2.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,55

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.501/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscriito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador ocioso/exercente em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo ocasional/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Registrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.350/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.145.367 **Nome Empregador:** G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 21 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050808025996-6 **Emitida por:** 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E **Data Emissão:** 08/05/2024 15:06:23 (Brasília)



Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	09.145.367/0001-78	21	35.895,09	2.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,55
		Total da Guia	35.895,09	2.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,55



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.145.367 **Nome Empregador:** G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 21 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050808025996-6 **Emitida por:** 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E **Data Emissão:** 08/05/2024 15:06:23 (Brasília)



Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 09.145.367/0001-78

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	21	35.520,09	2.841,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,55
04/2024	12 - FGTS 13º salário	1	375,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	Total da Guia		35.895,09	2.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,55



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.145.367 **Nome Empregador:** G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050808025996-6 **Emitida por:** 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E

Qtd. Trabalhadores: 21 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 08/05/2024 15:06:23 (Brasília)



Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	21	35.895,09	2.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,55
	Total da Guia	35.895,09	2.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,55



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	CNPJ	09.145.367/0001-78
Período apuração	04/2024	Número do Recibo	50000229713079
Data/Hora da Transmissão	09/05/2024 20:02:43	Identificação da Apuração de Débitos	25766743719 / eSocial 73444839 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	VISCONDE DE JEQUITINHONHA	Número	3732
Complemento	LOJA 0002	Bairro/Distrito	BOA VIAGEM
Município	RECIFE	UF	PE
CEP	51130020	Telefone	8134612957
Correio Eletrônico	G2SERVI@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	[REDACTED]		
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	2.888,52		
Deduções	Salário Família: 308,13 Retenção Lei 9711/98: 2.580,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	165,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 165,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	26,17		
Saldo a Pagar	26,17		



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 04/2024

Nome/Razão Social	G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ/CPF	09.145.367/0001-78
CNO	
Número da Declaração	320240520242615303903
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000229713079
Data da Transmissão	09/05/2024
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	09.145.367/0001-78
Nome	G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
Período de apuração	04/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	25766743719 / eSocial 73444839 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.053,52	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 26,17	R\$ 26,17
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.079,69	R\$ 26,17

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	[REDACTED]
CPF	[REDACTED]
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	09/05/2024 20:02:43
Nº do recibo de entrega	0000050000229713079
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	09.145.367/0001-78



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	CNPJ	09.145.367/0001-78
Período de Apuração	04/2024	Número do Recibo	0000050000229713079
Data/Hora da Transmissão	09/05/2024 20:02:43	Identificação da Apuração de Débitos	25766743719 / eSocial 73444839 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	308,13	308,13	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	3.084,55	2.745,39	339,16



DECLARAÇÃO PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

A empresa G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, com sede na AV. VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732- LJ: 02 - BOA VIAGEM – Recife -PE- CEP.: 51130-020 DECLARA, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos: a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Recife, 10/07/2023

PKSousa



Engenheira Civil/ SÓCIA
CREA RNP : 1815878460

