



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

21ª MEDIÇÃO

Contratada Razão Social/ CNPJ		Endereço completo -- Dados de contato	
G2 CONSTRUTORA EIRELLI CNPJ 09.145.367/0001-78		RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 3732, LOJA 002, BOA VIAGEM/RECIFE	
Modalidade	Nº/Ano	NUP	
TOMADA DE PREÇO	005/2022		
Objeto		OM Beneficiária -- Endereço -- Localidade -- UF	
Reforma das Instalações Hidrossanitárias do Ed. Villagran Cabrita		COMANDO DA 10ª REGIÃO MILITAR- FOTALEZA/CE	
Contrato nº / Ano / Data	Execução (330 dias) Conforme Ordem de Serviço nº 13/2020	Vigência (510 dias)	
001/2023	16Jan23 a 13Dez24	16Jan23 a 21Mar25	
Aditivo nº / Ano / Data	Prazo / Valor	Aditivo nº / Ano / Data	Prazo / Valor
-	-	-	-

2. DADOS DO PAGAMENTO

a) VALOR CONTRATADO: R\$	3.144.483,73	IM: IM07OM488	
b) NOTA DE EMPENHO	2022NE004085/ 2023NE000736/ 2024NE000046 /167176	DAIA	29/12/2022 e 29/03/2023 18/04/2024
c) VALOR ADITIVO: R\$	-		
d) VALOR EMPENHADO: R\$	3.144.483,73		
e) NOTA FISCAL Nº 386	DATA DA EMISSÃO:	05/12/2024	
f) VALOR: R\$	124.122,70		

3. DADOS BANCÁRIOS

BANCO: [REDACTED]	AGÊNCIA: [REDACTED]	C/CNo: [REDACTED]
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 124.122,70	ACUMULADO: R\$ 1.733.842,14	SALDO: R\$ 1.411.640,59

Aprovado - SOM/Cmdo 1º Gpt E

[REDACTED]
Chefe da Seção de Obras do 1º Grupamento de Engenharia

Autorizo o pagamento:

11 de dezembro de 2024

[REDACTED]
Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.145.367 Nome Empregador: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS:

17 Origem: Gestão de Guias

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.472,96

Número da Guia: 0124110837212124-7 Data Emissão: 08/11/2024 10:34:38 (Brasília) Emitida por: 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 09.145.367/0001-78

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ALEXANDRE VALDENIO DOS SANTOS	3	619.721.504-72	101	19/11/2024	Mensal	3.331,55	266,52	0,00	0,00	0,00	266,52
10/2024		ANDRE ALVES BARBOSA	28	108.310.114-59	101	19/11/2024	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
10/2024		ANTÔNIO VANDERLEI LIMA SANICO	63	360.176.633-72	101	19/11/2024	Mensal	1.489,10	119,12	0,00	0,00	0,00	119,12
10/2024		DANIEL DELMIRO SILVA	14	641.620.704-10	101	19/11/2024	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
10/2024		DAVI CICERO DOS SANTOS SILVA	17	111.284.144-06	101	19/11/2024	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
10/2024		FABIO ROCK DA SILVA FERREIRA	76	619.328.283-11	101	19/11/2024	Mensal	2.095,00	167,60	0,00	0,00	0,00	167,60
10/2024		GILSON ROBERTO CHAVES	9	432.296.974-72	101	19/11/2024	Mensal	2.152,20	172,17	0,00	0,00	0,00	172,17
10/2024		GLEYCIANE MARIA DE OLIVEIRA	87	078.407.454-23	101	19/11/2024	Mensal	373,34	29,86	0,00	0,00	0,00	29,86
10/2024		HELIO FERREIRA DORNELAS	47	497.962.084-15	101	19/11/2024	Mensal	2.152,20	172,17	0,00	0,00	0,00	172,17
10/2024		ISRAEL VICENTE DA SILVA EUZEBIO	2	116.772.854-86	101	19/11/2024	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
10/2024		JAILSON CESARIO DA SILVA	51	742.919.714-00	101	19/11/2024	Mensal	2.152,20	172,17	0,00	0,00	0,00	172,17
10/2024		JULIO RODRIGUES BRANDÃO	83	203.601.263-91	101	19/11/2024	Mensal	1.999,78	159,98	0,00	0,00	0,00	159,98
10/2024		MARCELO SANTOS DE FREITAS	42	867.383.564-04	101	19/11/2024	Mensal	2.152,20	172,17	0,00	0,00	0,00	172,17
10/2024		ROBERVAL DA SILVA VENTURA	69	835.435.833-87	101	19/11/2024	Mensal	1.363,10	109,04	0,00	0,00	0,00	109,04
10/2024		THAYANE TALITA MARQUES FERREIRA	54	092.427.704-18	101	19/11/2024	Mensal	1.875,90	150,07	0,00	0,00	0,00	150,07
10/2024		THOMAZ DA COSTA ARAUJO	75	811.294.863-03	101	19/11/2024	Mensal	1.658,74	132,69	0,00	0,00	0,00	132,69
10/2024		UBIRACI ZEFERINO PEREIRA FILHO	6	032.129.384-39	101	19/11/2024	Sem Tomador	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
Total do Tomador								30.913,31	2.472,96	0,00	0,00	0,00	2.472,96
Total do Estabelecimento 09.145.367/0001-78								30.913,31	2.472,96	0,00	0,00	0,00	2.472,96
Total FGTS								30.913,31	2.472,96	0,00	0,00	0,00	2.472,96

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.145.367 **Nome Empregador:** G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parceiros:

0.00

Total da Guia (FGTS):

2,472.96

Número da Guia: 0124110837212124-7

Data Emissão:

08/11/2024 10:34:38 (Brasília)

5) Emitida por: 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 09.145.367/0001-78

[illegible]

Descrição das categorias

- [illegible]





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.145.367 **Nome Empregador:** G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.472,96
Número da Guia: 0124110837212124-7 **Data Emissão:** 08/11/2024 10:34:38 (Brasília) **Emitida por:** 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E



Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	09.145.367/0001-78	17	30.913,31	2.472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,96
		Total FGTS	30.913,31	2.472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.145.367 Nome Empregador: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 17 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.472,96
Número da Guia: 0124110837212124-7 Data Emissão: 08/11/2024 10:34:38 (Brasília) Emitida por: 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E



Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 09.145.367/0001-78

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	17	30.646,64	2.451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,63
10/2024	12 - FGTS 13º salário	1	266,67	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33
	Total FGTS		30.913,31	2.472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.145.367 **Nome Empregador:** G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.472,96
Número da Guia: 0124110837212124-7 **Data Emissão:** 08/11/2024 10:34:38 (Brasília) **Emitida por:** 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E



Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Aproximado	Qtd. Trabalhadores	Base Recuperação Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	17	30.913,31	2.472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,96
	Total FGTS	30.913,31	2.472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,96

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários -DCTFWeb



CNPJ/CPF	09.145.367/0001-78
Nome	G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
Período de apuração	10/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	28809152600 / eSocial 90228439 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.864,44	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 38,07	R\$ 38,07
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.902,51	R\$ 38,07

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	[REDACTED]
CPF	[REDACTED]
Telefone	[REDACTED]

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/11/2024 09:47:42
Nº do recibo de entrega	0000050000278880492
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	09.145.367/0001-78



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA -DCTFWeb

Nome do Contribuinte	G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	CNPJ	09.145.367/0001-78
Período apuração	10/2024	Número do Recibo	50000278880492
Data/Hora da Transmissão	08/11/2024 09:47:42	Identificação da Apuração de Débitos	28809152600 / eSocial 90228439 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0-Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	VISCONDE DE JEQUITINHONHA	Número	3732
Complemento	LOJA 0002	Bairro/Distrito	BOAVIAGEM
Município	RECIFE	UF	PE
CEP	51130020	Telefone	8134612957
Correio Eletrônico	G2SERVI@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	POLIANNE KARINE SOARES SANTANA	CPF	05160252444
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.699,44		
Deduções	Salário Família: 310,20 Retenção Lei 9711/98: 2.389,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- 11%
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	165,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 165,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF -RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	38,07		
Saldo a Pagar	38,07		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS- DCTFWeb

Nome do Contribuinte	G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	CNPJ	09.145.367/0001-78
Período de Apuração	10/2024	Número do Recibo	0000050000278880492
Data/Hora da Transmissão	08/11/2024 09:47:42	Identificação da Apuração de Débitos	28809152600 / eSocial 90228439 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	310,20	310,20	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	22.101,61	2.554,24	19.547,37



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS -DCTFWeb

Nome do Contribuinte	G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	CNPJ	09.145.367/0001-78
Período de Apuração	10/2024	Número do Recibo	0000050000278880492
Data/Hora da Transmissão	08/11/2024 09:47:42	Identificação da Apuração de Débitos	28809152600 / eSocial 90228439 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2024	2.699,44	2.699,44	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS -11%	10/2024	165,00	165,00	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF -RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	10/2024	38,07	0,00	38,07

1º GPT E

DESTACAMENTO DO SERVIÇO REGIONAL DE OBRAS DA 10ª REGIÃO MILITAR (1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA)

TERMO DE CONTRATO Nº 01/2023 - 1º GPT E (1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA)

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA

CONTRATADA: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.

RM: 10ºRM

CONTRATADA: 09.145.367/0001-78

OM BENEFICIADA: 1º GPT E

DATA DA MEDIÇÃO: 03/12/2024

LOCAL: FORTALEZA-CE

21ª Medição

BDI: 20,16%

ÁREA:



PLANILHA DE MEDIÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA (OPUS:201110000045 e 201910000045)

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total	Custo Unit [R\$]		Custo Unit. Total [R\$]	Custo Original [R\$]	Custo Total Atual s/ BDI[R\$]	21ª Medição			SALDO		
						M.O.	MAT.				%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
1			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.874,11	17.595,59	0,00%	0,00	0,00	0,89%		156,84
1.1			ESTUDOS E PROJETOS						18.874,11	17.595,59	0,00%	0,00	0,00	0,89%		156,84
1.1.1	C4584	SEINFRA	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	UT	500,00	30,96	0,00	30,96	15.480,00	15.480,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	000250	SBC	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA FORMATO A0	UN	50,00	0,00	14,84	14,84	742,00	742,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.3	016744	SBC	PROGRAMA GERENC PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE 5.000 M2	m²	0,00	0,40	0,00	0,40	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.4	016690	SBC	ATESTADO PCMAT (NR18)	UN	1,00	0,00	1.060,01	1.060,01	1.060,01	1.060,01	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.5	CREA CE - 1	Próprio	ART DE VALOR ATÉ R\$ 8.000,00	UN	4,00	0,00	78,42	78,42	392,10	313,68	0,00%	0,00	0,00	50,00%	2,00	156,84
2			SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS						142.885,46	232.042,66	0,00%	0,00	9.752,56	50,24%		116.585,40
2.1			PESSOAL						142.885,46	232.042,66	0,00%	0,00	9.752,56	50,24%		116.585,40
2.1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.144,00	112,54	2,89	115,43	81.262,72	132.051,92	4,21%	48,13	5.555,64	50,33%	575,80	66.464,59
2.1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.288,00	21,35	2,41	23,76	33.454,08	54.362,88	4,21%	96,26	2.287,13	50,24%	1.149,56	27.313,54
2.1.3	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.288,00	18,16	1,68	19,84	27.934,72	45.393,92	4,21%	96,26	1.909,79	50,24%	1.149,56	22.807,27
2.1.4	CREA CE - 2	Próprio	ART DE VALOR ACIMA DE R\$ 15.000,00	UN	1,00	233,94	0,00	233,94	233,94	233,94	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						0,00	5.572,80	0,00%	0,00	0,00	100,00%		5.572,80
3.1			COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT)						0,00	5.572,80	0,00%	0,00	0,00	100,00%		5.572,80
3.1.1	C1083	SEINFRA	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"	UT	180,00	30,96	0,00	30,96	0,00	5.572,80	0,00%	0,00	0,00	100,00%	180,00	5.572,80
4			SERVIÇOS PRELIMINARES						98.413,51	117.962,31	0,00%	0,00	0,00	0,00%		1,78
4.1			DEMOLIÇÕES E RETRADAS						98.413,51	117.962,31	0,00%	0,00	0,00	0,00%		1,78
4.1.1			PAREDES E REVESTIMENTOS								0,00%	0,00	0,00	0,00%		0,00
4.1.1.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	3.800,66	4,21	0,00	4,21	3.072,03	16.000,77	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.1.2	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	336,95	1,37	0,00	1,37	436,00	461,62	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.1.3	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	4.015,43	10,59	0,00	10,59	41.681,18	42.523,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.1.4	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	2.713,17	2,78	0,00	2,78	5.710,23	7.542,61	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.1.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	51,62	46,97	0,00	46,97	1.887,72	2.424,59	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.1.6	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	0,00	2,17	0,00	2,17	45,57	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.1.7	ADAPT SEINFRA C1049	Próprio	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	5,39	272,71	0,00	272,71	0,00	1.469,90	0,00%	0,00	0,00	0,09%	0,06	1,36
4.1.1.8	ADAPT SEINFRA C1066	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M³	174,76	27,26	0,00	27,26	0,00	4.763,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,09
4.1.2			EQUIPAMENTOS E SEMELHANTES								0,00%	0,00	0,00	0,00%		0,00
4.1.2.1	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	339,00	7,52	0,00	7,52	2.481,60	2.549,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.2	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	277,00	10,30	0,00	10,30	2.472,00	2.853,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.3	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	497,00	1,27	0,00	1,27	609,60	631,19	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.4	ADPT SEINFRA C4632	Próprio	REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO	m²	0,00	62,26	61,34	123,60	8.083,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	319,20	7,79	0,00	7,79	1.423,23	2.486,56	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.6	022101	SBC	RETIRADA BOX CHUVEIRO	UN	60,00	68,49	0,00	68,49	4.109,40	4.109,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.7	ADPT ORSE 3261	Próprio	Remoção e reassentamento de tanque de louça, incluso VALVULA INOXIDAVEL LONGA PARA TANQUE 2.1/2"x1.1/4" e SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	un	0,00	124,62	87,58	212,20	6.366,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.8	ADPT ORSE 8387	Próprio	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m²	85,68	21,49	0,00	21,49	407,88	1.841,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.9	ADPT SBC 023751	Próprio	RETIRADA E RECOLCACAO DE ARMARIO EMBUTIDO DE MADEIRA	m²	0,00	254,15	0,00	254,15	16.621,41	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.10	022314	SBC	RETIRADA ESQUADRIA E CAIXILHOS DE MADEIRA	m²	13,44	43,78	0,00	43,78	551,62	58,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.11	ADAPT CPOS 0408100	Próprio	RETIRADA ARMARIOS EM MADEIRA OU METAL	m²	84,38	67,89	0,00	67,89	0,00	5.728,55	0,00%	0,00	0,00	0,01%	0,00	0,33
4.1.3			INSTALAÇÕES								0,00%	0,00	0,00	0,00%		0,00
4.1.3.1	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	557,00	0,56	0,00	0,56	285,60	311,92	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.3.2	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	714,00	1,08	0,00	1,08	324,00	771,12	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.3.3	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	4.620,00	0,41	0,00	0,41	1.845,00	1.894,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.3.4	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023	M	8.644,00	0,35	0,00	0,35	0,00	3.025,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Ministério da Defesa - Exercício 2016 Fin nº 3745 ✓ Rubrica Cm nº 10.000.000																
Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total	Custo Unit (R\$)		Custo Unit. Total (R\$)	Custo Original (R\$)	Custo Total Atual s/ BDI(R\$)	21ª Medição			SALDO		
						M.O.	MAT.				%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
4.1.3.5	ADAPT AGETOP (VIL 020166	Próprio	RETIRADA ELETRODUTOS	M	731,90	0,79	0,00	0,79	0,00	578,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.3.6	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORE S OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	942,10	6,11	0,00	6,11	0,00	5.756,23	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.3.7	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	724,30	12,25	0,00	12,25	0,00	8.872,67	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.3.8	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF. 05/2015	M	60,50	13,19	0,00	13,19	0,00	797,99	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5			SERVIÇOS DIVERSOS						28.954,64	91.520,65	0,00%	0,00	0,00	11,33%		10.428,07
5.1			CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE						18.550,20	21.050,83	0,00%	0,00	0,00	0,00%		0,00
5.1.1	071810	SBC	CACAMBA DE AÇO PARA LIXO/ENTULHO 5,0m3/LOCAÇÃO 3 DIAS IDA E VOLTA	UN	116,00	0,00	309,17	309,17	18.550,20	35.863,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.1.2	ADAP CEINFRA C2535	Próprio	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	m³	464,21	75,80	0,00	75,80	0,00	35.187,11	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.2			LIMPEZA E APERMEIAS FINAIS						10.404,44	20.469,82	0,00%	0,00	0,00	50,84%		10.428,07
5.2.1	99802	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF. 04/2019	m²	4.794,68	0,44	0,00	0,44	2.109,65	2.109,65	0,00%	0,00	0,00	100,00%	4.794,68	2.109,65
5.2.2	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019	m²	4.794,68	1,73	0,00	1,73	8.294,79	8.294,79	0,00%	0,00	0,00	100,00%	4.794,68	8.294,79
5.2.3	ADAPT ORSE 7387	Próprio	Preparo de substrato (superfície de concreto) por lixamento elétrico	m²	829,11	9,31	1,12	10,43	0,00	8.647,61	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.2.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	m²	829,11	1,65	0,06	1,71	0,00	1.417,77	0,00%	0,00	0,00	1,67%	13,82	23,63
6			CANTEIRO DE OBRAS						89.744,12	112.297,19	0,00%			75,91%		26.845,34
6.1			DIVERSOS						89.744,12	112.297,19	0,00%			75,91%		26.845,34
6.1.1	ADPT SEINFRA C1937	Próprio	PLACAS PADRÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m²	2,98	35,72	106,32	142,04	423,27	423,27	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.2	101505	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN SOA (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) AF. 07/2010- PS	UN	1,00	93,56	1.616,15	1.709,71	1.709,71	1.709,71	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.3	SRO01	Próprio	CONSUMO DE ENERGIA	kWh	10.400,00	0,00	0,88	0,88	5.632,00	9.152,00	1,53%	366,75	322,74	31,60%	3.285,00	2.891,48
6.1.4	ADPT SEINFRA C2851	Próprio	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	334,80	696,66	1.031,46	1.031,46	1.031,46	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.5	SRO02	Próprio	Tarifa de esgoto	m³	390,00	0,00	9,41	9,41	2.258,40	3.669,90	4,93%	39,34	181,08	8,04%	31,34	294,93
6.1.6	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	m²	20,00	0,00	887,05	887,05	17.741,00	17.741,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.7	15.10.030	CPOS	locação de duto coletor de entulho	mmês	0,00	0,00	73,60	73,60	13.248,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.8	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	CHP	616,00	0,00	20,86	20,86	12.849,76	12.849,76	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.9	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	CHI	616,00	19,66	0,31	19,97	12.301,52	12.301,52	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.10	ADPT SEINFRA C4125	Próprio	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m³	500,00	4,03	2,02	6,05	3.025,00	3.025,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.11	ADPT SBC 023100	Próprio	PROTECOES-PROTECAO DE PISO CONTRA IMPACTOS E MANCHAS -SALVA PISO OU EQUIVALENTE	m²	1.276,68	5,89	10,38	16,27	19.524,00	20.771,58	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.12	ADAPT SINAPI 73847/004	Próprio	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELET/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	13,00	0,00	1.879,24	1.879,24	0,00	24.430,12	0,00%	0,00	0,00	92,31%	12,00	22.550,88
6.1.13	SRO02	Próprio	TARIFA DE ÁGUA	MES	487,50	0,00	10,65	10,65	0,00	5.191,87	4,47%	21,79	732,07	21,34%	104,04	1.108,05
7			ESTRUTURA						11.703,41	106.312,84	0,00%		0,00	0,22%		734,64
7.1			RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO FUNDO DO RIO, SUPERIOR DE ÁGUA						1.167,03	72.716,36	0,00%		0,00	0,32%		234,64
7.1.1	ADPT SEINFRA C1271	Próprio	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	m²	45,30	1,78	4,45	6,23	282,21	282,21	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.1.2	ADPT SEINFRA C0929	Próprio	CORTE EM CONCRETO DETERIORADO	m²	149,70	35,72	0,00	35,72	139,30	5.347,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.1.3	ADPT SEINFRA C0094	Próprio	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	m²	149,70	35,72	0,00	35,72	139,30	5.347,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.1.4	ADPT SEINFRA C3095	Próprio	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	m²	149,70	7,14	0,00	7,14	27,84	1.068,85	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.1.5	ADPT SEINFRA C3083	Próprio	EXECUÇÃO DE FUROS EM CONCRETO C/BROCA 1/2" <= Ø <=1"	UN	440,00	6,25	9,04	15,29	91,74	6.727,60	0,00%	0,00	0,00	3,18%	14,00	214,06
7.1.6	ADPT SEINFRA C2900	Próprio	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	m²	149,70	13,26	8,18	21,44	83,61	3.209,56	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.1.7	ADPT SEINFRA C0216	Próprio	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	59,10	3,15	11,35	14,70	279,30	868,77	0,00%	0,00	0,00	2,37%	1,40	20,58



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total	Custo Unit. [R\$]		Custo Unit. Total [R\$]	Custo Original [R\$]	Custo Total Atual s/ BDI[R\$]	21ªMedição			SALDO		
						M.D.	MAT.				%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
7.1.8	SINAPI 83730 (01/2020)	Próprio	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM - SINAPI 83730 (01/2020)	m²	207,30	14,08	225,65	239,73	934,94	49.696,02	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.1.9	ADPT ORSE 4924	Próprio	Estucamento com argamassa polimérica	m²	3,00	8,41	54,52	62,93	188,79	188,79	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.2			FECHAMENTOS						9.036,38	93.596,48	0,00%		0,00	0,00%		0,00
7.2.1	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	50,00	13,81	23,71	37,52	1.876,00	1.876,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.2.2	ADPT SEINFRA C0811	Próprio	CONCRETO GROUT C/ATÉ 30% DE PEDRISCO EM PESO, LANÇAMENTO E CURA	m³	8,86	466,86	3.113,33	3.580,19	7.160,38	31.720,48	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						606.147,86	799.758,80	0,00%		9.320,17	51,95%		415.436,49
8.1			APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS						202.756,20	231.986,53	0,00%		0,00	100,00%		231.986,53
8.1.1	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	123,00	41,89	521,70	563,59	67.630,80	69.321,57	0,00%	0,00	0,00	100,00%	123,00	69.321,57
8.1.2	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	60,00	13,08	68,96	82,04	4.922,40	4.922,40	0,00%	0,00	0,00	100,00%	60,00	4.922,40
8.1.3	ADPT SEINFRA C0797	Próprio	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	31,00	5,92	11,96	17,88	536,40	554,28	0,00%	0,00	0,00	100,00%	31,00	554,28
8.1.4	ADPT ORSE 9502	Próprio	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	un	92,00	11,84	218,45	230,29	20.726,10	21.186,68	0,00%	0,00	0,00	100,00%	92,00	21.186,68
8.1.5	ADPT SEINFRA C1151	Próprio	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	31,00	21,30	93,90	115,20	3.456,00	3.571,20	0,00%	0,00	0,00	100,00%	31,00	3.571,20
8.1.6	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	62,00	0,00	187,64	187,64	11.258,40	11.633,68	0,00%	0,00	0,00	100,00%	62,00	11.633,68
8.1.7	ADPT SEINFRA C4770	Próprio	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SEMI-ENCAIXE, DECA L733 OU EQUIVALENTE, DIMENSÕES 36,5x33cm, S/ TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS	UN	30,00	63,90	722,72	786,62	23.598,60	23.598,60	0,00%	0,00	0,00	100,00%	30,00	23.598,60
8.1.8	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31,00	0,00	213,75	213,75	6.412,50	6.626,25	0,00%	0,00	0,00	100,00%	31,00	6.626,25
8.1.9	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	61,00	0,00	221,38	221,38	13.282,80	13.504,18	0,00%	0,00	0,00	100,00%	61,00	13.504,18
8.1.10	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	61,00	3,40	91,70	95,10	5.706,00	5.801,10	0,00%	0,00	0,00	100,00%	61,00	5.801,10
8.1.11	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	91,00	2,81	103,49	106,30	9.567,00	9.673,30	0,00%	0,00	0,00	100,00%	91,00	9.673,30
8.1.12	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	4,46	68,97	73,43	2.202,90	2.202,90	0,00%	0,00	0,00	100,00%	30,00	2.202,90
8.1.13	ADPT ORSE 3709	Próprio	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	92,00	16,96	122,78	139,74	12.576,60	12.856,08	0,00%	0,00	0,00	100,00%	92,00	12.856,08
8.1.14	SRO10C002 E	Próprio	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar - ADAP ORSE 7611	un	31,00	7,26	55,93	63,19	1.895,70	1.958,89	0,00%	0,00	0,00	100,00%	31,00	1.958,89
8.1.15	ADPT ORSE 9495	Próprio	Cabide em aço inox, linha Slim, ref. 2060.C.SLM, Deca ou similar	un	152,00	16,96	109,60	126,56	18.984,00	19.237,12	0,00%	0,00	0,00	100,00%	152,00	19.237,12
8.1.16	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	50,36	794,25	844,61	0,00	25.338,30	0,00%	0,00	0,00	100,00%	30,00	25.338,30
8.2			COLUNAS, BARRILETES E RAMAIS						260.658,94	333.223,93	0,00%		0,00	18,91%		63.085,61
8.2.1			HIDRÁULICA								0,00%			0,00%		
8.2.1.1	96673	SINAPI	TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	43,00	0,00	86,87	86,87	3.735,41	3.735,41	0,00%	0,00	0,00	12,33%	5,30	460,41
8.2.1.2	96672	SINAPI	TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	88,45	0,00	54,77	54,77	4.844,40	4.844,40	0,00%	0,00	0,00	18,03%	15,95	873,58
8.2.1.3	96671	SINAPI	TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	21,00	0,00	38,73	38,73	449,26	813,33	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.4	91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	78,12	0,00	41,47	41,47	3.239,63	3.239,63	0,00%	0,00	0,00	100,00%	78,12	3.239,63
8.2.1.5	96670	SINAPI	TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	189,42	6,01	23,77	29,78	5.640,92	5.640,92	0,00%	0,00	0,00	87,33%	165,42	4.926,20
8.2.1.6	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	211,68	0,00	32,80	32,80	6.943,10	6.943,10	0,00%	0,00	0,00	97,17%	205,68	6.746,30
8.2.1.7	96669	SINAPI	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	387,00	4,98	15,60	20,58	648,27	7.964,46	0,00%	0,00	0,00	46,25%	179,00	3.683,82
8.2.1.8	ADPT SEINFRA C2626	Próprio	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	373,80	19,16	14,09	33,25	4.105,71	12.428,85	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.9	96644	SINAPI	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	747,80	7,27	12,48	19,75	9.322,00	14.769,05	0,00%	0,00	0,00	27,49%	205,55	4.059,61



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total	Custo Unit (R\$)		Custo Unit Total (R\$)	Custo Original (R\$)	Custo Total atual s/ BDI (R\$)	21ª Medição			SALDO		
						M.O.	MAT.				%	Quant	Valor (R\$)	%	Quant	Valor (R\$)
8.2.1.10	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	921,36	0,00	40,29	40,29	37.121,59	37.121,59	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.11	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	25,00	2,34	57,87	60,21	1.505,25	1.505,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.12	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	1,77	18,65	130,42	521,68	21,68	0,00%	0,00	0,00	25,00%	1,00	130,42
8.2.1.13	ADPT SINAPI 89631	Próprio	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85x75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	1,77	108,59	210,36	440,72	440,72	0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	440,72
8.2.1.14	89632	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	10,14	2,53	102,67	616,02	616,02	0,00%	0,00	0,00	100,00%	6,00	616,02
8.2.1.15	96762	SINAPI	TE, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	9,00	23,55	74,39	97,94	881,46	881,46	0,00%	0,00	0,00	100,00%	9,00	881,46
8.2.1.16	96761	SINAPI	TE, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	3,00	14,26	35,62	49,88	149,64	149,64	0,00%	0,00	0,00	100,00%	3,00	149,64
8.2.1.17	96713	SINAPI	TE NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	18,00	17,54	10,39	37,93	682,74	682,74	0,00%	0,00	0,00	77,78%	14,00	531,02
8.2.1.18	96712	SINAPI	TE NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	6,00	14,45	15,23	29,68	178,08	178,08	0,00%	0,00	0,00	100,00%	6,00	178,08
8.2.1.19	96642	SINAPI	TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	120,00	14,77	4,28	19,05	2.285,00	2.285,00	0,00%	0,00	0,00	35,83%	43,00	19,15
8.2.1.20	ADPT SINAPI 96715	Próprio	TE REDUÇÃO, PPR, DN 75x50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	4,00	25,24	72,78	98,02	392,08	392,08	0,00%	0,00	0,00	50,00%	2,00	196,04
8.2.1.21	ADPT SINAPI 96714	Próprio	TE REDUÇÃO, PPR, DN 63x50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	7,00	11,54	11,34	52,88	370,16	370,16	0,00%	0,00	0,00	14,29%	1,00	52,88
8.2.1.22	ADPT SINAPI 96712	Próprio	TE REDUÇÃO, PPR, DN 40x32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	32,00	14,45	18,46	32,91	1.053,12	1.053,12	0,00%	0,00	0,00	93,75%	30,00	987,30
8.2.1.23	ADPT SINAPI 96666	Próprio	TE REDUÇÃO, PPR, DN 32x25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	10,00	7,41	9,96	17,37	173,70	173,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.24	ADPT SINAPI 96642	Próprio	TE COM INSERTO METÁLICO, PPR, DN 25x1/2" MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	10,00	14,77	10,59	25,36	507,20	507,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.25	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	12,00	8,81	126,70	135,51	1.626,12	1.626,12	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.26	96694	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	11,00	18,92	73,35	92,27	1.014,97	1.014,97	0,00%	0,00	0,00	72,73%	8,00	738,16
8.2.1.27	96692	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	8,00	16,15	19,10	45,25	362,00	362,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,00	362,00
8.2.1.28	96690	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	4,00	13,15	19,41	32,56	130,24	130,24	0,00%	0,00	0,00	50,00%	2,00	65,12
8.2.1.29	96688	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	94,00	10,83	9,43	20,26	1.904,44	1.904,44	0,00%	0,00	0,00	95,74%	90,00	1.823,40
8.2.1.30	96637	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	212,00	11,08	3,33	14,41	3.054,92	3.054,92	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.31	ADPT SINAPI 96637	Próprio	JOELHO 90 GRAUS COM INSERTO METÁLICO, PPR, DN 25x1/2" MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	180,00	11,08	7,07	18,15	3.267,00	3.267,00	0,00%	0,00	0,00	27,78%	50,00	907,50
8.2.1.32	96689	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	20,00	10,83	8,79	19,62	392,40	392,40	0,00%	0,00	0,00	100,00%	20,00	392,40
8.2.1.33	96707	SINAPI	LULA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	5,00	12,61	16,74	59,35	296,75	296,75	0,00%	0,00	0,00	40,00%	2,00	118,70
8.2.1.34	96706	SINAPI	LULA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	20,00	10,76	19,92	10,68	613,60	613,60	0,00%	0,00	0,00	30,00%	6,00	184,08
8.2.1.35	96742	SINAPI	LULA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	7,14	13,30	20,44	20,44	20,44	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.36	96703	SINAPI	LULA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	64,00	7,22	8,89	16,11	1.031,04	1.031,04	0,00%	0,00	0,00	100,00%	64,00	1.031,04
8.2.1.37	ADAP SINAPI (96704) 4	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 75 X 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	1,00	2,75	42,06	44,81	44,81	44,81	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.38	ADAP SINAPI (96704) 11	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 63 X 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	2,00	2,75	28,39	31,14	62,28	62,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.39	ADAP SINAPI 96704	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 50 X 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	13,00	2,75	11,61	14,36	186,68	186,68	0,00%	0,00	0,00	100,00%	13,00	186,68
8.2.1.40	ADAP SINAPI (96704) 5	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	10,00	2,75	8,59	11,34	113,40	113,40	0,00%	0,00	0,00	90,00%	9,00	102,06



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total.	Custo Unit [R\$]		Custo Unit. Total [R\$]	Custo Original [R\$]	Custo Total Atual s/ BDI[R\$]	21ª Medição			SALDO		
						M.O.	MAT.				%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
8.2.1.41	96704	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	10,00	6,06	10,81	16,87	168,70	168,70	0,00%	0,00	0,00	100,00%	10,00	168,70
8.2.1.42	96702	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	10,00	5,45	3,82	9,27	92,70	92,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.43	ADPT SINAPI (96660) 1	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 75 X 2 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	3,61	312,06	315,67	3.156,70	3.156,70	0,00%	0,00	0,00	100,00%	10,00	3.156,70
8.2.1.44	ADPT SINAPI (96660) 2	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 63 X 2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	18,00	3,61	144,02	147,63	2.657,34	2.657,34	0,00%	0,00	0,00	100,00%	18,00	2.657,34
8.2.1.45	ADPT SINAPI (96660) 1	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 50 X 1 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	3,61	107,65	111,26	890,08	890,08	0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,00	890,08
8.2.1.46	ADPT SINAPI 96660	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 40 X 1 1/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	106,00	3,61	86,51	90,12	9.552,72	9.552,72	0,00%	0,00	0,00	100,00%	106,00	9.552,72
8.2.1.47	ADPT SINAPI 96640	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 3/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	158,00	5,24	16,63	21,87	3.455,46	3.455,46	0,00%	0,00	0,00	0,63%	1,00	21,87
8.2.1.48	ADPT SINAPI 96641	Próprio	CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 3/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	30,00	5,24	10,43	15,67	470,10	470,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2			ESGOTO, SABÃO E GORDURA								0,00%					
8.2.2.1	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	780,00	0,00	64,42	64,42	43.524,72	50.247,60	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.2	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	394,48	0,00	67,81	67,81	26.749,68	26.749,68	0,00%	0,00	0,00	20,49%	80,82	5.480,40
8.2.2.3	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	372,00	0,00	85,71	85,71	31.330,43	31.884,12	0,00%	0,00	0,00	4,88%	18,15	1.555,63
8.2.2.4	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	496,00	0,00	55,25	55,25	27.160,90	27.404,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.5	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	155,00	18,01	47,35	65,36	7.843,20	10.130,80	0,00%	0,00	0,00	20,65%	32,00	2.091,52
8.2.2.6	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	124,00	7,03	12,35	19,38	2.403,12	2.403,12	0,00%	0,00	0,00	51,61%	64,00	1.240,32
8.2.2.7	054248	SBC	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm	UN	14,00	44,89	46,10	90,99	1.273,86	1.273,86	0,00%	0,00	0,00	100,00%	14,00	1.273,86
8.2.2.8	ADAPT SBC 053487	SINAPI	TUBO PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 150x200mm	UN	186,00	37,63	18,48	56,11	0,00	10.435,46	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.9	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	123,00	9,49	35,86	45,35	0,00	5.578,05	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.10	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	26,00	5,63	38,55	44,18	0,00	1.148,68	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.11	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	154,00	9,49	20,61	30,10	0,00	4.635,40	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.12	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	124,00	12,66	41,17	53,83	0,00	6.674,92	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.13	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	62,00	1,99	18,98	20,97	0,00	1.300,14	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.14	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	186,00	10,17	33,83	44,00	0,00	8.184,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.15	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	15,91	84,47	100,38	0,00	401,52	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.16	89825	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	155,00	1,99	17,03	19,02	0,00	2.948,10	0,00%	0,00	0,00	3,87%	6,00	114,12
8.3			REGISTROS E VÁLVULAS						54.966,40	59.274,78	0,00%		0,00	91,11%		54.004,83
8.3.1	ADPT SINAPI (95253)	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	14,46	739,35	753,81	1.507,62	1.507,62	0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	1.507,62
8.3.2	ADPT SINAPI 95253	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	14,46	490,25	504,71	1.514,13	1.514,13	0,00%	0,00	0,00	100,00%	3,00	1.514,13
8.3.3	95253	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2	UN	9,00	14,46	172,37	186,83	1.681,47	1.681,47	0,00%	0,00	0,00	100,00%	9,00	1.681,47
8.3.4	95252	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2	UN	8,00	11,21	111,81	123,02	984,16	984,16	0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,00	984,16
8.3.5	95251	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4	UN	53,00	8,60	92,81	101,41	5.374,73	5.374,73	0,00%	0,00	0,00	100,00%	53,00	5.374,73
8.3.6	ADPT ORSE (9500) 2	Próprio	Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Deca ou similar	un	184,00	28,58	90,38	118,96	21.888,64	21.888,64	0,00%	0,00	0,00	83,70%	154,00	18.319,84

Ministério da Defesa - Exército Fl nº 32474 Assessoria																
Item	Rubrica Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total	Custo Unit [R\$]		Custo Unit. Total [R\$]	Custo Original [R\$]	Custo Total Atual s/ BDI[R\$]	21ª Medição			SALDO		
						M.O.	MAT.				%	Quant	Valor[R\$]	%	Quant	Valor[R\$]
8.3.7	ADPT ORSE (9500) 3	Próprio	Registro pressão c/canopla (romada, 3/4", linha Link, Deca ou similar	un	90,00	28,58	84,83	113,41	10.206,90	10.206,90	0,00%	0,00	0,00	83,33%	75,00	8.505,75
8.3.8	101917	SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D= 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	35,90	95,65	131,55	263,10	263,10	0,00%	0	0,00	100,00%	2,00	263,10
8.3.9	ADPT CPOS 47.05.460	Próprio	Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade rosçada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 2"	UN	2,00	85,20	5.105,46	5.190,66	10.381,32	10.381,32	0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	10.381,32
8.3.10	ADPT CPOS 47.20.330	Próprio	Filtro "Y" corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 2"	UN	2,00	53,25	291,86	345,11	690,22	690,22	0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	690,22
8.3.11	99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2019	UN	1,00	19,36	454,75	474,11	474,11	474,11	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	474,11
8.3.12	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (M 1), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	m²	31,00	23,00	115,98	138,98	0,00	4.308,38	0,00%	0,00	0,00	100,00%	31,00	4.308,38
8.4			ELEMENTOS DE GRANITO						21.088,36	65.436,57	0,00%		9.320,17	85,76%		56.116,39
8.4.1	ADPT SINAPI 98685	Próprio	ESPELHO EM GRANITO COLORIDO, ALTURA 10 CM. AF. 06/2018	M	189,10	9,76	28,31	38,07	5.596,29	7.199,03	0,00%	0,00	0,00	100,00%	189,10	7.199,03
8.4.2	ADPT SEINFRA C4069	Próprio	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2,0cm (COLOCADO)	m²	75,96	64,79	300,43	365,22	10.080,07	27.742,11	0,00%	0,00	0,00	100,00%	75,96	27.742,11
8.4.3	ADPT SEINFRA C1944	Próprio	POLIMENTO EM GRANITO E MÁRMORE	m²	0,00	44,23	10,77	55,00	5.412,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.4.4	ADAPT SEINFRA C4756	Próprio	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	m²	67,73	26,31	423,94	450,25	0,00	30.495,43	30,56%	20,70	9.320,17	69,44%	47,03	21.175,25
8.5			SERVIÇOS DIVERSOS						66.677,96	109.836,99	0,00%		0,00	9,32%		10.742,06
8.5.1	90462	SINAPI	PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS. AF. 05/2015	M	156,00	0,38	1,07	1,45	226,20	226,20	0,00%	0,00	0,00	7,69%	12,00	17,40
8.5.2	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF. 05/2015	M	39,00	0,91	0,61	1,52	59,28	59,28	0,00%	0,00	0,00	100,00%	39,00	59,28
8.5.3	91174	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF. 05/2015	M	117,00	1,75	1,26	3,01	352,17	352,17	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.5.4	91176	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF. 05/2015	M	172,52	14,40	12,15	26,55	4.580,40	4.580,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.5.5	91177	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF. 05/2015	M	10,00	8,05	4,69	12,74	127,40	127,40	0,00%	0,00	0,00	100,00%	10,00	127,40
8.5.6	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	UN	180,00	57,72	0,00	57,72	1.731,60	10.389,60	0,00%	0,00	0,00	7,78%	14,00	808,08
8.5.7	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF. 05/2015	UN	177,00	92,44	0,00	92,44	14.790,40	16.361,88	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.5.8	90441	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF. 05/2015	UN	567,00	118,07	0,00	118,07	28.336,80	66.945,69	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.5.9	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m³	0,10	232,10	0,00	232,10	27,85	22,28	0,00%	0,00	0,00	100,00%	0,10	22,28
8.5.10	ADPT SEINFRA C1908	Próprio	PINTURA EXTERNA DE RUFOS, CALHAS E CONDUTORES C/ESMALTE SINTÉTICO	M	230,00	13,66	3,71	17,37	3.995,10	3.995,10	0,00%	0,00	0,00	100,00%	230,00	3.995,10
8.5.11	ADPT ORSE 7755	Próprio	Painel para shaft de 1,00 x 0,65 sem visita e com acessórios	un	0,00	23,68	144,79	168,47	10.108,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.5.12	ADPT SBC 052278	Próprio	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	UN	16,00	71,61	74,80	146,41	2.342,56	2.342,56	0,00%	0,00	0,00	100,00%	16,00	2.342,56
8.5.13	ADPT SEINFRA C1238	Próprio	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	724,30	5,41	0,05	5,46	0,00	3.954,67	0,00%	0,00	0,00	67,46%	488,60	2.667,75
8.5.14	ADPT SEINFRA C1239	Próprio	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	60,50	7,75	0,18	7,93	0,00	479,76	0,00%	0,00	0,00	42,15%	25,50	202,21
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						55.915,95	48.827,84	0,00%		0,00	2,78%		1.134,20
9.1			ELETRODUTOS E CAIXAS EM GERAL						11.266,35	48.827,84	0,00%		0,00	1,60%		793,63
9.1.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	639,00	10,89	2,26	13,15	6.706,50	8.402,85	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.1.2	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	6,31	4,53	10,84	2.926,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.1.3	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	0,00	8,29	5,02	13,31	598,95	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.1.4	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	985,50	7,23	4,26	11,49	1.034,10	11.323,39	0,00%	0,00	0,00	5,66%	55,80	641,14
9.1.5	ADPT SEINFRA C1239	Próprio	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	942,10	7,75	0,18	7,93	0,00	7.470,85	0,00%	0,00	0,00	1,32%	12,40	98,33
9.1.6	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	30,00	33,67	501,45	535,12	0,00	16.053,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.1.7	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF. 05/2015	UND	30,00	25,45	0,00	25,45	0,00	763,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.1.8	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	225,00	8,80	8,36	17,16	0,00	3.861,00	0,00%	0,00	0,00	14,44%	32,50	557,70
9.1.9	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	45,00	10,03	11,14	21,17	0,00	952,65	0,00%	0,00	0,00	14,44%	6,50	137,60
9.2			LUMINÁRIAS						28.266,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total	Custo Unit [R\$]		Custo Unit. Total [R\$]	Custo Original [R\$]	Custo Total Ajust. / BD[RS]	21ª Medição			SALDO		
						M.O.	MAT.				%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
9.2.1	060121	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 225x22,5	UN	0,00	44,15	24,97	69,12	14.515,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.2.2	060081	SBC	LUMINARIA EMBUTIR/PAINEI LED DEEP QUADRADO 5TH/104/30 STELLA	UN	0,00	44,15	104,01	148,16	4.444,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.2.3	060114	SBC	SPOT DIRECIONAL ARQUITETONICA USINADA CROMADO C/ DICROICA	UN	0,00	22,07	29,63	51,70	9.306,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3			TOMADAS E INTERRUPTORES						16.369,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	0,00	24,03	24,03	2.162,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.2	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	0,00	42,59	42,59	1.277,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.3	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	0,00	56,63	56,63	5.096,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.4	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	0,00	25,40	25,40	2.286,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.5	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	0,00	40,75	40,75	1.222,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.6	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	0,00	27,54	27,54	826,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.7	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	0,00	47,20	47,20	1.416,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.8	91987	SINAPI	CAMPANHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2017	UN	0,00	0,00	40,91	40,91	1.227,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.9	98308	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RUII - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	0,00	9,09	19,86	28,95	868,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
10			INSTALAÇÕES ESPECIAIS						8.977,80	8.977,80	0,00%		0,00	25,13%		2.256,15
10.1			GÁS G2						8.977,80	8.977,80	0,00%		0,00	25,13%		2.256,15
10.1.1	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2020	M	112,50	12,38	40,96	53,34	6.000,75	6.000,75	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
10.1.2	92326	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	60,00	6,58	5,13	11,71	702,60	702,60	0,00%	0,00	0,00	50,00%	30,00	351,30
10.1.3	ADPT SINAPI 92326	Próprio	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	30,00	6,58	5,13	11,71	351,30	351,30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
10.1.4	95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	30,00	3,06	39,96	43,02	1.290,60	1.290,60	0,00%	0,00	0,00	100,00%	30,00	1.290,60
10.1.5	ADPT SEINFRA C1238	Próprio	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	112,50	5,41	0,05	5,46	614,25	614,25	0,00%	0,00	0,00	100,00%	112,50	614,25
10.1.6	00004895	SINAPI	PLUG PVC ROSCÁVEL, 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	30,00	0,00	0,61	0,61	18,30	18,30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
11			PAREDES E PAINÉIS						26.973,85	12.492,44	0,00%		0,00	15,79%		5.129,47
11.1			ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS						14.847,55	12.492,44	0,00%		0,00	15,79%		5.129,47
11.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	423,92	53,38	20,61	73,99	13.520,93	11.365,84	0,00%	0,00	0,00	12,76%	54,10	4.002,85
11.1.2	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	33,00	4,18	29,96	34,14	1.126,62	1.126,62	0,00%	0,00	0,00	100,00%	33,00	1.126,62
11.2			ALVENARIA EM GESSO HIDROFUGANTE						12.276,34	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00
11.2.1	C4508	SEINFRA	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m²	0,00	0,00	61,83	61,83	12.276,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12			IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS						147.701,44	248.880,66	0,00%		6.101,62	27,69%		38.953,41
12.1			REGULARIZAÇÃO						29.878,80	131.005,36	0,00%		2.708,61	5,79%		7.579,56
12.1.1	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF. 06/2014	m²	831,13	17,54	23,06	40,60	13.609,52	33.743,87	0,00%	0,00	0,00	11,84%	98,44	3.996,66
12.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	642,23	1,81	1,92	3,73	1.815,80	2.395,51	0,00%	0,00	0,00	53,58%	344,10	1.283,49
12.1.3	89048	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PSÉDIO). AF. 11/2014	m²	642,23	0,00	33,53	33,53	14.403,48	21.533,97	0,00%	0,00	0,00	50,91%	326,99	10.963,97
12.1.4	94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (OM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PSÉDIO). AF. 11/2014	m²	829,11	10,76	29,29	40,05	0,00	33.205,85	0,00%	0,00	0,00	11,63%	96,42	3.861,62
12.1.5	ADAPT CPOS/CDHU 11.18.220	Próprio	Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo EPS-SF	m³	8,29	14,79	1.270,12	1.284,91	0,00	10.651,90	14,35%	1,19	1.529,04	13,75%	1,14	1.464,79
12.1.6	ADAPT SEINFRA C1235	Próprio	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	829,11	29,11	6,44	35,55	0,00	29.474,86	3,98%	33,04	1.174,57	7,64%	63,38	2.253,15
12.2			IMPERMEABILIZAÇÃO						88.409,25	88.409,25	0,00%		2.353,25	44,40%		29.255,19
12.2.1	ADPT SINAPI (98546)	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO E ASFALTO OXIDADO (3 KG/M²), E=4MM, TPO III B PP. AF. 06/2018	m²	183,18	26,57	134,58	161,15	29.519,45	29.519,45	0,00%	0,00	0,00	100,00%	183,18	29.519,45
12.2.2	ADPT SEINFRA C4722	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM	m²	1.388,95	10,09	31,59	41,68	57.891,43	57.891,43	4,06%	56,46	2.353,25	15,09%	209,63	8.737,37
12.2.3	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF. 06/2018	m²	36,16	14,91	12,70	27,61	998,37	998,37	0,00%	0,00	0,00	100,00%	36,16	998,37
12.3			PROTEÇÃO MECÂNICA						29.465,39	29.465,39	0,00%		1.044,76	13,56%		1.996,60
12.3.1	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF. 06/2018	m²	243,52	11,66	20,16	31,82	7.748,80	7.748,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00



Item	Rubrica	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total.	Custo Unit [R\$]		Custo Unif. Total [R\$]	Custo Original [R\$]	Custo Total Atual s/ BDI[R\$]	21ª Medição			SALDO		
							M.O.	MAT.				%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
12.3.2		98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	486,81	12,98	31,63	44,61	21.716,59	21.716,59	4,81%	23,42	1.044,76	18,40%	89,59	3.996,60
13				ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS						265.302,64	272.816,03	0,00%		0,00	100,00%		777.816,03
13.1				ESQUADRIA DE MADEIRA						146.898,02	192.068,91	0,00%		0,00	100,00%		192.068,91
13.1.1		90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 40X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	110,00	0,00	912,61	912,61	100.387,10	100.387,10	0,00%	0,00	0,00	100,00%	110,00	100.387,10
13.1.2		90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	0,00	920,54	920,54	9.205,40	9.205,40	0,00%	0,00	0,00	100,00%	10,00	9.205,40
13.1.3		90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	33,00	0,00	963,20	963,20	9.632,00	31.785,60	0,00%	0,00	0,00	100,00%	33,00	31.785,60
13.1.4		C3873	SEINFRA	GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	30,00	0,00	121,42	121,42	3.642,60	3.642,60	0,00%	0,00	0,00	100,00%	30,00	3.642,60
13.1.5		ADPT SEINFRA C2031	Próprio	PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA	UN	94,00	7,71	32,11	39,82	2.389,20	3.743,08	0,00%	0,00	0,00	100,00%	94,00	3.743,08
13.1.6		90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	123,00	24,60	110,85	136,45	8.127,00	16.660,35	0,00%	0,00	0,00	100,00%	123,00	16.660,35
13.1.7		90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	63,00	32,12	122,33	154,46	6.178,40	9.730,98	0,00%	0,00	0,00	100,00%	63,00	9.730,98
13.1.8		100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	1.690,00	2,17	7,85	10,02	4.869,72	16.933,80	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1.690,00	16.933,80
13.1.9		ADPT SINAPI 90820	Próprio	REINSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO	UN	0,00	41,11	0,00	41,11	2.466,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
13.2				ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E/OU VIDRO						87.677,73	50.000,22	0,00%		0,00	100,00%		50.000,22
13.2.1		023422	SBC	REVISÃO E RECUPERAÇÃO DE CABILHOS FIXOS PARA VIDRO	m²	0,00	69,12	158,36	227,48	37.677,51	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
13.2.2		ADAP SBC 1150161	Próprio	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE FIXAÇÃO	m²	131,10	47,53	333,86	381,39	50.000,22	50.000,22	0,00%	0,00	0,00	100,00%	131,10	50.000,22
13.3				PECAS DE APOIO						30.726,90	30.726,90	0,00%		0,00	100,00%		30.726,90
13.3.1		100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	90,00	27,79	313,62	341,41	30.726,90	30.726,90	0,00%	0,00	0,00	100,00%	90,00	30.726,90
14				REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS						342.733,62	440.059,14	0,00%		66.931,02	49,83%		719.777,73
14.1				CHAPISCO						5.097,84	5.935,51	0,00%		0,00	0,00%		0,00
14.1.1		87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1.416,59	1,81	2,38	4,19	5.097,84	5.935,51	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
14.2				MASSA ÚNICA						40.794,94	55.123,53	0,00%		0,00	4,38%		2.745,09
14.2.1		89048	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIOS). AF_11/2014	m²	1.416,59	0,00	33,53	33,53	40.794,94	47.498,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
14.2.2		ADAPT SBC 090307	Próprio	ALVENARIA TUOLO MACICO EM ESPELHO-CA/CM/AREIA 1:1:15	m³	56,25	69,39	66,17	135,56	0,00	7.625,25	0,00%	0,00	0,00	16,00%	20,25	2.745,09
14.3				REVESTIMENTO CERÂMICO						249.972,19	332.125,47	0,00%		66.931,02	51,98%		169.657,47
14.3.1		ADPT 2 SINAPI 872731	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	3.765,79	22,34	48,19	70,53	186.886,86	265.601,16	20,71%	780,07	55.018,33	50,52%	1.902,38	134.174,86
14.3.2		ADPT SINAPI 872731	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (REVESTIMENTO DE SHAFTS - ARGAMASSA COLA AC-III)	m²	240,57	22,34	53,71	76,05	14.856,36	18.295,34	23,05%	55,44	4.216,21	56,13%	135,02	10.268,27
14.3.3		SEINFRA C0674	Próprio	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	M	1.933,80	11,61	3,33	24,94	48.228,97	48.228,97	15,96%	308,60	7.696,48	52,28%	1.011,00	25.214,34
14.4				FORRO						46.874,65	46.874,65	0,00%		0,00	100,00%		46.874,65
14.4.1		96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017 P	m²	738,96	26,32	12,23	38,55	28.486,90	28.486,90	0,00%	0,00	0,00	100,00%	738,96	28.486,90
14.4.2		96111	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m²	312,08	10,42	48,50	58,92	18.387,75	18.387,75	0,00%	0,00	0,00	100,00%	312,08	18.387,75
15				PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS						62.611,14	82.907,86	0,00%		10.455,64	53,25%		48.143,97
15.1				REVESTIMENTO CERÂMICO						51.066,00	61.729,05	0,00%		7.560,31	45,80%		27.966,59
15.1.1		ADPT 2 SINAPI 87246	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	151,23	20,08	46,51	66,59	10.070,40	10.070,40	2,91%	4,40	292,99	84,73%	128,13	8.532,17
15.1.2		ADPT SINAPI 87247	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	495,23	13,94	45,79	59,73	29.580,08	29.580,08	0,00%	0,00	0,00	16,19%	129,69	7.746,34
15.1.3		ADPT SINAPI 87246	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 - COLADA COM AC-III	m²	311,11	20,08	50,89	70,97	11.415,52	22.079,47	32,91%	102,40	7.267,32	52,94%	164,69	11.688,04
15.2				SOLEIRAS E PAREDES						11.545,14	21.172,91	0,00%		2.895,17	75,41%		16.172,38
15.2.1		ADPT SINAPI 98689	Próprio	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	205,80	17,85	26,51	44,36	9.129,28	9.129,28	5,10%	19,50	465,78	94,90%	195,30	8.663,50
15.2.2		98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	131,61	17,85	23,66	91,51	2.411,86	12.043,63	20,12%	28,55	2.429,59	62,39%	82,11	7.511,88
16				PINTURA						80.982,44	24.018,06	0,00%		0,00	100,00%		24.018,06




Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total	Custo Unit [R\$]		Custo Unit. Total [R\$]	Custo Original [R\$]	Custo Total Atual s/ BDI[R\$]	21ªMedição			SALDO		
						M.O.	MAT.				%	Quant.	Valor(R\$)	%	Quant.	Valor(R\$)
PAREDE																
16.1									16.082,58	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00
16.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	m²	0,00	1,23	1,07	2,30	1.870,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.1.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO, AF. 05/2017	m²	0,00	12,70	3,72	16,42	4.005,98	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	m²	0,00	5,93	6,62	12,55	10.206,16	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
TETO																
16.2									40.881,79	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00
16.2.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	m²	0,00	1,61	1,07	2,68	4.968,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.2.2	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	m²	0,00	15,98	2,08	18,06	9.344,24	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.2.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	m²	0,00	7,71	6,62	14,33	26.568,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
MADEIRA																
16.3									24.018,06	24.018,06	0,00%		0,00	100,00%		24.018,06
16.3.1	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA), AF. 01/2021	m³	480,38	9,24	5,59	14,83	7.124,03	7.124,03	0,00%	0,00	0,00	100,00%	480,38	7.124,03
16.3.2	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF. 01/2021	m³	362,25	7,05	10,33	17,38	6.295,90	6.295,90	0,00%	0,00	0,00	100,00%	362,25	6.295,90
16.3.3	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	m³	722,93	9,57	5,09	14,66	10.598,15	10.598,15	0,00%	0,00	0,00	100,00%	722,93	10.598,15
CERÂMICA PARA MANUTENÇÃO - SAPIM																
17.1	00010515	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	m²	145,80	0,00	35,90	35,90	5.234,22	5.234,22	0,00%	0,00	0,00	100,00%	145,80	5.234,22
CUSTO TOTAL DA OBRA - (R\$)									1.992.614,28	2.647.311,97	TOTAL S/ BDI			SALDO S/ BDI		
BONIFICAÇÃO E DESPESAS - (BDI) 20,16%									401.732,20	533.726,21	VALOR BDI			VALOR BDI		
ARREDONDAMENTO DO 1º JTA									0,00	-10,84	ARRED. DO 1º JTA			ARRED. DO 1º JTA		
DESCONTOS COMPLEMENTARES									0,00	-36.543,61	DESCONTOS COMP.			DESCONTOS COMP.		
PREÇO TOTAL DA OBRA - (R\$)									2.394.346,48	3.247.568,64	11ªMed/Valor GLOBAL(%)			% SALDO		
											TOTAL C/ BDI			SALDO C/ BDI		

RNP 220667719-9

1º GPE	DESTACAMENTO DO SERVIÇO REGIONAL DE OBRAS DA 10ª REGIÃO MILITAR (1º GRUPO DE ENGENHARIA)	1º GPE
TERMO DE CONTRATO Nº 01/2023 - 1º GPE 1º GRUPO DE ENGENHARIA		
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		CONTRATADA: G2 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
CABRITA		CONTRATADA Nº: 345.367/0001-78
Rm: 109RM		DATA DA MEDIÇÃO: 03/12/2024
OM BENEFICIÁRIA: 1º GPE		MEDIÇÃO: 214 Medição
LOCAL: FORTALEZA - CE		ÁREA:
BDM: 20,16%		

MEMÓRIA DE MEDIÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA (OPUS: 2011.10000045 e 20191.0000045)

SERVIÇOS AUXILIARES E OBRAS INSTALATIVAS									
2.1	PESSOAL								
2.1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM INCARGOS COMPLEMENTARES					48,13	H
Local				PREVISTO		% EXECUTADA	APROVADO	MEDIDO	H
SERVIÇOS				1144,00		4,21%	48,13	48,13	H
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES					
SEM IMAGEM				O CÁLCULO PROPORCIONAL LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A FRAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS ORÇADOS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, COMPOSTOS PELOS ITENS (1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 E 17, QUE SÃO ITENS RELATIVOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS)					
2.1.2	90791	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM INCARGOS COMPLEMENTARES					96,26	H
Local				PREVISTO		% EXECUTADA	APROVADO	MEDIDO	H
SERVIÇOS				2.288,00		4,21%	96,26	96,26	H
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES					
SEM IMAGEM				O CÁLCULO PROPORCIONAL LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A FRAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS ORÇADOS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, COMPOSTOS PELOS ITENS (1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 E 17, QUE SÃO ITENS RELATIVOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS)					
2.1.3	90798	SINAPI	ALMOXARFE COM INCARGOS COMPLEMENTARES					96,26	H
Local				PREVISTO		% EXECUTADA	APROVADO	MEDIDO	H
SERVIÇOS				2.288,00		4,21%	96,26	96,26	H
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES					
SEM IMAGEM				O CÁLCULO PROPORCIONAL LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A FRAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS ORÇADOS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, COMPOSTOS PELOS ITENS (1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 E 17, QUE SÃO ITENS RELATIVOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS)					
CARTERIO DE OBRAS									
6.1	DIVERSOS								
6.1.3	SROD1	Próprio	CONSUMO DE ENERGIA					366,75	kWh
Local				CUSTO	REGISTRADO	QUANTIDADE	REPETIÇÃO	MEDIDO	kWh
MEDIÇÃO PRÓPRIA MÊS 11				0,88	3227,4	366,75	1,00	366,75	
MEDIÇÃO PRÓPRIO				0,88		0,00		0,00	
TOTAL								366,75	
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES					
				MEDIDO CONFORME FATURA DE ENERGIA FORNECIDA PELA ENEL, SE QUE AO LADO O COMPROVANTE DO PAGAMENTO DA ENERGIA DO CONDOMÍNIO PELA CONTRATADA REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.					
6.14	ADP1SEINFRA C2851	Próprio	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA						UN
Local						QUANTIDADE	REPETIÇÃO	MEDIDO	UN
ENTRADA MEDIÇÃO						1,00	0,00	0,00	
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES					
SEM IMAGEM									
6.15	SROD2	Próprio	Taxa de esgoto					19,24	m³
Local				CUSTO	VLR REGISTRADO	QUANTIDADE	REPETIÇÃO	MEDIDO	m³
MEDIÇÃO PRÓPRIA MÊS 11				9,41	181,08	19,24	1,00	19,24	
MEDIÇÃO PRÓPRIO				9,41		0,00	1,00	0,00	
TOTAL								19,24	
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES					
				MEDIDO CONFORME A TARIFA MÍNIMA DE ÁGUA/ESGOTO FORNECIDA PELA CAGECE.					
6.1.13	SROD2	Próprio	TARIFA DE ÁGUA					21,79	MES
Local				MÊS ANT	CUSTO	VLR REGISTRADO	QUANTIDADE	REPETIÇÃO	MES
MEDIÇÃO PRÓPRIA MÊS 09					9,41	205,05	21,79	1,00	21,79
MEDIÇÃO PRÓPRIO					9,41		0,00	1,00	0,00
TOTAL								21,79	
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES					
				MEDIDO CONFORME A TARIFA MÍNIMA DE ÁGUA/ESGOTO FORNECIDA PELA CAGECE. NO ENTANTO, NÃO TINHA MAIS SALDO DE QUANTITATIVO NO CONTRATO DE APÓS ATIVO, SERÁ MEDIDO O RESDUANTE.					

8										INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																			
8.4		ADAPT SEINIRA C056		Próprio		PRATELEIRA DE GRANITO CINZA BP +ZCM				TOTAL		2070		m²															
Local						COMP (m)		LARG (m)		QUANTIDADE		REPETIÇÃO		MEDIDO															
WC MASTER						0,28		0,25		2,00				0,00															
WC SOCIAL						0,25		0,25		2,00				0,00															
WC SERVIÇO						0,25		0,25		2,00				0,00															
DESPENSA						1,15		0,45		4,00		10,00		20,70															
												TOTAL		20,70															
												SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		47,73															
						FOTOS/FIGURAS						OBSERVAÇÕES																	
																MEDIDO POR ÁREA EXECUTADA, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO ACIMA													
																													
12										IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS																			
12.1										REGULARIZAÇÃO																			
12.1.5		ADAPT CPOS/CDHU 11.18.220		Próprio		Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo EPS-SF				TOTAL		1,13		m²															
Local						% APLICADA		ÁREA		ESPESSURA (mm)		REPETIÇÃO		MEDIDO															
WC SOCIAL						99,00%		3,22		0,05		4,00		0,08															
WC MASTER						99,00%		3,41		0,05		4,00		0,01															
LAVANDERIA						10,00%		8,93		0,03				0,00															
COZINHA						10,00%		5,96		0,03				0,00															
														TOTAL		1,19													
														SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		2,33													
						FOTOS/FIGURAS								OBSERVAÇÕES															
																MEDIDO POR ÁREA EXECUTADA, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO ACIMA, EXECUTADO NOS ANDARES DO NONO AO DÉCIMO													
																													
12.1.6		ADAPT SEINIRA C1235		Próprio		EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOIS				TOTAL		33,04		m²															
Local										ÁREA		REPETIÇÃO		MEDIDO															
CONTRA PISO WC MASTER										3,22		4,00		12,87															
CONTRA PISO WC SOCIAL										3,41		4,00		13,62															
CONTRA PISO LAVABO										1,84		4,00		6,55															
CONTRA PISO WC SERVIÇO										1,82				-															
CONTRA PISO COZINHA										8,93				-															
CONTRA PISO LAVANDERIA										5,96				-															
CONTRA PISO DESPENSA										1,10				-															
CONTRA PISO WC MASC SF										1,83				-															
CONTRA PISO WC FEM SF										1,74				-															
CONTRA PISO HALL PIA SF										2,37				-															
CONTRA PISO COZINHA SF										5,96				-															
CONTRA PISO WC ZELADOR										2,02				-															
CONTRA PISO LAJE COBER										208,00				-															
CONTRA PISO RESERVATÓRIO										2,02				-															
														TOTAL		33,04													
														SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		88,42													
						FOTOS/FIGURAS								OBSERVAÇÕES															
																MEDIDO POR ÁREA EXECUTADA, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO ACIMA, EXECUTADO NOS ANDARES DO NONO AO DÉCIMO													
																													
																													

12.2		IMPERMEABILIZAÇÃO		TOTAL		856	
12.2.2	ADPT SERRA C4722	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIÉSTER MALHA 2X2MM				
PAREDE							
Local			COMP (m)	ALT (m)	DESCONTO (m)	REPETIÇÃO	MEDIO
WC MASTER			7,82	0,30	0,00	4,00	8,42
WC SOCIAL			7,80	0,30	0,00	4,00	8,64
WC SERVIÇO			5,48	0,30	0,00		0,00
LAVABO			5,00	0,30	0,00	4,00	8,38
COZINHA			12,88	0,30	1,50		0,00
LAVANDERIA			10,48	0,30	1,30		0,00
DESPENSA			3,10	0,30	0,00		0,00
WC MASC SALÃO DE FESTAS			5,01	0,30	0,00		0,00
WC FEM SALÃO DE FESTAS			5,03	0,30	0,00		0,00
HALL PIA SALÃO DE FESTAS			4,54	0,30	1,20		0,00
COZINHA DO SALÃO DE FESTAS			9,78	0,30	1,40		0,00
BANHEIRO ZELADOR			5,73	0,30	0,00		0,00
CAXA D'ÁGUA			17,54	4,80	0,00		0,00
PISO							
Local					ÁREA	REPETIÇÃO	MEDIO
CONTRA PISO WC MASTER					3,22	4,00	12,87
CONTRA PISO WC SOCIAL					3,41	4,00	13,62
CONTRA PISO LAVABO					1,64	4,00	8,55
CONTRA PISO WC SER VIÇO					1,82		0,00
CONTRA PISO COZINHA					0,63		0,00
CONTRA PISO LAVANDERIA					5,06		0,00
CONTRA PISO DESPENSA					1,10		0,00
CONTRA PISO WC MASC SF					1,83		0,00
CONTRA PISO WC FEM SF					1,74		0,00
CONTRA PISO HALL PIA SF					2,97		0,00
CONTRA PISO COZINHA SF					5,06		0,00
CONTRA PISO WC ZELADOR					2,02		0,00
CAXA D'ÁGUA					17,87		0,00
TOTAL							85,46
SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR							284,08
FOTOS/FIGURAS							
				OBSERVAÇÕES			
SEM IMAGEM				MEDIÇÃO POR ÁREA EXECUTADA, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ACIMA EXECUTADO NOS ANDARES DO NONO AO DÉCIMO E UNDÉCIMO			
12.3	PROTEÇÃO MECÂNICA			TOTAL		2342	
12.3.2	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM AF_06/2018				
PAREDE							
Local			COMP (m)	ALT (m)	DESCONTO (m)	REPETIÇÃO	MEDIO
WC MASTER			7,82	0,30	0,00	400	8,42
WC SOCIAL			7,80	0,30	0,00	400	8,64
WC SERVIÇO			5,48	0,30	0,00		0,00
LAVABO			5,00	0,30	0,00	400	8,38
COZINHA			12,88	0,30	1,50		0,00
LAVANDERIA			10,48	0,30	1,30		0,00
DESPENSA			3,10	0,30	0,00		0,00
WC MASC SALÃO DE FESTAS			5,01	0,30	0,00		0,00
WC FEM SALÃO DE FESTAS			5,03	0,30	0,00		0,00
HALL PIA SALÃO DE FESTAS			4,54	0,30	1,20		0,00
COZINHA DO SALÃO DE FESTAS			9,78	0,30	1,40		0,00
BANHEIRO ZELADOR			5,73	0,30	0,00		0,00
CAXA D'ÁGUA			17,54	4,80	0,00		0,00
TOTAL							23,42
SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR							113,91
FOTOS/FIGURAS							
				OBSERVAÇÕES			
SEM IMAGEM				MEDIÇÃO POR ÁREA DE CUBA, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ACIMA EXECUTADO NOS ANDARES DO NONO AO DÉCIMO			
REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS							
14.3	REVESTIMENTO CERÂMICO			TOTAL		780,07	
14.3.1	ADPT SERRA PI 107273	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMAILADA EXTRA DE DIMENSÕES 15x15x45 CM PLACAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR DO QUE 6 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF_06/2018				
Local			Compr. (m)	Alt. (m)	DESCONTOS	Repetição	MEDIO
WC MASTER			7,82	2,40	1,43	11,00	185,30
WC SOCIAL			7,80	2,40	1,62	11,00	188,14
WC SERVIÇO			5,48	2,40	1,41	8,00	70,44
LAVABO			5,00	2,40	1,25	11,00	141,90
COZINHA			8,78	2,40	5,78	4,00	61,28
COZINHA 2			4,10	2,40	0,00	4,00	39,36
LAVANDERIA			10,48	2,50	10,50	4,00	62,58
DESPENSA			3,10	2,50	0,00	4,00	31,00
WC MASC SALÃO DE FESTAS			3,80	2,40	1,20		0,00
WC FEM SALÃO DE FESTAS			3,64	2,40	1,26		0,00
HALL PIA SALÃO DE FESTAS			1,82	0,90	0,00		0,00
COZINHA DO SALÃO DE FESTAS			8,18	2,40	3,38		0,00
BANHEIRO ZELADOR			5,71	2,30	1,38		0,00
TOTAL							780,07
SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR							2.862,48
FOTOS/FIGURAS							
				OBSERVAÇÕES			
SEM IMAGEM				MEDIÇÃO POR RETO LINEAR EXECUTADO, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ACIMA			

14.3.2	ADPT SINAPI (8/273)	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014 (R.V. ESMALTADO E SHAFTS - ARMAZENAS CO LA AC III)	TOTAL	55,44	m²		
Local				Comp. (m)	Alt. (m)	Repetição	MEDIDO	
WC MASTER				1,00	2,40	11,00	26,40	
WC SOCIAL				1,10	2,40	11,00	29,04	
WC SERVIÇO				1,15	2,50		0,00	
WC EM SALÃO DE FESTAS				1,30	2,40		0,00	
				TOTAL			55,44	
FOTOS/FIGURAS				VALOR MEDIÇÃO ANTERIOR			0,00	
OBSERVAÇÕES				MEDIDO POR POR METRO LINERA EXECUTADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA DOS REVESTIMENTOS COM ACTH SÃO INSTALADOS NOS SHAFTS				
SEM IMAGEM								
14.3.3	ADPT SINAPI C0574	Próprio	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	TOTAL	308,60	M		
Local				Comp. (m)	Alt. (m)	Quant. (und.)	Repetição	MEDIDO
				JANELAS				
WC MASTER				0,40	0,80	2,00	11,00	28,80
WC SOCIAL				0,50	1,10	2,00	11,00	35,20
WC SERVIÇO				0,50	0,50	2,00	8,00	12,00
COZINHA				0,40	1,75	2,00	4,00	17,20
LAVANDERIA DI				1,10	2,80	1,00	4,00	15,80
LAVANDERIA B				0,50	0,50	2,00	4,00	8,00
LAVANDERIA C				1,00	0,80	2,00	4,00	12,80
COZINHA DO SALÃO DE FESTAS				2,20	1,50	1,00		0,00
BANHEIRO ZELADOR				0,50	0,50	2,00		0,00
				ABERTURAS				
Local				Comp. (m)	Alt. (m)	Quant. (und.)	Repetição	MEDIDO
COZINHA				1,15	2,15	1,00	4,00	13,30
LAVANDERIA				1,15	2,15	2,00	4,00	26,40
DESPENSA				1,15		1,00	4,00	4,80
				GUINHAS				
Local				Comp. (m)	Alt. (m)	Quant. (und.)	Repetição	MEDIDO
WC MASTER				2,40		250,00	11,00	62,80
WC SOCIAL				2,40		1,00	11,00	26,40
LAVABO				2,40		1,00	11,00	26,40
COZINHA				2,45		250,00	4,00	19,80
LAVANDERIA				2,45		1,00	4,00	9,80
WC MASC SALÃO DE FESTAS				2,45		1,00		0,00
FOTOS/FIGURAS				VALOR MEDIÇÃO ANTERIOR			0,00	
OBSERVAÇÕES				MEDIDO POR POR METRO LINERA EXECUTADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA				
SEM IMAGEM								
PISOS								
15.1	REVESTIMENTO CERÂMICO			TOTAL	4,40	m²		
15.1.1	ADPT 2 SINAPI 87246	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², AF_06/2014	TOTAL	4,40	m²		
Local				ÁREAS (m²)	Repetição	MEDIDO		
DESPENSA				1,10	4,00	4,40		
HALL PIA SF				2,37		0,00		
				TOTAL		4,40		
FOTOS/FIGURAS				VALOR MEDIÇÃO ANTERIOR		0,00		
OBSERVAÇÕES				MEDIDO POR POR METRO LINERA EXECUTADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA				
SEM IMAGEM								
15.1.2	ADPT SINAPI 87247	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², AF_06/2014	TOTAL		m²		
Local				ÁREAS (m²)	Repetição	MEDIDO		
COZINHA				9,93		0,00		
LAVANDERIA				5,95		0,00		
COZINHA SF				5,95		0,00		
				TOTAL		0,00		
FOTOS/FIGURAS				VALOR MEDIÇÃO ANTERIOR		0,00		
OBSERVAÇÕES				MEDIDO POR POR METRO LINERA EXECUTADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA				
SEM IMAGEM								



151.3	ADPT SINAPI 87246	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO SMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF_06/2014 COLADA COM AC	TOTAL	102,40	m²
LOCAL			ÁREAS (m²)	Reposição	MEDIDO	
WCMaster			3,22	11,00	35,22	
WCSocial			3,41	11,00	37,41	
WC SERVIÇO			1,02	0,00	11,55	
LAVABO			1,64	11,00	16,64	
WCMASC SF			1,83	0,00	0,00	
WC FEM SF			1,74	0,00	0,00	
WC ZELADOR			2,02	0,00	0,00	
			TOTAL		102,40	
			BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR 897,00			
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
			SEM IMAGEM M MEDIDO POR POR METRO LINEAR EXECUTADO, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ACIMA			
15.2	SOLEIRAS E FILETES			TOTAL	10,50	m
15.2.1	ADPT SINAPI 98689	Próprio	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020			
LOCAL			COMPRIMENTO (m)	REPOSIÇÃO	MEDIDO	
WC MASTER			1,00	5,00	5,00	
WC SOCIAL			1,10	5,00	5,50	
			TOTAL		10,50	
			BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR 298,80			
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
			SEM IMAGEM MEDIDO POR POR ÁREA EXECUTADA, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ACIMA. EXECUTADO NOS ANDARES DO SEGUNDO AO TERCEIRO			
15.2.2	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	TOTAL	26,50	m
LOCAL			COMPRIMENTO (m)	REPOSIÇÃO	MEDIDO	
COZINHA ENTRADA			0,85	3,00	2,55	
COZINHA SALA			0,75	3,00	2,25	
COZINHA QUARTO SERVIÇO			0,75	3,00	2,25	
WC SERVIÇO			0,65	3,00	1,95	
WC SOCIAL			0,65	9,00	5,85	
WCMaster			0,65	9,00	5,85	
LAVABO			0,65	9,00	5,85	
WC ZELADOR			0,65	0,00	0,00	
WC FEM SF			0,65	0,00	0,00	
WCMASC SF			0,65	0,00	0,00	
COZINHA SF			0,65	0,00	0,00	
			TOTAL		26,50	
			BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR 103,80			
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES			
			SEM IMAGEM MEDIDO POR POR METRO LINEAR EXECUTADO, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ACIMA			

Data da consulta: 16/12/2024 09:48:05



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 09.145.367/0001-78

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

EMERANCO



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Folha de Pagamento

Folha Mensal

Página: 1
Data: 01/11/2024
Hora: 17:26:37

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2024

Funcionário: 3			Adm: 09/10/2013		Função: ENCARREGADO DE O		
DEPARTAMENTO: GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	3.331,55	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,89
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,45	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SÁLARIO		1.332,62
				00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		199,89
				00080	DESCONTO INSS		298,60
Salário Base:		3.331,55	Base de INSS Funcionário:	3.331,55	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.998,93	Base INSS Empresa:	3.331,55	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:	3.331,55	Base de FGTS:		3.331,55
Base de Líquida de IRRF:		1.434,13	Base RAT:	3.331,55	Valor do FGTS:		266,52
Total de Vencimentos:		3.332,00	Total de Descontos:	1.832,00	Líquido a Receber:		1.500,00
Funcionário: 28			Adm: 02/01/2020		Função: AJUDANTE DE PEDR		
DEPARTAMENTO: GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,56
00020	SALARIO FAMILIA	1	62,04	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SÁLARIO		649,44
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,71	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		97,41
				00080	DESCONTO INSS		124,94
Salário Base:		1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.623,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		974,16	Base INSS Empresa:	1.623,60	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:	1.623,60	Base de FGTS:		1.623,60
Base de Líquida de IRRF:		409,36	Base RAT:	1.623,60	Valor do FGTS:		129,88
Total de Vencimentos:		1.686,35	Total de Descontos:	872,35	Líquido a Receber:		814,00
Funcionário: 63			Adm: 22/05/2023		Função: AJUDANTE DE PEDR		
DEPARTAMENTO: GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.560,00	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,37
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,70	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		624,00
				00075	DESCONTO DE VÁLE TRANSPORTE		93,60
				00078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	08:00	70,90
				00080	DESCONTO INSS		112,83
Salário Base:		1.560,00	Base de INSS Funcionário:	1.489,10	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		865,10	Base INSS Empresa:	1.489,10	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:	1.489,10	Base de FGTS:		1.489,10
Base de Líquida de IRRF:		300,30	Base RAT:	1.489,10	Valor do FGTS:		119,12
Total de Vencimentos:		1.560,70	Total de Descontos:	901,70	Líquido a Receber:		659,00
Funcionário: 14			Adm: 09/04/2019		Função: AJUDANTE DE PEDR		
DEPARTAMENTO: GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,93
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,12	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		649,44
				00075	DESCONTO DE VÁLE TRANSPORTE		97,41
				00080	DESCONTO INSS		124,94
Salário Base:		1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.623,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		974,16	Base INSS Empresa:	1.623,60	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:	1.623,60	Base de FGTS:		1.623,60
Base de Líquida de IRRF:		409,36	Base RAT:	1.623,60	Valor do FGTS:		129,88
Total de Vencimentos:		1.623,72	Total de Descontos:	872,72	Líquido a Receber:		751,00
Funcionário: 17			Adm: 01/07/2019		Função: AJUDANTE DE PEDR		
DEPARTAMENTO: GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		1,05
00020	SALARIO FAMILIA	1	62,04	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		649,44
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,79	00080	DESCONTO INSS		124,94
Salário Base:		1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.623,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		974,16	Base INSS Empresa:	1.623,60	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:	1.623,60	Base de FGTS:		1.623,60
Base de Líquida de IRRF:		409,36	Base RAT:	1.623,60	Valor do FGTS:		129,88
Total de Vencimentos:		1.686,43	Total de Descontos:	775,43	Líquido a Receber:		911,00



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Folha de Pagamento

Folha Mensal

Página:
Data: 01/11/2024
Hora: 17:26:39

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 10/2024

Funcionário: 47 [REDACTED]		Adm: 21/05/2021		Função: PEDREIRO	
DEPARTAMENTO: GERAL					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.152,20	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,83	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO
				00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
				00080	DESCONTO INSS
Salário Base:		2.152,20	Base de INSS Funcionário:	2.152,20	Base de INSS Suspensa:
Base Bruta de IRRF:		1.291,32	Base INSS Empresa:	2.152,20	Horas Semanais:
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:	2.152,20	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		726,52	Base RAT:	2.152,20	Valor do FGTS:
Total de Vencimentos:		2.153,03	Total de Descontos:	1.160,03	Líquido a Receber:
					993,00

Funcionário: 2 [REDACTED]			Adm: 01/03/2013		Função: AJUDANTE DE PEDR			
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,88	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,66	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		649,44	
				00080	DESCONTO INSS		124,94	
Salário Base:		1.623,60	Base de INSS Funcionário:		1.623,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		974,16	Base INSS Empresa:		1.623,60	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		1.623,60	Base de FGTS:		1.623,60
Base de Líquida de IRRF:		409,36	Base RAT:		1.623,60	Valor do FGTS:		129,88
Total de Vencimentos:		1.624,26	Total de Descontos:		775,26	Líquido a Receber:		849,00

Funcionário: 51 [REDACTED]		Adm: 16/09/2021		Função: PEDREIRO	
DEPARTAMENTO: GERAL					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.152,20	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,01	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO
				00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
				00080	DESCONTO INSS
Salário Base:		2.152,20	Base de INSS Funcionário:	2.152,20	Base de INSS Suspensa:
Base Bruta de IRRF:		1.291,32	Base INSS Empresa:	2.152,20	Horas Semanais:
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:	2.152,20	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		726,52	Base RAT:	2.152,20	Valor do FGTS:
Total de Vencimentos:		2.152,21	Total de Descontos:	1.163,21	Líquido a Receber:
					0,69
					860,88
					129,13
					172,51
					0,00
					44
					2.152,20
					172,17
					989,00

Funcionário: 83 - [REDACTED]			Adm: 01/04/2024		Função: BOMBEIRO HIDRAUL			
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.095,00	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,70	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,42	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		838,00	
				00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		125,70	
				00078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	08:00	95,22	
				00080	DESCONTO INSS		158,80	
Salário Base:		2.095,00	Base de INSS Funcionário:		1.999,78	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.161,78	Base INSS Empresa:		1.999,78	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		1.999,78	Base de FGTS:		1.999,78
Base de Líquida de IRRF:		596,98	Base RAT:		1.999,78	Valor de FGTS:		159,98
Total de Vencimentos:		2.095,42	Total de Descontos:		1.218,42	Líquido a Receber:		877,00

Funcionário: 42 - [REDACTED]		Adm: 18/02/2021		Função: ELETRICISTA	
DEPARTAMENTO: GERAL					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.152,20	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,80	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO
				00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
				00080	DESCONTO INSS
Salário Base:		2.152,20	Base de INSS Funcionário:	2.152,20	Base de INSS Suspensa:
Base Bruta de IRRF:		1.291,32	Base INSS Empresa:	2.152,20	Horas Semanais:
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:	2.152,20	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		726,52	Base RAT:	2.152,20	Valor do FGTS:
Total de Vencimentos:		2.153,00	Total de Descontos:	1.163,00	Líquido a Receber:
					990,00



Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 10/2024

Funcionário: 69 - [REDACTED]			Adm: 16/06/2023		Função: SERVENTE DE OBRA			
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.428,00	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		1,08	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,91	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		614,04	
				00075	DESCONTO DE VÁLE TRANSPORTE		85,66	
				00078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	08:00	64,90	
				00080	DESCONTO INSS		102,23	
Salário Base:		1.428,00	Base de INSS Funcionário:		1.363,10	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		749,06	Base INSS Empresa:		1.363,10	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		1.363,10	Base de FGTS:		1.363,10
Base de Líquida de IRRF:		184,26	Base RAT:		1.363,10	Valor do FGTS:		109,04
Total de Vencimentos:		1.428,91	Total de Descontos:		867,91	Líquido a Receber:		561,00

Funcionário: 54 [REDACTED]			Adm: 01/04/2022		Função: TEC SEGURANÇA TR			
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.875,90	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,70	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,36	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		750,36	
				00075	DESCONTO DE VÁLE TRANSPORTE		112,55	
				00080	DESCONTO INSS		147,65	
Salário Base:		1.875,90	Base de INSS Funcionário:		1.875,90	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.125,54	Base INSS Empresa:		1.875,90	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		1.875,90	Base de FGTS:		1.875,90
Base de Líquida de IRRF:		560,74	Base RAT:		1.875,90	Valor do FGTS:		150,07
Total de Vencimentos:		1.876,26	Total de Descontos:		1.011,26	Líquido a Receber:		865,00

Funcionário: 75 - [REDACTED]			Adm: 11/09/2023		Função: AUXILIAR ALMOXAR			
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001	SALARIO NORMAL	23/31	1.157,42	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,39	
00020	SALARIO FAMILIA	1	62,04	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		462,97	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,20	00078	OESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	04:00	35,45	
00121	FERIAS NORMAIS		402,58	00080	DESCONTO INSS		128,10	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIÃS		134,19	00129	LÍQUIDO FERIAS NORMAIS		496,52	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		43,84					
Salário Base:		1.560,00	Base de INSS Funcionário:		1.658,74	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		659,00	Base INSS Empresa:		1.658,74	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		1.658,74	Base de FGTS:		1.658,74
Base de Líquida de IRRF:		94,20	Base RAT:		1.658,74	Valor do FGTS:		132,69
Total de Vencimentos:		1.756,43	Total de Descontos:		1.123,43	Líquido a Receber:		633,00

Funcionário: 6 [REDACTED]			Adm: 01/08/2017		Função: AJUDANTE DE PEDR			
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.623,60	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,61	
00023 ARREDONDAMENTO DO MES			0,05	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			649,44	
				00032 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			253,66	
				00080 DESCONTO INSS			124,94	
Salário Base:		1.623,60	Base de INSS Funcionário:		1.623,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		974,16	Base INSS Empresa:		1.623,60	Horas Semanais:		44
Deduções Legais IRRF (01 dep.):		568,19	Base Terceiros:		1.623,60	Base de FGTS:		1.623,60
Base de Líquida de IRRF:		405,97	Base RAT:		1.623,60	Valor do FGTS:		129,88
Total de Vencimentos:		1.623,65	Total de Descontos:		1.028,65	Líquido a Receber:		595,00



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Folha de Pagamento

Folha Mensal

Página: 5
Data: 01/11/2024
Hora: 17:26:41

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2024

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001	SALARIO NORMAL	33.125,67	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	13,35
00020	SALARIO FAMILIA	310,20	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	13.293,11
00021	SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	4,14	00032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	253,66
00023	ARREDONDAMENTO DO MES	8,76	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1.451,63
00121	FERIAS NORMAIS	402,58	00078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	526,10
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	134,19	00080	DESCONTO INSS	2.633,28
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	266,67	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	496,52
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	266,67	00180	LIQUIDO RESCISAO	704,79
00175	SALDO DE SALARIOS	106,67	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	20,00
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	88,89			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	43,84			
Total de Vencimentos		34.714,44	Total de Descontos		19.392,44
			Total Líquido		15.322,00
BASES DE CALCULO					
BASE DE CÁLCULO DE IRRF		19.413,13	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		33.509,68
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS		0,00	BASE INSS EMPRESA		33.509,68
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA		0,00	BASE INSS SUSPENSA		0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		33.509,68	BASE TERCEIROS		33.509,68
BASE DE CÁLCULO DE PIS		0,00	BASE RAT		33.509,68
TRIBUTOS					
VÁLOR DO FGTS		2.680,66	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS		2.653,28
VÁLOR DE IRRF		0,00	VÁLOR DE INSS -FPAS		0,00
VÁLOR DE PIS		0,00	VÁLOR DE INSS - RAT		0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		314,34
			VÁLOR DE INSS- TERCEIROS		0,00
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO					
VALOR FGTS SEM 13º		0,00	BASE FGTS SEM 13º		0,00
VALOR FGTS DO 13º		0,00	BASE FGTS DO 13º		0,00
VALOR FGTS MÊS		0,00	BASE FGTS MÊS		0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR		0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR		0,00
			MULTA RESCISÓRIA		0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS					
AFASTADOS		0,00	ATIVOS		18,00
			DEMITIDOS		1,00

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	018	TOTAL DE VENCIMENTOS	34.714,44
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	19.392,44
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LIQUIDO	15.322,00
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.145.367/0001-78 DUNS®: 89****94
Razão Social: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
Nome Fantasia: G2 MERCANTIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/05/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	18/12/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/05/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/03/2025
Receita Municipal	Validade:	01/01/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira


Validade: 30/06/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 02/12/2024 17:35

1 de 1

Ass: _____

**Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios****Dados da Pessoa Jurídica**

NOME EMPRESARIAL

G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

PORTE

EPP

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

09.145.367/0001-78

ESTABELECIMENTO

Matriz

DATA DE ABERTURA

23/10/2007

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

G2 MERCANTIL

SITUAÇÃO CADASTRAL

Ativa

DATA SITUAÇÃO CADASTRAL

23/10/2007

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA SITUAÇÃO ESPECIAL

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

ENDEREÇO

RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732 LOJA 0002, BOA VIAGEM, CEP 51130-020, 2531-PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

G2SERVI@GMAIL.COM

TELEFONE

34612957

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4120-4/00 - Construção de edifícios**4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos****4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas****4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica****4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações****4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação****4292-8/02 - Obras de montagem industrial****4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás****4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração****4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil****4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material****4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque****4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral**Emitido por [REDACTED] o dia **02/05/2024** às **20:08:50** (data e hora de Brasília).**Fonte:** Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO eletronicamente, por meio de assinatura eletrônica, por **PESSOAMENSA DA PORCIUNCUA VIEIRA**, em 09/12/2024, às 10:40, no horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 19.743 de 13/11/2020 da Presidência da República.
Chave: 71Cd1

ZNVX-/ZTH-gIwY-SZn+

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 09.145.367/0001-78

Registro: 0000051127

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 280.000,00

Data do Capital: 22/07/2010

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, LOJA 0002, BOA VIAGEM, RECIFE, PE, 51130020

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/09/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE013602

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Au to dação o

9900047535/2020

Quantidade de Parcelas Pagas: 6/72

9900047531/2020

Quantidade de Parcelas Pagas: 6/72

Responsáveis Técnicos

Profissional: [REDACTED]

Registro: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Data Início: 05/05/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 33 DO DECRETO Nº 23.569/33

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: [REDACTED]

Registro: [REDACTED]

CPF: 051.***-44

Data Início: 27/12/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 71Cd1
Impresso em: 07/11/2024 às 08:58:18 por: adapt, ip: 152.241.23.71



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE



Nº 22206121378/2024

Emissão: 07/11/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 71Cd1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS
NO ARTIGO 28, EXCETO ALÍNEA 7G DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, EXCETO
PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES E AEROPORTOS.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:45:29 do dia 07/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/05/2025.

Código de controle da certidão: **3BAB.4CC7.2B38.067A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA -EPP**

CPF/CNPJ: **09.145.367/0001-78**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:22:18 do dia 02/12/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **84AX021224162218**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000010053305-01

Data de Emissão: 02/12/2024

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 09.145.367/0001-78

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **01/03/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: 2024.000010054128-24

Data de Emissão: 02/12/2024

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/ Razão Social: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA -EPP

Endereço: RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 3732 LOJA 0002, s/n

Bairro: BOA VIAGEM

Município: RECIFE

Inscrição Estadual: 0359105-00

CNPJ: 09.145.367/0001-78

CNAE Principal: 4321-5/00

CEP: 51.130-020

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidão é válida até **01/03/2025**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Executiva de Tributação

Nº da Certidão
141665684



Certidão Negativa **Débitos Fiscais**

1. Denominação Social/Nome

G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

2. CMC

751.120-5

3. Endereço

Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 LOJA 2LOJA 0002
BAIRRO Boa Viagem, CEP 51130-020, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

09.145.367/0001-78

5. Atividade Econômica

4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211-10-2 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213-80-0 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221-90-3 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-90-4 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222-70-1 CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA
4292-80-2 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-30-2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO
4330-40-1 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-40-2 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁR EMBUT DE QUALQ MATERIAL
4330-40-3 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-40-4 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4322-30-1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

6. Descrição

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Ressalva

* * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

689.9578.9103

10. Expedida em

Recife, 06 de NOVEMBRO de 2024

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

01 de NOVEMBRO de 2024



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.145.367/0001-78
Certidão nº: 60197002/2024
Expedição: 02/09/2024, às 17:41:58
Validade: 01/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.145.367/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS-CRF**

Inscrição: 09.145.367/0001-78
Razão Social: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL
Endereço: RUA RUA SILVIA FERREIRA 390 SALA 103 664 / PIEDADE / JABOATAO
DOS GUARARAPES / PE / 54400-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/11/2024 a 18/12/2024

Certificação Número: 2024111903231496482306

Informação obtida em 02/12/2024 17:08:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



DECLARAÇÃO

A empresa **G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ n. 09.145.367/0001-78, declara para os devidos que na folha de pagamento constam os nomes dos trabalhadores atualizados direta e indiretamente na execução dos serviços do contrato 01-2023 (**EXECUÇÃO DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA, EM FORTALEZA/ CE**)

pksgouesf.

G2 Construção e Manutenção Industrial LTDA

