





**MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

**TERMO DE ABERTURA DO VOLUME XXI**

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, procedemos a abertura deste Volume nº XXI do processo nº 64278.014857/2022-80, referente ao Contrato nº 01/2023 à TP nº 05/2022, que o qual se inicia com a folha nº 4001.

  
  
**Adjunto da Seção de Fiscalização Administrativa  
Comando do 1º Grupamento de Engenharia**



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

**TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)**

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, faço anexar aos autos do processo nº **64278.014857/2022-80**, referente a **Tomada de Preços nº 5/2022**, do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, conforme os documentos abaixo descritos:

- 1) 31ª Medição, de 09 de maio de 2025 .....FL 4003 a 4064
- 2) Nota Fiscal nº 424.....FL 4065 a 4066
- 3) 32ª Medição (Reajuste), de 09 de maio de 2025.....FL 4067 a 4069
- 4) Nota Fiscal nº 425.....FL 4070

Quartel em João Pessoa, PB, 15 de maio de 2025.

  
  
Adjunto da Seção de Fiscalização Administrativa do Comando do 1º Grupamento de Engenharia



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
(1º Grupamento de Engenharia/1955)  
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES



## 31ª MEDIÇÃO

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
G2 CONSTRUTORA EIRELLI CNPJ 09.145.367/0001-78		RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 3732, LOJA 002, BOA VIAGEM/RECIFE	
Modalidade	Nº/Ano	NUP	
TOMADA DE PREÇO	005/2022		
Objeto		OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF	
Reforma das Instalações Hidrossanitárias do Ed. Villagran Cabrita		COMANDO DA 10ª REGIÃO MILITAR - FOTALEZA/CE	
Contrato nº / Ano / Data	Execução (330 dias) Conforme Ordem de Serviço nº 13/2020	Vigência (510 dias)	
001/2023	16Jan23 a 13Dez24	16Jan23 a 21Mar25	
Aditivo nº / Ano / Data	Prazo / Valor	Aditivo nº / Ano / Data	Prazo / Valor
-	-	-	-

### 2. DADOS DO PAGAMENTO

a) VALOR CONTRATADO: R\$	3.144.483,73	IM: IM07OM488
b) NOTA DE EMPENHO	2022NE004085/ 2023NE000736/ 2024NE000046 / 167176	DATA 29/12/2022 e 29/03/2023 18 /04/2024
c) VALOR ADITIVO: R\$	-	
d) VALOR EMPENHADO: R\$	3.144.483,73	
e) NOTA FISCAL Nº 424	DATA DA EMISSÃO:	06maio25
f) VALOR: R\$	92.633,63	

### 3. DADOS BANCÁRIOS

BANCO: [REDACTED]	AGÊNCIA: [REDACTED]	C/C No: [REDACTED]
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 92.633,63	ACUMULADO: R\$ 2.660.306,66	SALDO: R\$ 485.176,22


Aprovado - SOM/Comd 1º Gpt E



Chefe da Seção de Obras do 1º Grupamento de Engenharia

Autorizo o pagamento:


09 de maio de 2025



Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia



1º GPT E		DESTACAMENTO DO SERVIÇO REGIONAL DE OBRAS DA 10ª REGIÃO MILITAR (1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA)	
TERMO DE CONTRATO Nº 01/2023 - 1º GPT E (1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA)			
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		CONTRATADA: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.	
RM: 10ºRM		CONTRATADA: 09.145.367/0001-78	
OM BENEFICIADA: 1º GPT E		DATA DA MEDIÇÃO: 30/04/2025	
LOCAL: FORTALEZA-CE		MEDIÇÃO: 31ª MEDIÇÃO	
BDI: 20,16%		AREA:	



**PLANILHA DE MEDIÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA (OPUS:201110000045 e 201910000045)**

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant 3º TA	Valor Unit(R\$)		31ª Medição			SALDO		
						Total	Total sem BDI(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
1			SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS				17.595,69	0,00%		0,00	0,89%		156,84
1.1			ESTUDOS E PROJETOS				17.595,69	0,00%		0,00	0,89%		156,84
1.1.1	C4584	SEINFRA	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	UT	500,00	30,96	15.480,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	000250	SBC	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA FORMATO A0	UN	50,00	14,84	742,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.3	016744	SBC	PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE 5.000 M2	m²	0,00	0,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.4	016690	SBC	ATESTADO PCMAT (NR18)	UN	1,00	1.060,01	1.060,01	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.5	CREA CE - 1	Próprio	ART DE VALOR ATÉ R\$ 8.000,00	UN	4,00	78,42	313,68	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	156,84
2			SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS				267.705,54	5,67%		15.181,83	30,58%		81.875,75
2.1			PESSOAL				267.705,54	5,67%		15.181,83	30,58%		81.875,75
2.1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00	115,43	152.367,60	2,45%	32,30	3.728,38	30,61%	404,07	46.641,76
2.1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00	23,76	62.726,40	2,45%	64,59	1.534,65	30,61%	808,12	19.200,91
2.1.3	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00	19,84	52.377,60	18,94%	499,94	9.918,80	30,61%	808,12	15.033,08
2.1.4	CREA CE - 2	Próprio	ART DE VALOR ACIMA DE R\$ 15.000,00	UN	1,00	233,94	233,94	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				5.572,80	0,00%		0,00	100,00%		5.572,80
3.1			COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT)				5.572,80	0,00%		0,00	100,00%		5.572,80
3.1.1	C1083	SEINFRA	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"	UT	180,00	30,96	5.572,80	0,00%	0,00	0,00	100,00%	180,00	5.572,80
4			SERVIÇOS PRELIMINARES				121.950,98	0,00%		0,00	0,00%		2,05
4.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				121.950,98	0,00%		0,00	0,00%		2,05
4.1.1			PAREDES E REVESTIMENTOS										
4.1.1.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3.800,66	4,21	16.000,77	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.1.2	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	336,95	1,37	461,62	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.1.3	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4.015,43	10,59	42.523,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,04
4.1.1.4	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2.713,17	2,78	7.542,61	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.1.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	51,62	46,97	2.424,59	0,00%	0,00	0,00	0,01%	0,01	0,23
4.1.1.6	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	0,00	2,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.1.7	ADAPT SEINFRA C1049	Próprio	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	5,39	272,71	1.469,90	0,00%	0,00	0,00	0,05%	0,00	1,36
4.1.1.8	ADAPT SEINFRA C1066	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	174,76	27,26	4.763,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2			EQUIPAMENTOS E SEMELHANTES					0,00%					
4.1.2.1	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	339,00	7,52	2.549,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.2	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	277,00	10,30	2.853,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.3	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	497,00	1,27	631,19	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.4	SEINFRA C4633	Próprio	REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO	m²	0,00	123,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	319,20	7,79	2.486,56	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.6	022101	SBC	RETIRADA BOX CHUVEIRO ACRILICO/ALUMÍNIO	UN	60,00	68,49	4.109,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.7	ADPT ORSE 3261	Próprio	Remoção e reassentamento de tanque de louça, incluso VALVULA INOXIDAVEL LONGA PARA TANQUE 2.1/2"x1.1/4" e SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	un	0,00	212,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.8	ADPT ORSE 8387	Próprio	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m²	85,68	21,49	1.841,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.9	ADPT SBC 023751	Próprio	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ARMARIO EMBUTIDO DE MADEIRA	m²	0,00	254,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.10	022314	SBC	RETIRADA ESQUADRIA E CAIXILHOS DE MADEIRA	m²	13,44	43,78	588,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.11	ADAPT CPOS 0408100	Próprio	RETIRADA ARMARIOS EM MADEIRA OU METAL	m²	84,38	67,89	5.728,55	0,00%	0,00	0,00	0,01%	0,00	0,33
4.1.3			INSTALAÇÕES					0,00%					



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant 3ª TA	Valor Unit[RS]		Total sem BDI[RS]	31ª Medição			SALDO		
						Total	Total sem BDI[RS]		%	Quant	Valor[RS]	%	Quant	Valor[RS]
4.1.3.1	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	557,00	0,56	311,92	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.3.2	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	714,00	1,08	771,12	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.3.3	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	4.620,00	0,41	1.894,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.3.4	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023	M	8.644,00	0,35	3.023,29	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.3.5	Código	Próprio	RETIRADA ELETRODUTOS	M	2.025,50	0,79	1.597,85	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.3.6	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1.425,10	6,11	8.707,36	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.3.7	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	724,30	12,25	8.872,67	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.1.3.8	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	M	60,50	13,19	797,99	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
5			SERVÇOS DIVERSOS				91.518,34	0,00%		0,00	1,16%		1.059,52	
5.1			CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE				71.050,83	0,00%		0,00	0,00%		0,00	
5.1.1	071810	SBC	CACAMBA DE AÇO PARA LIXO/ENTULHO 5,0m3/LOCACA 3 DIAS IDA E VOLTA	UN	116,00	309,17	35.863,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
5.1.2	ADAP CEINFRA C2535	Próprio	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	m³	464,21	75,80	35.187,11	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
5.2			LIMPEZA E ARREMATES FINAIS				20.467,51	0,00%		0,00	5,18%		1.059,52	
5.2.1	99802	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	4.794,68	0,44	2.109,65	0,00%	0,00	0,00	9,96%	277,38	210,04	
5.2.2	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	4.794,68	1,73	8.294,79	0,00%	0,00	0,00	9,96%	477,38	825,86	
5.2.3	ADAPT ORSE 7387	Próprio	Preparo de substrato (superfície de concreto) por lixamento elétrico	m²	829,11	10,43	8.645,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
5.2.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	829,11	1,71	1.417,12	0,00%	0,00	0,00	1,67%	13,82	23,62	
6			CANTEIRO DE OBRAS				87.867,07	0,18%		155,95	1,50%		1.322,35	
6.1			DIVERSOS				87.867,07	0,18%		155,95	1,50%		1.322,35	
6.1.1	ADPT SEINFRA C1937	Próprio	PLACAS PADRÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m²	2,98	142,04	423,27	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.1.2	101505	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS	UN	1,00	1.709,71	1.709,71	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.1.3	SRO01	Próprio	CONSUMO DE ENERGIA	kWh	10.400,00	0,88	9.152,00	1,70%	177,22	155,95	16,57%	1.123,72	1.516,87	
6.1.4	ADPT SEINFRA C2851	Próprio	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	1.031,46	1.031,46	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.1.5	SRO02	Próprio	Tarifa de esgoto	m³	390,00	9,41	3.669,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.1.6	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	20,00	887,05	17.741,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.1.7	55.10.030	CPOS	Locação de duto coletor de entulho	m³	0,00	73,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.1.8	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	616,00	20,86	12.849,76	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.1.9	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	616,00	19,97	12.301,52	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.1.10	ADPT SEINFRA C4125	Próprio	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m³	500,00	6,05	3.025,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.1.11	ADPT SBC 023100	Próprio	PROTECOES-PROTECAO DE PISO CONTRA IMPACTOS E MANCHAS - SALVA PISO OU EQUIVALENTE	m²	1.276,68	16,27	20.771,58	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.1.12	ADAPT SINAPI 73847/004	Próprio	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	0,00	1.879,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.1.13	SRO02	Próprio	TARIFA DE ÁGUA	MES	487,50	10,65	5.191,87	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
7			ESTRUTURA				113.628,26	0,00%		0,00	0,00%		0,00	
7.1			RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO FUNDO DO RES. SUPERIOR DE ÁGUA				75.488,56	0,00%		0,00	0,00%		0,00	
7.1.1	ADPT SEINFRA C1271	Próprio	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	m²	45,30	6,23	282,21	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
7.1.2	ADPT SEINFRA C0929	Próprio	CORTE EM CONCRETO DETERIORADO	m²	149,70	35,72	5.347,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant 3ª TA	Valor Unit[RS]		Total sem BDI[RS]	31ª Medição			SALDO		
						Total	Total sem BDI[RS]		%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
7.1.3	ADPT SEINFRA C0094	Próprio	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	m²	149,70	35,72	5.347,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
7.1.4	ADPT SEINFRA C3095	Próprio	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	m²	149,70	7,14	1.068,85	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
7.1.5	ADPT SEINFRA C3083	Próprio	EXECUÇÃO DE FUROS EM CONCRETO C/BROCA 1/2" <= D <= 1"	UN	620,00	15,29	9.479,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
7.1.6	ADPT SEINFRA C2900	Próprio	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	m²	149,70	21,44	3.209,56	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
7.1.7	ADPT SEINFRA C0216	Próprio	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	59,10	14,70	868,77	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
7.1.8	SINAPI 83730 (01/2020)	Próprio	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM - SINAPI 83730 (01/2020)	m²	207,30	239,73	49.696,02	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
7.1.9	ADPT ORSE 4924	Próprio	Estucamento com argamassa polimérica	m²	3,00	62,93	188,79	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
7.2			FECHAMENTOS				38.139,70	0,00%		0,00	0,00%		0,00	
7.2.1	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	60,40	37,52	2.266,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
7.2.2	ADPT SEINFRA C0833	Próprio	CONCRETO GROUT C/ATÉ 30% DE PEDRISCO EM PESO, LANÇAMENTO E CURA	m³	10,02	3.580,19	35.873,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				828.003,91	5,21%		43.153,13	12,02%		99.498,19	
8.1			APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS				231.986,53	11,75%		27.258,77	11,29%		26.194,72	
8.1.1	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	123,00	563,59	69.321,57	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.1.2	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	60,00	82,04	4.922,40	0,00%	0,00	0,00	100,00%	60,00	4.922,40	
8.1.3	ADPT SEINFRA C0797	Próprio	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	31,00	17,88	554,28	35,48%	11,00	196,68	0,00%	0,00	0,00	
8.1.4	ADPT ORSE 9502	Próprio	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	un	92,00	230,29	21.186,68	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.1.5	ADPT SEINFRA C1151	Próprio	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	31,00	115,20	3.571,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.1.6	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	62,00	187,64	11.633,68	1,61%	1,00	187,64	0,00%	0,00	0,00	
8.1.7	ADPT SEINFRA C4770	Próprio	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SEMI-ENCAIXE, DECA L733 OU EQUIVALENTE, DIMENSÕES 36,5x33cm, S/ TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS	UN	30,00	786,62	23.598,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.1.8	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	31,00	213,75	6.626,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.1.9	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	61,00	221,38	13.504,18	1,64%	1,00	221,38	0,00%	0,00	0,00	
8.1.10	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	61,00	95,10	5.801,10	34,43%	21,00	1.997,10	0,00%	0,00	0,00	
8.1.11	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	91,00	106,30	9.673,30	93,41%	85,00	9.035,50	6,59%	6,00	637,80	
8.1.12	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	30,00	73,43	2.202,90	100,00%	30,00	2.202,90	0,00%	0,00	0,00	
8.1.13	ADPT ORSE 3709	Próprio	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	92,00	139,74	12.856,08	89,13%	82,00	11.458,68	10,87%	10,00	1.397,40	
8.1.14	SRO10C002 6	Próprio	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar - ADAP ORSE 7611	un	31,00	63,19	1.958,89	100,00%	31,00	1.958,89	0,00%	0,00	0,00	
8.1.15	ADPT ORSE 9495	Próprio	Cabide em aço inox, linha Slim, ref. 2060.C.SLM, Deca ou similar	un	152,00	126,56	19.237,12	0,00%	0,00	0,00	100,00%	152,00	19.237,12	
8.1.16	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	30,00	844,61	25.338,30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2			COLUNAS, BARRILETES E RAMAIS				324.328,41	0,16%		528,67	10,92%		35.492,62	



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant 3ª TA	Valor Unit[RS]		Total sem BD[RS]	31ª Medição			SALDO		
						Total	%		Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)	
8.2.1			HIDRÁULICA						0,00%					
8.2.1.1	96673	SINAPI	TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	M	37,70	86,87	3.274,99	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.2	96672	SINAPI	TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	M	72,50	54,77	3.970,82	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.3	96671	SINAPI	TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	M	23,20	38,73	898,53	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.4	91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	0,00	41,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.5	96670	SINAPI	TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	M	24,00	29,78	714,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.6	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	6,00	32,80	196,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.7	96669	SINAPI	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	M	208,00	20,58	4.280,64	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.8	ADPT SEINFRA C2626	Próprio	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	386,00	33,25	12.834,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.9	96644	SINAPI	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	M	542,25	19,75	10.709,43	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.10	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	1.060,25	40,29	42.717,47	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,74	70,10	
8.2.1.11	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	25,00	60,21	1.505,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.12	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00	130,42	391,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.13	ADPT SINAPI 89631	Próprio	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85x75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	220,36	440,72	0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	440,72	
8.2.1.14	89632	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	102,67	616,02	0,00%	0,00	0,00	100,00%	6,00	616,02	
8.2.1.15	96762	SINAPI	TÊ, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	9,00	97,94	881,46	0,00%	0,00	0,00	100,00%	9,00	881,46	
8.2.1.16	96761	SINAPI	TÊ, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	3,00	49,88	149,64	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.17	96713	SINAPI	TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	4,00	37,93	151,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.18	96712	SINAPI	TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	0,00	29,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.19	96642	SINAPI	TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	120,00	19,05	2.286,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.20	ADPT SINAPI 96715	Próprio	TÊ REDUÇÃO, PPR, DN 75x50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	4,00	98,02	392,08	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.21	ADPT SINAPI 96714	Próprio	TÊ REDUÇÃO, PPR, DN 63x50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	7,00	52,88	370,16	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.22	ADPT SINAPI 96712	Próprio	TÊ REDUÇÃO, PPR, DN 40x32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	32,00	32,91	1.053,12	0,00%	0,00	0,00	99,75%	30,00	987,30	
8.2.1.23	ADPT SINAPI 96666	Próprio	TÊ REDUÇÃO, PPR, DN 32x25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	10,00	17,37	173,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.24	ADPT SINAPI 96642	Próprio	TÊ COM INSERTO METÁLICO, PPR, DN 25x1/2" MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	20,00	25,36	507,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.25	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	12,00	135,51	1.626,12	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.26	96694	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	11,00	92,27	1.014,97	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.27	96692	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	8,00	45,25	362,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,00	362,00	
8.2.1.28	96690	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	4,00	32,56	130,24	0,00%	0,00	0,00	50,00%	2,00	65,12	




Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant 3º TA	Valor Unit[RS]		Total sem BDI[RS]	31ª Medição			SALDO		
						Total			%	Quant	Valor[RS]	%	Quant	Valor[RS]
8.2.1			HIDRÁULICA						0,00%					
8.2.1.1	96673	SINAPI	TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	M	37,70	86,87	3.274,99	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.2	96672	SINAPI	TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	M	72,50	54,77	3.970,82	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.3	96671	SINAPI	TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	M	23,20	38,73	898,53	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.4	91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	0,00	41,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.5	96670	SINAPI	TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	M	24,00	29,78	714,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.6	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	6,00	32,80	196,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.7	96669	SINAPI	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	M	208,00	20,58	4.280,64	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.8	ADPT SEINFRA C2626	Próprio	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	386,00	33,25	12.834,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.9	96644	SINAPI	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	M	542,25	19,75	10.709,43	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.10	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	1.060,25	40,29	42.717,47	0,00%	0,00	0,00	0,16%	1,74	70,10	
8.2.1.11	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	25,00	60,21	1.505,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.12	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00	130,42	391,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.13	ADPT SINAPI 89631	Próprio	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85x75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	220,36	440,72	0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	440,72	
8.2.1.14	89632	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	102,67	616,02	0,00%	0,00	0,00	100,00%	6,00	616,02	
8.2.1.15	96762	SINAPI	TÊ, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	9,00	97,94	881,46	0,00%	0,00	0,00	100,00%	9,00	881,46	
8.2.1.16	96761	SINAPI	TÊ, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	3,00	49,88	149,64	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.17	96713	SINAPI	TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	4,00	37,93	151,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.18	96712	SINAPI	TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	0,00	29,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.19	96642	SINAPI	TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	120,00	19,05	2.286,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.20	ADPT SINAPI 96715	Próprio	TÊ REDUÇÃO, PPR, DN 75x50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	4,00	98,02	392,08	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.21	ADPT SINAPI 96714	Próprio	TÊ REDUÇÃO, PPR, DN 63x50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	7,00	52,88	370,16	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.22	ADPT SINAPI 96712	Próprio	TÊ REDUÇÃO, PPR, DN 40x32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	32,00	32,91	1.053,12	0,00%	0,00	0,00	93,75%	30,00	987,30	
8.2.1.23	ADPT SINAPI 96666	Próprio	TÊ REDUÇÃO, PPR, DN 32x25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	10,00	17,37	173,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.24	ADPT SINAPI 96642	Próprio	TÊ COM INSERTO METÁLICO, PPR, DN 25x1/2" MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	20,00	25,36	507,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.25	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	12,00	135,51	1.626,12	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.26	96694	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	11,00	92,27	1.014,97	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.27	96692	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	8,00	45,25	362,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,00	362,00	
8.2.1.28	96690	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	4,00	32,56	130,24	0,00%	0,00	0,00	50,00%	2,00	65,12	

EM BRANCO



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant 3ª TA	Valor Unit(R\$)		Total sem BD(R\$)	31ª Medição			SALDO	
						Total	%		Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
8.2.1.29	96688	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	94,00	20,26	1.904,44	0,00%	0,00	0,00	95,74%	90,00	1.821,40
8.2.1.30	96637	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	212,00	14,41	3.054,92	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.31	ADPT SINAPI 96637	Próprio	JOELHO 90 GRAUS COM INSERTO METÁLICO, PPR, DN 25x1/2" MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	180,00	18,15	3.267,00	0,00%	0,00	0,00	27,78%	90,00	807,50
8.2.1.32	96689	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	20,00	19,62	392,40	0,00%	0,00	0,00	100,00%	20,00	392,40
8.2.1.33	96707	SINAPI	LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	5,00	59,35	296,75	0,00%	0,00	0,00	40,00%	2,00	118,70
8.2.1.34	96706	SINAPI	LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	20,00	30,68	613,60	0,00%	0,00	0,00	30,00%	6,00	184,08
8.2.1.35	96742	SINAPI	LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	20,44	20,44	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.36	96703	SINAPI	LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	64,00	16,11	1.031,04	0,00%	0,00	0,00	93,75%	60,00	966,60
8.2.1.37	ADAP SINAPI (96704) 4	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 75 X 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	1,00	44,81	44,81	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.38	ADAP SINAPI (96704) 1	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 63 X 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	2,00	31,14	62,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.39	ADAP SINAPI 96704	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 50 X 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	13,00	14,36	186,68	0,00%	0,00	0,00	100,00%	13,00	186,68
8.2.1.40	ADAP SINAPI (96704) 5	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	10,00	11,34	113,40	0,00%	0,00	0,00	90,00%	9,00	102,06
8.2.1.41	96704	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	10,00	16,87	168,70	0,00%	0,00	0,00	100,00%	10,00	168,70
8.2.1.42	96702	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	10,00	9,27	92,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.43	ADPT SINAPI (96660) 3	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 75 X 2.1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	315,67	3.156,70	0,00%	0,00	0,00	100,00%	10,00	3.156,70
8.2.1.44	ADPT SINAPI (96660) 2	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 63 X 2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	18,00	147,63	2.657,34	0,00%	0,00	0,00	100,00%	18,00	2.657,34
8.2.1.45	ADPT SINAPI (96660) 1	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 50 X 1.1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	111,26	890,08	0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,00	890,08
8.2.1.46	ADPT SINAPI 96660	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 40 X 1.1/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	106,00	90,12	9.552,72	0,00%	0,00	0,00	90,57%	96,00	8.651,52
8.2.1.47	ADPT SINAPI 96640	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 3/4 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	158,00	21,87	3.455,46	0,63%	1,00	21,87	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.48	ADPT SINAPI 96641	Próprio	CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 3/4 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	30,00	15,67	470,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.49	COTAÇÃO	Próprio	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO PPR, DN= 25 mm	UN	11,00	21,17	232,87	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.50	96652	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	42,00	11,32	475,44	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.51	COTAÇÃO	Próprio	JOELHO 90 GRAUS COM INSERTO METÁLICO, PPR, DN 25x3/4" MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	123,00	21,70	2.669,33	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.52	96656	SINAPI	LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	43,00	6,63	285,09	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.53	96659	SINAPI	LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	33,00	7,76	256,08	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.54	COTAÇÃO	Próprio	TÊ COM INSERTO METÁLICO, PPR, DN 25x3/4" MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	25,44	254,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.55	COTAÇÃO	Próprio	TÊ REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	15,00	40,27	604,06	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.56	96711	SINAPI	TÊ, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	20,04	200,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.57	89430	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	13,67	273,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant 3ª TA	Valor Unit[RS]		Total sem BDI[RS]	31ª Medição			SALDO		
						Total			%	Quant	Valor[RS]	%	Quant	Valor[RS]
8.2.1.58	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	11,15	892,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.59	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	16,23	324,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.60	ADAPT SINAPI 96660	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 1", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	31,00	38,69	1.199,39	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.61	96661	SINAPI	CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,00	28,47	313,17	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.62	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	16,64	332,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.63	COTAÇÃO	Próprio	UNIÃO, PPR, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	32,66	359,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.1.64	COTAÇÃO	Próprio	CONECTOR FÊMEA, PPR, 90 X 3", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	345,54	1.036,62	0,00%	0,00	0,00	100,00%	3,00	1.036,62	
8.2.1.65	COTAÇÃO	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO EM POLIPROPILENO, PPR, DN= 90x63 mm	UN	1,00	73,62	73,62	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	73,62	
8.2.1.66	COTAÇÃO	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO EM POLIPROPILENO, PPR, DN= 90x75 mm	UN	2,00	80,43	160,85	0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	160,85	
8.2.1.67	89390	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	25,14	502,80	100,00%	20,00	502,80	0,00%	0,00	0,00	
8.2.2			ESGOTO, SABÃO E GORDURA					0,00%						
8.2.2.1	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	780,00	64,42	50.247,60	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.2.2	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	394,48	67,81	26.749,68	0,00%	0,00	0,00	20,49%	394,48	26.749,68	
8.2.2.3	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	372,00	85,71	31.884,12	0,00%	0,00	0,00	4,88%	372,00	31.884,12	
8.2.2.4	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	496,00	55,25	27.404,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.2.5	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	155,00	65,36	10.130,80	0,00%	0,00	0,00	29,65%	155,00	10.130,80	
8.2.2.6	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	124,00	19,38	2.403,12	0,00%	0,00	0,00	3,23%	124,00	2.403,12	
8.2.2.7	054248	SBC	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm	UN	14,00	90,99	1.273,86	0,00%	0,00	0,00	100,00%	14,00	1.273,86	
8.2.2.8	ADAPT SBC 053487	Próprio	TUBO PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 150x200mm	UN	186,00	56,11	10.437,12	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.2.9	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	123,00	45,35	5.578,05	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.2.10	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	26,00	44,18	1.148,68	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.2.11	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	154,00	30,10	4.635,40	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.2.12	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	124,00	53,83	6.674,92	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.2.13	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	62,00	20,97	1.300,14	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.2.14	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	186,00	44,00	8.184,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.2.15	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	100,38	401,52	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.2.2.16	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	155,00	19,02	2.948,10	0,00%	0,00	0,00	3,87%	155,00	2.948,10	
8.3			REGISTROS E VALVULAS				88.797,81	9,42%		8.367,91	27,03%		24.001,99	
8.3.1	ADPT SINAPI (95253) 1	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	753,81	1.507,62	100,00%	2,00	1.507,62	0,00%	0,00	0,00	
8.3.2	ADPT SINAPI 95253	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	504,71	1.514,13	66,67%	2,00	1.009,42	33,33%	1,00	504,71	
8.3.3	95253	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2	UN	9,00	186,83	1.681,47	100,00%	9,00	1.681,47	0,00%	0,00	0,00	
8.3.4	95252	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2	UN	8,00	123,02	984,16	0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,00	984,16	
8.3.5	95251	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4	UN	53,00	101,41	5.374,73	0,00%	0,00	0,00	100,00%	53,00	5.374,73	



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant 3º TA	Valor Unit[RS]		Total sem BDI[RS]	31ª Medição			SALDO		
						Total			%	Quant	Valor[RS]	%	Quant	Valor[RS]
8.3.6	ADPT ORSE (9500) 2	Próprio	Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Deca ou similar	un	184,00	118,96	21.888,64	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.3.7	ADPT ORSE (9500) 3	Próprio	Registro pressão c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Deca ou similar	un	90,00	113,41	10.206,90	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.3.8	101917	SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	131,55	263,10	0,00%	0	0,00	100,00%	2,00	263,10	
8.3.9	ADPT CPOS 47.05.460	Próprio	Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade rosçada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 2"	UN	3,00	5.190,66	15.571,98	0,00%	0,00	0,00	100,00%	3,00	15.571,98	
8.3.10	ADPT CPOS 47.20.330	Próprio	Filtro "Y" corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 2"	UN	2,00	345,11	690,22	0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	690,22	
8.3.11	99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00	474,11	474,11	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	474,11	
8.3.12	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (1/2"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	m²	31,00	138,98	4.308,38	96,77%	30,00	4.169,40	1,23%	3,00	138,98	
8.3.13	COTAÇÃO	Próprio	VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR PARA RAMAIS DE ESGOTO 50MM	UN	153,00	107,80	16.493,29	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.3.14	95250	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	31,00	77,00	2.387,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.3.15	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	69,85	139,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.3.16	ADAPT ORSE 12882	Próprio	PRESSURIZADOR 25mca MONOFÁSICO	UN	2,00	2.656,19	5.312,38	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.4			ELEMENTOS DE GRANITO				65.436,22	10,70%		7.001,78	10,21%		6.679,25	
8.4.1	ADPT SINAPI 98685	Próprio	ESPELHO EM GRANITO COLORIDO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	189,10	38,07	7.199,03	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.4.2	ADPT SEINFRA C4069	Próprio	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2,0cm (COLOCADO)	m²	75,96	365,22	27.742,11	5,08%	3,86	1.409,74	1,50%	1,14	418,35	
8.4.3	ADPT SEINFRA C1944	Próprio	POLIMENTO EM GRANITO E MÁRMORE	m²	0,00	55,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.4.4	ADAPT SEINFRA C4756	Próprio	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	m²	67,73	450,24	30.495,08	18,34%	12,42	5.592,04	20,54%	13,91	6.262,90	
8.5			SERVIÇOS DIVERSOS				116.854,94	0,00%		0,00	6,10%		7.129,61	
8.5.1	90462	SINAPI	PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015	M	156,00	1,45	226,20	0,00%	0,00	0,00	7,69%	12,00	17,40	
8.5.2	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	39,00	1,52	59,28	0,00%	0,00	0,00	100,00%	39,00	59,28	
8.5.3	91174	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	133,40	3,01	401,53	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.5.4	91176	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	366,00	26,55	9.717,30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.5.5	91177	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	10,00	12,74	127,40	0,00%	0,00	0,00	100,00%	10,00	127,40	
8.5.6	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	186,00	57,72	10.735,92	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.5.7	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	177,00	92,44	16.361,88	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.5.8	90441	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	567,00	118,07	66.945,69	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.5.9	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,10	232,10	22,28	0,00%	0,00	0,00	100,00%	0,10	22,28	
8.5.10	ADPT SEINFRA C1908	Próprio	PINTURA EXTERNA DE RUFOS, CALHAS E CONDUTORES C/ESMALTE SINTÉTICO	M	230,00	17,37	3.995,10	0,00%	0,00	0,00	100,00%	230,00	3.995,10	
8.5.11	ADPT ORSE 7755	Próprio	Painel para shaft de 1,00 x 0,65 sem visita e com acessórios	un	0,00	168,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.5.12	ADPT SBC 052278	Próprio	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	UN	0,00	146,41	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.5.13	ADPT SEINFRA C1238	Próprio	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	724,30	5,46	3.954,67	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
8.5.14	ADPT SEINFRA C1239	Próprio	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	543,50	7,93	4.307,69	0,00%	0,00	0,00	67,51%	366,92	2.908,15	
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				49.227,22	0,00%		0,00	1,41%		695,30	
9.1			ELETRODUTOS E CAIXAS EM GERAL				49.227,22	0,00%		0,00	1,41%		695,30	



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant 3ª TA	Valor Unit[RS]		Total sem BDI[RS]	31ª Medição			SALDO		
						Total			%	Quant	Valor[RS]	%	Quant	Valor[RS]
9.1.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	646,00	13,15		8.494,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.1.2	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00	10,84		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.1.3	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,00	13,31		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.1.4	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	985,50	11,49		11.323,39	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.1.5	ADPT SEINFRA C1239	Próprio	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	942,10	7,93		7.466,94	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.1.6	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	30,00	535,12		16.053,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.1.7	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF 05/2015	UND	30,00	25,45		763,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.1.8	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	225,00	17,16		3.861,00	0,00%	0,00	0,00	14,44%	32,50	557,00
9.1.9	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	45,00	21,17		952,65	0,00%	0,00	0,00	14,44%	6,50	137,60
9.1.10	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	31,00	10,04		311,24	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.2			LUMINÁRIAS					0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.2.1	060121	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	0,00	69,12		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.2.2	060081	SBC	LUMINARIA EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STELLA	UN	0,00	148,16		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.2.3	060114	SBC	SPOT DIRECIONAVEL ARQUITETONICA USINADA CROMADO C/ DICROICA	UN	0,00	51,70		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3			TOMADAS E INTERRUPTORES					0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00	24,03		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.2	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00	42,59		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.3	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00	56,63		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.4	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00	25,40		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.5	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00	40,75		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.6	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00	27,54		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.7	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00	47,20		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.8	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017	UN	0,00	40,91		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.9	98308	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	0,00	28,95		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
10			INSTALAÇÕES ESPECIAIS					17.838,02	0,00%	0,00	0,00	21,29%	0,00	3.798,52
10.1			GÁS GLP					17.838,02	0,00%	0,00	0,00	21,29%	0,00	3.798,52
10.1.1	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	M	257,00	53,34		13.708,38	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
10.1.2	92326	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	91,00	11,71		1.065,61	0,00%	0,00	0,00	67,03%	61,00	714,31
10.1.3	ADPT SINAPI 92326	Próprio	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	30,00	11,71		351,30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
10.1.4	95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	30,00	43,02		1.290,60	0,00%	0,00	0,00	100,00%	30,00	1.290,60
10.1.5	ADPT SEINFRA C1238	Próprio	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	257,00	5,46		1.403,22	0,00%	0,00	0,00	127,82%	528,50	1.759,61
10.1.6	00004895	SINAPI	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	31,00	0,61		18,91	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
11			PAREDES E PAINÉIS					28.529,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
11.1			ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS					28.529,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
11.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	385,13	73,99		28.495,76	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
11.1.2	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	1,00	34,14		34,14	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
11.2			ALVENARIA EM GESSO HIDROFUGANTE					0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
11.2.1	C4508	SEINFRA	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m²	0,00	61,83		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12			IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS					217.490,70	2,04%		4.442,55	3,18%		6.910,97
12.1			REGULARIZAÇÃO					104.460,64	0,00%		0,00	4,70%		4.905,10
12.1.1	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014	m²	41,56	40,60		1.687,19	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00




Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant 3º TA	Valor Unit[RS]		Total sem BDI[RS]	31ª Medição			SALDO		
						Total	Total sem BDI[RS]		%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
12.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	642,23	3,73	2.395,51	0,00%	0,00	0,00	16,77%	107,73	401,82	
12.1.3	89048	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	642,23	33,53	21.533,97	0,00%	0,00	0,00	14,11%	90,62	3.038,48	
12.1.4	94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	83,11	40,05	3.328,55	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
12.1.5	ADAPT CPOS/CDHU 11.18.220	Próprio	Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo EPS-5F	m³	8,29	1.284,91	10.651,90	0,00%	0,00	0,00	13,75%	1,14	1.464,79	
12.1.6	ADAPT SEINFRA C1235	Próprio	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	829,11	35,55	29.474,86	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
12.1.7	87682	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	207,78	45,42	9.437,36	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
12.1.8	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	498,68	52,04	25.951,30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
12.2			IMPERMEABILIZAÇÃO				60.809,01	0,81%		493,39	1,14%		696,16	
12.2.1	ADPT SINAPI (98546)	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO E ASFALTO OXIDADO (3 KG/M²), E=4MM, TIPO III B PP. AF_06/2018	m²	4,32	161,15	696,16	0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,32	696,16	
12.2.2	ADPT SEINFRA C4722	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM	m²	1.418,57	41,68	59.126,07	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
12.2.3	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	35,74	27,61	986,78	50,00%	17,87	493,39	0,00%	0,00	0,00	
12.3			PROTEÇÃO MECÂNICA				52.221,05	7,56%		3.949,16	2,51%		1.309,71	
12.3.1	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	864,85	31,82	27.519,52	2,99%	25,83	821,91	4,76%	41,16	1.309,71	
12.3.2	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	553,72	44,61	24.701,53	12,66%	70,10	3.127,25	0,00%	0,00	0,00	
13			ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS				262.256,75	4,67%		12.250,28	67,69%		177.519,41	
13.1			ESQUADRIA DE MADEIRA				181.529,63	1,11%		2.007,98	97,19%		176.432,45	
13.1.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	110,00	912,61	100.387,10	0,00%	0,00	0,00	100,00%	110,00	100.387,10	
13.1.2	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,00	920,54	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
13.1.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	33,00	963,20	31.785,60	0,00%	0,00	0,00	100,00%	33,00	31.785,60	
13.1.4	C3873	SEINFRA	GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	30,00	121,42	3.642,60	0,00%	0,00	0,00	100,00%	30,00	3.642,60	
13.1.5	ADPT SEINFRA C2031	Próprio	PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA	UN	60,00	39,82	2.389,20	0,00%	0,00	0,00	100,00%	60,00	2.389,20	
13.1.6	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	123,00	135,45	16.660,35	0,00%	0,00	0,00	100,00%	123,00	16.660,35	
13.1.7	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	63,00	154,46	9.730,98	20,63%	13,00	2.007,98	47,62%	30,00	4.533,80	
13.1.8	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	1.690,00	10,02	16.933,80	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1.690,00	16.933,80	
13.1.9	ADPT SINAPI 90820	Próprio	REINSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO	UN	0,00	41,11	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
13.2			ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E/OU VIDRO				50.000,22	0,00%		0,00	2,17%		1.086,96	
13.2.1	023422	SBC	REVISAO E RECUPERACAO DE CAIXILHOS FIXOS PARA VIDRO	m²	0,00	227,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
13.2.2	ADAP SBC (150161)	Próprio	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE FIXACAO	m²	131,10	381,39	50.000,22	0,00%	0,00	0,00	2,17%	2,95	1.086,96	
13.3			PEÇAS DE APOIO				30.726,90	33,33%		10.242,30	0,00%		0,00	



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant 3ª TA	Valor Unit[RS]		Total sem BDI[RS]	31ª Medição			SALDO		
						Total	Total sem BDI[RS]		%	Quant	Valor[RS]	%	Quant	Valor[RS]
13.3.1	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	90,00	341,41	30.726,90	33,33%	30,00	10.242,30	0,00%	0,00	0,00	
REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS								405.095,71	0,00%	0,00	6,22%	0,00	25.189,94	
CHAPISCO								7.258,63	0,00%	0,00	7,40%	0,00	537,19	
14.1.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	1.732,37	4,19	7.258,63	0,00%	0,00	0,00	7,40%	128,21	537,19	
MASSA ÚNICA								65.711,61	0,00%	0,00	7,88%	0,00	5.175,30	
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014														
14.2.1	89048	SINAPI	ALVENARIA TUOLO MACICO EM ESPELHO-CAL/CIM/AREIA 1:1:15	m²	1.732,37	33,53	58.086,36	0,00%	0,00	0,00	7,12%	123,47	4.138,27	
14.2.2	ADAPT SBC 090307	Próprio	ALVENARIA TUOLO MACICO EM ESPELHO-CAL/CIM/AREIA 1:1:15	m²	56,25	135,56	7.625,25	0,00%	0,00	0,00	13,60%	7,65	1.037,09	
REVESTIMENTO CERÂMICO								332.125,47	0,00%	0,00	5,86%	0,00	19.477,45	
14.3.1	ADPT 2 SINAPI (87273)	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	3.765,79	70,53	265.601,16	0,00%	0,00	0,00	4,63%	174,39	12.299,72	
14.3.2	ADPT SINAPI (87273)	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 (REVESTIMENTO DE SHAFTS - ARGAMASSA COLA AC-III)	m²	240,57	76,05	18.295,34	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
14.3.3	ADPT SEINFRA C0674	Próprio	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	M	1.933,80	24,94	48.228,97	0,00%	0,00	0,00	14,88%	287,80	7.177,73	
FORRO								0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
14.4.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 P	m²	0,00	38,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
14.4.2	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m²	0,00	58,92	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS								82.902,86	2,30%	1.907,48	18,87%	0,00	15.644,12	
REVESTIMENTO CERÂMICO								61.729,95	0,00%	0,00	6,44%	0,00	3.973,10	
15.1.1	ADPT 2 SINAPI 87246	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	151,23	66,59	10.070,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
15.1.2	ADPT SINAPI 87247	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	495,23	59,73	29.580,08	0,00%	0,00	0,00	6,93%	34,33	2.050,53	
15.1.3	ADPT SINAPI 87246	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 - COLADA COM AC III	m²	311,11	70,97	22.079,47	0,00%	0,00	0,00	8,71%	27,09	1.922,57	
SOLEIRAS E FILETES								21.172,91	9,01%	1.907,48	55,12%	0,00	11.671,02	
15.2.1	ADPT SINAPI 98689	Próprio	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	205,80	44,36	9.129,28	20,89%	43,00	1.907,48	24,00%	52,30	6.756,02	
15.2.2	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	131,61	91,51	12.043,63	0,00%	0,00	0,00	40,81%	53,71	4.915,00	
PINTURA PAREDE								24.018,08	0,00%	0,00	100,00%	0,00	24.018,08	
16.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0,00	2,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
16.1.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	0,00	16,42	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
16.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	0,00	12,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
TETO								0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
16.2.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0,00	2,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
16.2.2	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0,00	18,06	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
16.2.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	0,00	14,33	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
MADEIRA								24.018,08	0,00%	0,00	100,00%	0,00	24.018,08	
16.3.1	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	480,38	14,83	7.124,03	0,00%	0,00	0,00	100,00%	480,38	7.124,03	
16.3.2	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	362,25	17,38	6.295,90	0,00%	0,00	0,00	100,00%	362,25	6.295,90	
16.3.3	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	722,93	14,66	10.598,15	0,00%	0,00	0,00	100,00%	722,93	10.598,15	
CERÂMICA PARA MANUTENÇÃO - SAPNR								5.234,22	0,00%	0,00	100,00%	0,00	5.234,22	
17.1	00010515	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	m²	145,80	35,90	5.234,22	0,00%	0,00	0,00	100,00%	145,80	5.234,22	
MADEIRA								18.863,11	0,00%	0,00	100,00%	0,00	18.863,11	
18.1	104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	483,00	23,13	11.171,79	0,00%	0,00	0,00	100,00%	483,00	11.171,79	
18.2	104320	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	270,00	11,88	3.207,60	0,00%	0,00	0,00	100,00%	270,00	3.207,60	



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant 3ª TA	Valor Unit(R\$)	Total sem BDI(R\$)	31ª Medição			SALDO			
						Total		%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)	
18.3	104319	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	90,00	9,16	824,40	0,00%	0,00	0,00	100,00%	90,00	824,40	
18.4	104324	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	30,00	13,99	419,70	0,00%	0,00	0,00	100,00%	30,00	419,70	
18.5	89562	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	90,00	9,85	886,50	0,00%	0,00	0,00	100,00%	90,00	886,50	
18.6	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	4,01	20,95	84,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,01	84,00	
18.7	COTAÇÃO	Próprio	TUBO ISOLANTE TÉRMICO UV AR CONDICIONADO DE 32 MM	M	240,00	9,45	2.269,12	0,00%	0,00	0,00	100,00%	240,00	2.269,12	
							<b>CUSTO TOTAL DA OBRA - (R\$)</b>	<b>2.645.299,16</b>	<b>TOTAL S/ BDI</b>		<b>77.091,22</b>	<b>SALDO S/ BDI</b>		<b>467.361,17</b>
							<b>BONIFICAÇÃO E DESPESAS - (BDI)</b>	<b>533.320,40</b>	<b>VALOR BDI</b>		<b>15.542,41</b>	<b>VALOR BDI</b>		<b>94.224,98</b>
							<b>DESCONTO COMPLEMENTAR 2ª TA- (R\$)</b>	<b>-31.260,01</b>	<b>DESC COMP 2ª TA- (R\$)</b>			<b>DESC COMP 2ª TA- (R\$)</b>		<b>1.739,99</b>
							<b>DESCONTO COMPLEMENTAR 3ª TA- (R\$)</b>	<b>-13.838,48</b>	<b>DESC COMP 3ª TA- (R\$)</b>			<b>DESC COMP 3ª TA- (R\$)</b>		<b>-13.838,48</b>
							<b>PREÇO TOTAL DA OBRA - (R\$)</b>	<b>3.133.521,07</b>	<b>27ª Med/Valor GLOBAL(%)</b>		<b>2,96%</b>	<b>% SALDO</b>		<b>18%</b>
									<b>TOTAL C/ BDI</b>		<b>92.633,63</b>	<b>SALDO C/ BDI</b>		<b>549.487,66</b>






	DESTACAMENTO DO SERVIÇO REGIONAL DE OBRAS DA 10ª REGIÃO MILITAR (1º GRUPO DE ENGENHARIA)		
	TERMO DE CONTRATO Nº 01/2023 - 1º GPT E (1º GRUPO DE ENGENHARIA)		
	OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAM CABRITA	CONTRATADA: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.	
	RM: 10PRM	CONTRATAÇÃO: 09.145.367/0001-78	
	OM BENEFICIADA: 1º GPT E	DATA DA MEDIÇÃO: 30/04/2025	
LOCAL: FORTALEZA-CE	MEDIÇÃO: 31ª Medição		
BDI: 70,18%	ÁREA:		
MEMÓRIA DE MEDIÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAM CABRITA (OPUS-201110000045 e 201912000046)			

1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS																
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS																
2.1	PESSOAL																
2.1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			PREVISTO	1.144,00	% EXECUTADA	2,82%	TOTAL	32,30	H	341,84				
Local	90777																
SERVIÇOS							PREVISTO	1.144,00	% EXECUTADA	2,82%	APROVADO	32,30	MEDIDO	32,30			
FOTOS/FIGURAS																	
SEM IMAGEM																	
OBSERVAÇÕES																	
O CÁLCULO PROPORCIONAL LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A FRAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS ORÇADOS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, COMPOSTOS PELOS ITENS (1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 E 17, QUE SÃO ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS)																	
2.1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			PREVISTO	2.288,00	% EXECUTADA	2,62%	TOTAL	64,59	H	647,24				
Local	90776																
SERVIÇOS							PREVISTO	2.288,00	% EXECUTADA	2,62%	APROVADO	64,59	MEDIDO	64,59			
FOTOS/FIGURAS																	
SEM IMAGEM																	
OBSERVAÇÕES																	
O CÁLCULO PROPORCIONAL LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A FRAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS ORÇADOS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, COMPOSTOS PELOS ITENS (1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 E 17, QUE SÃO ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS)																	
2.1.3	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			PREVISTO	2.288,00	% EXECUTADA	21,80%	TOTAL	499,94	H	647,24				
Local	90766																
SERVIÇOS							PREVISTO	2.288,00	% EXECUTADA	21,80%	APROVADO	499,94	MEDIDO	499,94			
FOTOS/FIGURAS																	
SEM IMAGEM																	
OBSERVAÇÕES																	
O CÁLCULO PROPORCIONAL LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A FRAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS ORÇADOS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, COMPOSTOS PELOS ITENS (1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 E 17, QUE SÃO ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS)																	
6	CANTIERO DE OBRAS																
6.1	DIVERSOS																
6.1.3	8001	Própria	CONSUMO DE ENERGIA			CUSTO	0,88	REGISTRADO	156,98	QUANTIDADE	177,22	REPETIÇÃO	1,00	MEDIDO	177,22	kWh	2.773,51
Local	8001																
MEDIÇÃO PRÓPRIA MÊS 04/25							0,88			0,00			0,00				
							0,88			0,00			0,00				
TOTAL							0,88			0,00			177,22				
FOTOS/FIGURAS																	
SEM IMAGEM																	
OBSERVAÇÕES																	
MEDIDO CONFORME FATURA DE ENERGIA FORNECIDO PELA ENEL, SEGUE AO LADO A FATURA DO MÊS DE ABRIL 2025																	
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																
8.1	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS																
8.1.3	ADPT SEMFRA CO/757	Própria	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)			TOTAL					11,00	UN	-				
Local	ADPT SEMFRA CO/757																
WC SERVIÇO							QUANT. (Unid)	1,00	REPETIÇÃO	11,00	MEDIDO	11,00					
WC ZELADOR							1,00				0,00						
TOTAL											11,00						
FOTOS/FIGURAS																	
SEM IMAGEM																	
OBSERVAÇÕES																	
MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA																	
8.1.6	86957	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			TOTAL					1,00	UN	-				
Local	86957																
WC MASTER							QUANT. (Unid)	1,00	REPETIÇÃO		MEDIDO	0,00					
WC SOCIAL							1,00				0,00						
COZINHA SF							1,00		1,00		1,00						
TOTAL											1,00						
FOTOS/FIGURAS																	
SEM IMAGEM																	
OBSERVAÇÕES																	
MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA																	
8.1.9	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			TOTAL					1,00	UN	-				
Local	86935																
COZINHA							QUANT. (Unid)	2,00	REPETIÇÃO		MEDIDO	0,00					
COZINHA SF							1,00		1,00		1,00						
TOTAL											1,00						
FOTOS/FIGURAS																	
SEM IMAGEM																	
OBSERVAÇÕES																	
MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA																	



15.2		SOLEIRAS E FILETES			TOTAL	43,00	M	152,30
15.2.1	ADPT SINAPI 98689	Próprio	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020					
Local	LARG (m)	REPETIÇÃO	MEDIDO					
DESPENSA	1,15		0,00					
WC DE SERVIÇO	1,00		0,00					
WC MASTER	1,00	20,00	20,00					
WC SOCIAL	1,15	20,00	23,00					
WC ZELADOR	1,10		0,00					
HALL BF	2,40		0,00					
				TOTAL	43,00			
FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES						
		SEM IMAGEM		SEM IMAGEM				
MEDIDO POR ÁREA EXECUTADA, CONFORME MEMÓRIAL DE CÁLCULO ACIMA								

EM BRANCO

12.3	PROTEÇÃO MECÂNICA			TOTAL	25,83	m²
12.3.1	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E-ZCM. AF_06/2018	TOTAL	25,83	m²
PISO						
Local				ÁREA	REPETIÇÃO	MEDIDO
CONTRA PISO WC MASTER				3,22		0,00
CONTRA PISO WC SOCIAL				3,41		0,00
CONTRA PISO WC SERVIÇO				1,92		0,00
CONTRA PISO COZINHA				9,93		0,00
CONTRA PISO LAVANDERIA				5,98		0,00
CONTRA PISO DESPENSA				1,10		0,00
CONTRA PISO WC MASC SF				1,83	1,00	1,83
CONTRA PISO WC FEM SF				1,74	1,00	1,74
CONTRA PISO HALL PIA SF				2,37	1,00	2,37
CONTRA PISO COZINHA SF				5,88		0,00
CONTRA PISO WC ZELADOR				2,02	1,00	2,02
CAIXA D'ÁGUA				17,87	1,00	17,87
				TOTAL		25,83
				BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		

FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES	
		SEM IMAGEM	MEDIDO POR ÁREA EXECUTADA, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO ACIMA

12.3.2	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E-ZCM. AF_06/2018	TOTAL	70,10	m²
PAREDE						
Local	COMP. (m)	ALT. (m)	DEBONTO (m)	REPETIÇÃO	MEDIDO	
WC MASTER	7,82	0,30	0,00		0,00	
WC SOCIAL	7,90	0,30	0,00		0,00	
WC SERVIÇO	5,48	0,30	0,00		0,00	
LAVABO	5,80	0,30	0,00		0,00	
COZINHA	12,88	0,30	1,80		0,00	
LAVANDERIA	10,48	0,30	1,30		0,00	
DESPENSA	3,10	0,30	0,00		0,00	
WC MASC SALÃO DE FESTAS	5,81	0,30	0,00		0,00	
WC FEM SALÃO DE FESTAS	5,83	0,30	0,00		0,00	
HALL PIA SALÃO DE FESTAS	4,54	0,30	1,20		0,00	
COZINHA DO SALÃO DE FESTAS	9,78	0,30	1,40		0,00	
BANHEIRO ZELADOR	5,73	0,30	0,00		0,00	
CAIXA D'ÁGUA	17,54	4,80	0,00	1,00	84,19	
				TOTAL		84,19
				BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		

FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES	
		SEM IMAGEM	MEDIDO POR ÁREA EXECUTADA, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO ACIMA

13 ESCALONARIAS, FERRAGENS E VIDROS

13.1	ESCALONARIA DE MADEIRA			TOTAL	18,00	UN	30,00
13.1.7	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBRUTAR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	TOTAL	18,00	UN	30,00

Local	Quant. (un.)	Repetição	MEDIDO
SALA	1,00	18,00	13,00
			0,00
			0,00
			0,00
			TOTAL
			13,00
			BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR
			49,00

FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES	
		SEM IMAGEM	MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA. INSTALADO DO PRIMEIRO AO DECIMO QUINTO ANDAR

13.3	PEÇAS DE APOIO			TOTAL	30,00	UN
13.3.1	300867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	TOTAL	30,00	UN

Local	REPETIÇÃO	QUANT	MEDIDO
WC SOCIAL	10,00	3,00	30,00
			0,00
			0,00
			TOTAL
			30,00
			BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR
			00,00

FOTOS/FIGURAS		OBSERVAÇÕES	
			MEDIDO POR ÁREA EXECUTADA, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO ACIMA







8.1.10	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	TOTAL	21,00	UN		
Local#				QUANT. (Und)	REPETIÇÃO	MEDIDO		
COZINHA				2,00	10,00	20,00		
COZINHA BF				1,00	1,00	1,00		
TOTAL						21,00		
				BALDO EM CONTRATO				21,00
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES				
		SEM IMAGEM		MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA				
8.1.11	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	TOTAL	85,00	UN	6,00	
Local#				QUANT. (Und)	REPETIÇÃO	MEDIDO		
WC CASAL				1,00	30,00	30,00		
WC SOCIAL				1,00	30,00	30,00		
LAVABO				1,00	25,00	25,00		
TOTAL						85,00		
				BALDO EM CONTRATO				81,00
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES				
		SEM IMAGEM		MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA				
8.1.12	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	TOTAL	30,00	UN		
Local#				QUANT. (Und)	REPETIÇÃO	MEDIDO		
COZINHA				1,00	30,00	30,00		
TOTAL						30,00		
				BALDO EM CONTRATO				30,00
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES				
		SEM IMAGEM		MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA				
8.1.13	ADPT ORSE 3709	Próprio	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	TOTAL	82,00	un	10,00	
Local#				QUANT. (Und)	REPETIÇÃO	MEDIDO		
WC MASTER				1,00	30,00	30,00		
WC SOCIAL				1,00	30,00	30,00		
LAVABO				1,00	20,00	20,00		
WC SALÃO DE FESTAS				1,00	2,00	2,00		
TOTAL						82,00		
				BALDO EM CONTRATO				62,00
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES				
		SEM IMAGEM		MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA				
8.1.14	SRO10C0026	Próprio	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Weber ou similar - ADAP ORSE 7611	TOTAL	31,00	un		
Local#				QUANT. (Und)	REPETIÇÃO	MEDIDO		
WC SERVIÇO				1,00	30,00	30,00		
WC ZELADOR				1,00	1,00	1,00		
TOTAL						31,00		
				BALDO EM CONTRATO				31,00
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES				
		SEM IMAGEM		MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA				
8.2.1.47	ADPT SINAPI 96640	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 3/4 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	TOTAL	1,00	UN		
Local#				QUANT.	REPETIÇÃO	MEDIDO		
REGISTROS APARTAMENTOS				15,00		0,00		
REGISTRO PILOTIS				1,00	1,00	1,00		
TOTAL						1,00		
				BALDO MEDIÇÃO ANTERIOR				1,00
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES				
		SEM IMAGEM		MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME MEMÓRIA ACIMA				



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 383

DATA:	01/04/2025	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>		
DIA DA SEMANA: SEXTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	ENSOLARADO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		589	73	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife			
Carpinteiro			
Pedreiro	6		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Auxiliar	6		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do	15	Total de Faltas do Dia	0

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1401 e 1402  
Instalações de registros de gaveta e de pressão  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização segue na elaboração do 4 JTA

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº 384

DATA:	02/04/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: SEXTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	ENSOLARADO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		590	72	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife			
Carpinteiro			
Pedreiro	6		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Auxiliar	6		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do	15	Total de Faltas do Dia	0

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**


INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1401 e 1402
Instalações de registros de gaveta e de pressão
Montagem de bancadas de cozinha
Montagem de bancada de wc

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**


**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização segue na elaboração do 4 JTA

RESP. FISCALIZAÇÃO:		RESP. EXECUÇÃO:	
---------------------	--	-----------------	--



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 385

DATA:	03/04/2025	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>		
DIA DA SEMANA: SEXTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	ENSOLARADO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		591	71	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife			
Carpinteiro			
Pedreiro	6		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Auxiliar	6		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do	15	Total de Faltas do Dia	0

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1401 e 1402  
Instalações de registros de gaveta e de pressão  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização segue na elaboração do 4 JTA

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 386

DATA:	04/04/2025	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>		
DIA DA SEMANA: SEXTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	ENSOLARADO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		592	70	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife			
Carpinteiro			
Pedreiro	6		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Auxiliar	6		

**TOTAL GERAL**

Total de Presença do	15	Total de Faltas do Dia	0
----------------------	----	------------------------	---

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1401 e 1402  
Instalações de registros de gaveta e de pressão  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização segue na elaboração do 4 JTA

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 386



DATA:	07/04/2025	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>		
DIA DA SEMANA: SEGUNDA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
<b>OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA</b>		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		594	68	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife			
Carpinteiro			
Pedreiro	6		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	8		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	17	Total de Faltas do Dia	

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**


INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1501 e 1502
Instalações de registros de gaveta e de pressão
Montagem de bancadas de cozinha
Montagem de bancada de wc


**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

Atualmente a obra encontra com diversos serviços já realizados sem previsão contratual, aguardamos resposta da fiscalização, visto esta está corriqueiramente cobrando atraso na execução

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização segue na elaboração do 4 JTA , com a rerratificação do 2ºTA , rerratificação do 3ºTA

RESP. FISCALIZAÇÃO: 

RESP. EXECUÇÃO: 



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº 387



DATA:	08/04/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		595	67	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife			
Carpinteiro			
Pedreiro	6		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	8		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	17	Total de Faltas do Dia	0

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1501 e 1502
Instalações de registros de gaveta e de pressão
Montagem de bancadas de cozinha
Montagem de bancada de wc

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**


**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização segue na elaboração do 4 JTA , com a rerratificação do 2ºTA , rerratificação do 3ºTA

RESP. FISCALIZAÇÃO:		RESP. EXECUÇÃO:	
---------------------	--	-----------------	--



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Nº 388



DATA:	09/04/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: QUARTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		x		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		596	66	

## 01 - EFETIVO

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife			
Carpinteiro			
Pedreiro	6	1	
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	8	3	
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	17	Total de Faltas do Dia	4

## 02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1501 e 1502  
Instalações de registros de gaveta e de pressão  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc

## 03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

## 04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização segue na elaboração do 4 JTA , com a rerratificação do 2ºTA , rerratificação do 3ºTA

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.

0

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº 389



DATA:	10/04/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: QUINTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia				x
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		597	65	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife			
Carpinteiro			
Pedreiro	6	1	
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	8		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	17	Total de Faltas do Dia	1

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1501 e 1502
Instalações de registros de gaveta e de pressão
Montagem de bancadas de cozinha
Montagem de bancada de wc

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**


**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização segue na elaboração do 4 JTA , com a rerratificação do 2ºTA , rerratificação do 3ºTA

RESP. FISCALIZAÇÃO:		RESP. EXECUÇÃO:	
---------------------	--	-----------------	--



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 390

DATA:	11/04/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: SEXTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		598	64	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife			
Carpinteiro			
Pedreiro	6	1	
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	8	1	
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	17	Total de Faltas do Dia	2

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1501 e 1502  
Instalações de registros de gaveta e de pressão  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização segue na elaboração do 4 JTA , com a rerratificação do 2ºTA , rerratificação do 3ºTA

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº 391



DATA:	14/04/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: SEGUNDA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		601	61	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife			
Carpinteiro			
Pedreiro	2		
Bombeiro Hidráulico			
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	1		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	5	Total de Faltas do Dia	0



**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1501 e 1502
Montagem de bancadas de cozinha
Montagem de bancada de wc
Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**


**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização vem cobrando a falta de material para a execução dos serviços como: soleiras e portas

RESP. FISCALIZAÇÃO: 	RESP. EXECUÇÃO: 
---	--



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 392





DATA:	15/04/2025	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
<b>OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA</b>		<b>DIAS TRABALHADOS</b>	<b>DIAS RESTANTES</b>	
		602	60	

<b>01 - EFETIVO</b>			
FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife			
Carpinteiro			
Pedreiro	2		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	0		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	5	Total de Faltas do Dia	0

**02 - ANDAMENTO DA OCORRENCIA**  
INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1501 e 1502  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc  
Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**  
A fiscalização finalizou a elaboração do 4º JTA e foi enviada a DOM via OPUS para análise

RESP. FISCALIZAÇÃO:  RESP. EXECUÇÃO: 



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº 393



DATA:	16/04/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: QUARTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		x		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		603	59	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife	1		
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	0		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	7	Total de Faltas do Dia	0

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1501 e 1502

Montagem de bancadas de cozinha

Montagem de bancada de wc

Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**


**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização vem cobrando a falta de material para a execução dos serviços como: soleiras e portas


RESP. FISCALIZAÇÃO:		RESP. EXECUÇÃO:	
---------------------	--	-----------------	--



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Nº 394



DATA:	17/04/2025	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>		
DIA DA SEMANA: QUINTA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		604	58	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife			
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	3		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	9	Total de Faltas do Dia	3

**02 - ANDAMENTO DA OCORRENCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1501 e 1502
Montagem de bancadas de cozinha
Montagem de bancada de wc
Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

informo que não foi assinado o 3º aditivo que contem serviços da linha critica de execução

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização vem cobrando a falta de material para a execução dos serviços como: soleiras e portas

RESP. FISCALIZAÇÃO:		RESP. EXECUÇÃO:	
---------------------	--	-----------------	--



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 395

DATA:	18/04/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO	
DIA DA SEMANA: SEXTA FEIRA		INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA	DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
	605	57	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife			
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	2		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	8	Total de Faltas do Dia	2

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias) apto 1501 e 1502
Montagem de bancadas de cozinha
Montagem de bancada de wc
Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

Não se pode executar a bancada antes da assinatura do TA, pois falta conexões de água que pode caracterizar inversão de despesa, ainda mais trazer uma cobrança formal deste no diário, é cobrança indevida, consta no aditivo esta conexão e portanto os serviços de revestimento que já não tem quantitativo suficiente, causa inclusive rompimento da linha crítica.

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização vem cobrando a falta de material para a execução dos serviços como: soleiras e portas

RESP. FISCALIZAÇÃO:		RESP. EXECUÇÃO:	
---------------------	--	-----------------	--



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 356



DATA:	21/04/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: SEGUNDA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
HIROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		608	54	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife			
Carpinteiro			
Pedreiro	1		
Bombeiro Hidráulico	4		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	4		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	11	Total de Faltas do Dia	

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias)  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc  
Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

Contratante não verificou que as curvas com bucha de latão que se encontra nas bancadas foram assinadas no TA, assim ainda faz necessário verificar o prazo pra este serviço ser realizado

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização vem cobrando a falta de material para a execução dos serviços como: soleiras e portas

RESP. FISCALIZAÇÃO:  RESP. EXECUÇÃO: 



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 357



DATA:	22/04/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA	DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES		
	609	53		

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife			
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	3		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	9	Total de Faltas do Dia	1



**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias)
Montagem de bancadas de cozinha
Montagem de bancada de wc
Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**


**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização vem cobrando a falta de material para a execução dos serviços como: soleiras e portas


RESP. FISCALIZAÇÃO: 	RESP. EXECUÇÃO: 
---	--





G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 356

DATA:	30/04/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: SEGUNDA FEIRA		BOM	INSTAVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia		X		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		608	54	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife			
Carpinteiro			
Pedreiro	1		
Bombeiro Hidráulico	4		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	4		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	11	Total de Faltas do Dia	

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias)  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc  
Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

Contratante não verificou que as curvas com bucha de latão que se encontra nas bancadas foram assinadas no TA, assim ainda faz necessário verificar o prazo pra este serviço ser realizado

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização vem cobrando a falta de material para a execução dos serviços como: soleiras e portas

RESP. FISCALIZAÇÃO:		RESP. EXECUÇÃO:	
---------------------	--	-----------------	--



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 360



DATA:	25/04/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		612	50	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife			
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	3		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	9	Total de Faltas do Dia	1



**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias)  
Montagem de bancadas de cozinha  
Montagem de bancada de wc  
Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização vem cobrando a falta de material para a execução dos serviços como: soleiras e portas

RESP. FISCALIZAÇÃO:  RESP. EXECUÇÃO: 





G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 358



DATA:	23/04/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		610	52	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESENÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife			
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	3		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	9	Total de Faltas do Dia	1

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias)

Montagem de bancadas de cozinha

Montagem de bancada de wc

Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**

**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização vem cobrando a falta de material para a execução dos serviços como: soleiras e portas

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** N° 359



DATA:	24/04/2025	CONDIÇÕES DO TEMPO		
DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA		BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO
CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia			X	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA		DIAS TRABALHADOS	DIAS RESTANTES	
		611	51	

**01 - EFETIVO**

FUNÇÕES	PRESEÇA	FALTA	ANOTAÇÃO
Engenheiro	1		
Técnico			
Mestre			
Encarregado	1		
Almoxarife			
Carpinteiro			
Pedreiro	3		
Bombeiro Hidráulico	1		
Eletricista			
Pintor			
Auxiliar	3		
<b>TOTAL GERAL</b>			
Total de Presença do Dia	9	Total de Faltas do Dia	1

**02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA**

INSTALAÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS (vasos, tanques e pias)
Montagem de bancadas de cozinha
Montagem de bancada de wc
Montagem de box dos wcs

**03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA**


**04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização vem cobrando a falta de material para a execução dos serviços como: soleiras e portas

RESP. FISCALIZAÇÃO:		RESP. EXECUÇÃO:	
---------------------	--	-----------------	--



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 09.145.367 **Nome Empregador:** G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA  
**Vencimento da Guia:** 17/04/2025 **Total Parcelado:**  
**Número da Guia:** 0125040763640398-5 **Data Emissão:** 07/04/2025 10:42:49 (Brasília) **Emitida por:** 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total da Guia (FGTS):** 1.975,92



### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	13	24.700,02	1.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,92
	<b>Total FGTS</b>	<b>24.700,02</b>	<b>1.975,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,92</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 09.145.367 **Nome Empregador:** G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA  
**Vencimento da Guia:** 17/04/2025 **Total Parcelado:**  
**Número da Guia:** 0125040763640398-5 **Data Emissão:** 07/04/2025 10:42:49 (Brasília) **Emitida por:** 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total da Guia (FGTS):** 1.975,92



#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 09.145.367/0001-78

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	13	24.700,02	1.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,92
		<b>Total FGTS</b>	<b>24.700,02</b>	<b>1.975,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,92</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 09.145.367 **Nome Empregador:** G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA  
**Vencimento da Guia:** 17/04/2025 **Total Parcelado:**  
**Número da Guia:** 0125040763640398-5 **Data Emissão:** 07/04/2025 10:42:49 (Brasília) **Emitida por:** 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total da Guia (FGTS):** 1.975,92



#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	09.145.367/0001-78	13	24.700,02	1.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,92
		<b>Total FGTS</b>	<b>24.700,02</b>	<b>1.975,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,92</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 09.145.367 **Nome Empregador:** G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA  
**Vencimento da Guia:** 17/04/2025 **Total Parcelado:**  
**Número da Guia:** 0125040763640398-5 **Data Emissão:** 07/04/2025 10:42:49 (Brasília) **Emitida por:** 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total da Guia (FGTS):** 1.975,92



#### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 09.145.367/0001-78

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	13	24.700,02	1.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,92
		<b>Total FGTS</b>	<b>24.700,02</b>	<b>1.975,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,92</b>

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscribo
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo ceesionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza e finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.145.367 Nome Empregador: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA  
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00  
 Número da Guia: 0125040763640398-5 Data Emissão: 07/04/2025 10:42:49 (Brasília) Emitida por: 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 Origem: Gestão de Guias  
 Total da Guia (FGTS): 1.975,92



#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 09.145.367/0001-78 Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025			3		101	17/04/2025	Mensal	3.331,55	266,52	0,00	0,00	0,00	266,52
03/2025			28		101	17/04/2025	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
03/2025			91		101	17/04/2025	Mensal	1.439,10	115,12	0,00	0,00	0,00	115,12
03/2025			14		101	17/04/2025	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
03/2025			17		101	17/04/2025	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
03/2025			9		101	17/04/2025	Mensal	2.152,20	172,17	0,00	0,00	0,00	172,17
03/2025			47		101	17/04/2025	Mensal	2.152,20	172,17	0,00	0,00	0,00	172,17
03/2025			2		101	17/04/2025	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
03/2025			51		101	17/04/2025	Mensal	2.003,23	160,25	0,00	0,00	0,00	160,25
03/2025			42		101	17/04/2025	Mensal	2.152,20	172,17	0,00	0,00	0,00	172,17
03/2025			92		101	17/04/2025	Mensal	1.475,64	118,05	0,00	0,00	0,00	118,05
03/2025			54		101	17/04/2025	Mensal	1.875,90	150,07	0,00	0,00	0,00	150,07
03/2025			6		101	17/04/2025	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
					<b>Total do Tomador</b>		<b>Sem Tomador</b>	<b>24.700,02</b>	<b>1.975,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,92</b>
					<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>09.145.367/0001-78</b>	<b>24.700,02</b>	<b>1.975,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,92</b>
							<b>Total FGTS</b>	<b>24.700,02</b>	<b>1.975,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,92</b>



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP  
 Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02  
 09.145.367/0001-78 Recife PE

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Março/2025

Código 00003	Nome do Funcionário [REDACTED]	CBO 715210	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
ENCARREGADO DE OBRA		Admissão: 09/10/2013			GERAL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	3.331,55		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,87		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,72	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			1.332,62	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			199,89	
00080	DESCONTO INSS			293,19	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.332,42	1.826,42	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.506,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.331,55	3.331,55	3.331,55	266,52	1.998,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP  
 Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02  
 09.145.367/0001-78 Recife PE

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Março/2025

Código 00003	Nome do Funcionário [REDACTED]	CBO 715210	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 09/10/2013			GERAL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	3.331,55		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,87		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,72	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			1.332,62	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			199,89	
00080	DESCONTO INSS			293,19	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.332,42	1.826,42	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.506,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.331,55	3.331,55	3.331,55	266,52	1.998,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP  
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02  
09.145.367/0001-78 Recife PE

**Recibo de Pagamento de Salário**  
Mês: Março/2025

Código 00028	Nome do Funcionário [REDACTED]	CBO 715210	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
AJUDANTE DE PEDREIRO		Admissão: 02/01/2020						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60		
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,96		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			1,36	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			649,44	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			97,41	
00080	DESCONTO INSS			123,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.689,56	871,56	
			Valor Líquido	818,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.623,60	1.623,60	1.623,60	129,88	974,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP  
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02  
09.145.367/0001-78 Recife PE

**Recibo de Pagamento de Salário**  
Mês: Março/2025

Código 00028	Nome do Funcionário [REDACTED]	CBO 715210	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
AJUDANTE DE PEDREIRO		Admissão: 02/01/2020						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60		
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,96		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			1,36	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			649,44	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			97,41	
00080	DESCONTO INSS			123,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.689,56	871,56	
			Valor Líquido	818,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.623,60	1.623,60	1.623,60	129,88	974,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP  
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02  
09.145.367/0001-78 Recife PE

### Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00091	[REDACTED]	715210	001		001	000	000		
AJUDANTE DE PEDREIRO		Admissão: 01/11/2024							
00001	SALARIO NORMAL	31/31			1.623,60				
00023	ARREDONDAMENTO DO MES				0,41				
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR					0,73			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO					649,44			
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE					97,41			
00078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	20:00				184,50			
00080	DESCONTO INSS					107,93			
					Total de Vencimentos	1.624,01		Total de Descontos	1.040,01
					Valor Líquido	584,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.623,60	1.439,10	1.439,10	115,12	789,66	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP  
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02  
09.145.367/0001-78 Recife PE

### Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00091	[REDACTED]	715210	001		001	000	000		
AJUDANTE DE PEDREIRO		Admissão: 01/11/2024							
00001	SALARIO NORMAL	31/31			1.623,60				
00023	ARREDONDAMENTO DO MES				0,41				
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR					0,73			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO					649,44			
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE					97,41			
00078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	20:00				184,50			
00080	DESCONTO INSS					107,93			
					Total de Vencimentos	1.624,01		Total de Descontos	1.040,01
					Valor Líquido	584,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.623,60	1.439,10	1.439,10	115,12	789,66	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP  
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02  
09.145.367/0001-78 Recife PE

### Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00014	[REDACTED]	715210	001		001	000	000	
AJUDANTE DE PEDREIRO		Admissão: 09/04/2019		GERAL				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,05					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				1,45			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				649,44			
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				97,41			
00080	DESCONTO INSS				123,35			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.623,65		871,65			
			Valor Líquido		752,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.623,60		1.623,60	1.623,60	129,88	974,16	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP  
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02  
09.145.367/0001-78 Recife PE

### Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00014	[REDACTED]	715210	001		001	000	000	
AJUDANTE DE PEDREIRO		Admissão: 09/04/2019		GERAL				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,05					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				1,45			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				649,44			
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				97,41			
00080	DESCONTO INSS				123,35			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.623,65		871,65			
			Valor Líquido		752,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.623,60		1.623,60	1.623,60	129,88	974,16	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP  
 Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02  
 09.145.367/0001-78 Recife PE

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Março/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60		
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,81		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			1,21	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			649,44	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			97,41	
00080	DESCONTO INSS			123,35	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.689,41	871,41	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>818,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.623,60	1.623,60	1.623,60	129,88	974,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP  
 Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02  
 09.145.367/0001-78 Recife PE

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Março/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60		
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,81		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			1,21	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			649,44	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			97,41	
00080	DESCONTO INSS			123,35	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.689,41	871,41	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>818,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.623,60	1.623,60	1.623,60	129,88	974,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP				Recibo de Pagamento de Salário			
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02				Mês: Março/2025			
09.145.367/0001-78 Recife PE							
Código	Nome do Funcionário	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00009	[REDACTED]	715210 001	GERAL	000	000		
PEDREIRO		Admissão: 01/05/2018					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.152,20				
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,24				
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,48			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			860,88			
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			129,16			
00080	DESCONTO INSS			170,92			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.152,44	1.161,44			
			Valor Líquido	991,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.152,20	2.152,20	2.152,20	172,17	1.291,32	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP				Recibo de Pagamento de Salário			
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02				Mês: Março/2025			
09.145.367/0001-78 Recife PE							
Código	Nome do Funcionário	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00009	[REDACTED]	715210 001	GERAL	000	000		
PEDREIRO		Admissão: 01/05/2018					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.152,20				
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,24				
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,48			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			860,88			
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			129,16			
00080	DESCONTO INSS			170,92			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.152,44	1.161,44			
			Valor Líquido	991,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.152,20	2.152,20	2.152,20	172,17	1.291,32	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP				Recibo de Pagamento de Salário			
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02				Mês: Março/2025			
09.145.367/0001-78 Recife PE							
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00047	████████████████████	715210	001	001	000	000	
PEDREIRO		Admissão: 21/05/2021		GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.152,20				
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,26				
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,50		
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				860,88		
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				129,16		
00080	DESCONTO INSS				170,92		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.152,46		1.161,46		
			Valor Líquido		991,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.152,20	2.152,20	2.152,20	172,17	1.291,32	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP				Recibo de Pagamento de Salário			
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02				Mês: Março/2025			
09.145.367/0001-78 Recife PE							
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00047	████████████████████	715210	001	001	000	000	
PEDREIRO		Admissão: 21/05/2021		GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.152,20				
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,26				
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,50		
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				860,88		
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				129,16		
00080	DESCONTO INSS				170,92		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.152,46		1.161,46		
			Valor Líquido		991,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.152,20	2.152,20	2.152,20	172,17	1.291,32	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP  
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02  
09.145.367/0001-78 Recife PE

### Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2025

Código 00002	Nome do Funcionário [REDACTED]	CBO 715210	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
AJUDANTE DE PEDREIRO		Admissão: 01/03/2013						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,90		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,71	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			649,44	
00080	DESCONTO INSS			123,35	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.624,50	773,50	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>851,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.623,60	1.623,60	1.623,60	129,88	974,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP  
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02  
09.145.367/0001-78 Recife PE

### Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2025

Código 00002	Nome do Funcionário [REDACTED]	CBO 715210	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
AJUDANTE DE PEDREIRO		Admissão: 01/03/2013						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,90		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,71	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			649,44	
00080	DESCONTO INSS			123,35	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.624,50	773,50	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>851,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.623,60	1.623,60	1.623,60	129,88	974,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP  
 Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02  
 09.145.367/0001-78 Recife PE

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Março/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00051	████████████████████	715210	001		001	000	000	
PEDREIRO		Admissão: 16/09/2021			GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	29/31	2.013,35					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,41					
00121	FERIAS NORMAIS		138,85					
00122	INT. H.E. FERIAS		0,30					
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		46,38					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		17,38					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,66			
00026	DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR				91,50			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				805,34			
00078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	16:00			195,65			
00080	DESCONTO INSS				157,52			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				171,62			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.199,29		1.422,29			
			Valor Líquido		777,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.152,20		2.003,23	2.003,23	160,25	1.012,36	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP  
 Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02  
 09.145.367/0001-78 Recife PE

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Março/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00051	████████████████████	715210	001		001	000	000	
PEDREIRO		Admissão: 16/09/2021			GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	29/31	2.013,35					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,41					
00121	FERIAS NORMAIS		138,85					
00122	INT. H.E. FERIAS		0,30					
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		46,38					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		17,38					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,66			
00026	DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR				91,50			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				805,34			
00078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	16:00			195,65			
00080	DESCONTO INSS				157,52			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				171,62			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.199,29		1.422,29			
			Valor Líquido		777,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.152,20		2.003,23	2.003,23	160,25	1.012,36	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP  
 Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02  
 09.145.367/0001-78 Recife PE

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Março/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00042	[REDACTED]	715615	001	001	000	000	
ELETRICISTA		Admissão: 18/02/2021		GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.152,20				
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,30				
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,54		
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				860,88		
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				129,16		
00080	DESCONTO INSS				170,92		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.152,50		1.161,50		
			Valor Líquido		991,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.152,20	2.152,20	2.152,20	172,17	1.291,32	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP  
 Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02  
 09.145.367/0001-78 Recife PE

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Março/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00042	[REDACTED]	715615	001	001	000	000	
ELETRICISTA		Admissão: 18/02/2021		GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.152,20				
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,30				
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,54		
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				860,88		
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				129,16		
00080	DESCONTO INSS				170,92		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.152,50		1.161,50		
			Valor Líquido		991,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.152,20	2.152,20	2.152,20	172,17	1.291,32	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP  
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02  
09.145.367/0001-78 Recife PE

### Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00092	[REDACTED]	715210	001		001	000	000	
AJUDANTE DE PEDREIRO		Admissão: 01/03/2025						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.623,20					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,44					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,72			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				649,28			
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				97,41			
00078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	16:00			147,56			
00080	DESCONTO INSS				110,67			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.623,64		1.005,64			
Seja bem vindo(a)!			Valor Líquido		618,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.623,20		1.475,64	1.475,64	118,05	826,36	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP  
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02  
09.145.367/0001-78 Recife PE

### Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00092	[REDACTED]	715210	001		001	000	000	
AJUDANTE DE PEDREIRO		Admissão: 01/03/2025						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.623,20					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,44					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,72			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				649,28			
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				97,41			
00078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	16:00			147,56			
00080	DESCONTO INSS				110,67			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.623,64		1.005,64			
Seja bem vindo(a)!			Valor Líquido		618,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.623,20		1.475,64	1.475,64	118,05	826,36	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP		Recibo de Pagamento de Salário					
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02		Mês: Março/2025					
09.145.367/0001-78 Recife PE							
Código 00054	Nome do Funcionário TECNICO SEGURANÇA TRABALHO	CBO 351605	Emp. Local 001	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 01/04/2022							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.875,90				
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,96				
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,89		
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				750,36		
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				112,55		
00080	DESCONTO INSS				146,06		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.876,86		1.009,86		
			Valor Líquido		867,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.875,90	1.875,90	1.875,90	150,07	1.125,54	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP		Recibo de Pagamento de Salário					
Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02		Mês: Março/2025					
09.145.367/0001-78 Recife PE							
Código 00054	Nome do Funcionário TECNICO SEGURANÇA TRABALHO	CBO 351605	Emp. Local 001	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 01/04/2022							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.875,90				
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,96				
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,89		
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				750,36		
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				112,55		
00080	DESCONTO INSS				146,06		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.876,86		1.009,86		
			Valor Líquido		867,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.875,90	1.875,90	1.875,90	150,07	1.125,54	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP **Recibo de Pagamento de Salário**  
 Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02 Mês: Março/2025  
 09.145.367/0001-78 Recife PE

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00006	[REDACTED]	715210	001		001	000	000	
AJUDANTE DE PEDREIRO		Admissão: 01/08/2017 GERAL						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,93					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				1,15			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				649,44			
00032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO				241,59			
00080	DESCONTO INSS				123,35			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.624,53		1.015,53			
			Valor Líquido		609,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.623,60		1.623,60	1.623,60	129,88	974,16	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP **Recibo de Pagamento de Salário**  
 Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 - LJ 02 Mês: Março/2025  
 09.145.367/0001-78 Recife PE

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00006	[REDACTED]	715210	001		001	000	000	
AJUDANTE DE PEDREIRO		Admissão: 01/08/2017 GERAL						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,93					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				1,15			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				649,44			
00032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO				241,59			
00080	DESCONTO INSS				123,35			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.624,53		1.015,53			
			Valor Líquido		609,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.623,60		1.623,60	1.623,60	129,88	974,16	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 03/2025

Funcionário: 3 - [REDACTED] DEPARTAMENTO: GERAL		Adm: 09/10/2013		Função: ENCARREGADO DE O	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	3.331,55	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,72
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,87	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.332,62
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		199,89
			00080 DESCONTO INSS		293,19
Salário Base:	3.331,55	Base de INSS Funcionário:	3.331,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.998,93	Base INSS Empresa:	3.331,55	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.331,55	Base de FGTS:	3.331,55
Base de Líquida de IRRF:	1.434,13	Base RAT:	3.331,55	Valor do FGTS:	266,52
Total de Vencimentos:	3.332,42	Total de Descontos:	1.826,42	Líquido a Receber:	1.506,00

Funcionário: 28 - [REDACTED] DEPARTAMENTO: GERAL		Adm: 02/01/2020		Função: AJUDANTE DE PEDR	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		1,36
00020 SALARIO FAMILIA	1	65,00	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		649,44
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,96	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		97,41
			00080 DESCONTO INSS		123,35
Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.623,60	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	974,16	Base INSS Empresa:	1.623,60	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.623,60	Base de FGTS:	1.623,60
Base de Líquida de IRRF:	409,36	Base RAT:	1.623,60	Valor do FGTS:	129,88
Total de Vencimentos:	1.689,56	Total de Descontos:	871,56	Líquido a Receber:	818,00

Funcionário: 91 - [REDACTED] DEPARTAMENTO: GERAL		Adm: 01/11/2024		Função: AJUDANTE DE PEDR	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,73
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,41	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		649,44
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		97,41
			00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	20:00	184,50
			00080 DESCONTO INSS		107,93
Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.439,10	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	789,66	Base INSS Empresa:	1.439,10	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.439,10	Base de FGTS:	1.439,10
Base de Líquida de IRRF:	224,86	Base RAT:	1.439,10	Valor do FGTS:	115,12
Total de Vencimentos:	1.624,01	Total de Descontos:	1.040,01	Líquido a Receber:	584,00

Funcionário: 14 - [REDACTED] DEPARTAMENTO: GERAL		Adm: 09/04/2019		Função: AJUDANTE DE PEDR	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		1,45
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,05	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		649,44
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		97,41
			00080 DESCONTO INSS		123,35
Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.623,60	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	974,16	Base INSS Empresa:	1.623,60	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.623,60	Base de FGTS:	1.623,60
Base de Líquida de IRRF:	409,36	Base RAT:	1.623,60	Valor do FGTS:	129,88
Total de Vencimentos:	1.623,65	Total de Descontos:	871,65	Líquido a Receber:	752,00

Funcionário: 17 - [REDACTED] DEPARTAMENTO: GERAL		Adm: 01/07/2019		Função: AJUDANTE DE PEDR	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		1,21
00020 SALARIO FAMILIA	1	65,00	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		649,44
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,81	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		97,41
			00080 DESCONTO INSS		123,35
Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.623,60	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	974,16	Base INSS Empresa:	1.623,60	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.623,60	Base de FGTS:	1.623,60
Base de Líquida de IRRF:	409,36	Base RAT:	1.623,60	Valor do FGTS:	129,88
Total de Vencimentos:	1.689,41	Total de Descontos:	871,41	Líquido a Receber:	818,00



Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 03/2025

Funcionário: 9 - [REDACTED]		Adm: 01/05/2018		Função: PEDREIRO	
DEPARTAMENTO: GERAL					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.152,20	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,24	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO
				00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
				00080	DESCONTO INSS
					Referência Valor
					0,48
					860,88
					129,16
					170,92
Salário Base:	2.152,20	Base de INSS Funcionário:	2.152,20	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.291,32	Base INSS Empresa:	2.152,20	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.152,20	Base de FGTS:	2.152,20
Base de Líquida de IRRF:	726,52	Base RAT:	2.152,20	Valor do FGTS:	172,17
Total de Vencimentos:	2.152,44	Total de Descontos:	1.161,44	Líquido a Receber:	991,00

Funcionário: 47 - [REDACTED]		Adm: 21/05/2021		Função: PEDREIRO	
DEPARTAMENTO: GERAL					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.152,20	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,26	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO
				00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
				00080	DESCONTO INSS
					Referência Valor
					0,50
					860,88
					129,16
					170,92
Salário Base:	2.152,20	Base de INSS Funcionário:	2.152,20	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.291,32	Base INSS Empresa:	2.152,20	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.152,20	Base de FGTS:	2.152,20
Base de Líquida de IRRF:	726,52	Base RAT:	2.152,20	Valor do FGTS:	172,17
Total de Vencimentos:	2.152,46	Total de Descontos:	1.161,46	Líquido a Receber:	991,00

Funcionário: 2 - [REDACTED]		Adm: 01/03/2013		Função: AJUDANTE DE PEDR	
DEPARTAMENTO: GERAL					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,90	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO
				00080	DESCONTO INSS
					Referência Valor
					0,71
					649,44
					123,35
Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.623,60	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	974,16	Base INSS Empresa:	1.623,60	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.623,60	Base de FGTS:	1.623,60
Base de Líquida de IRRF:	409,36	Base RAT:	1.623,60	Valor do FGTS:	129,88
Total de Vencimentos:	1.624,50	Total de Descontos:	773,50	Líquido a Receber:	851,00

Funcionário: 51 - [REDACTED]		Adm: 16/09/2021		Função: PEDREIRO	
DEPARTAMENTO: GERAL					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	29/31	2.013,35	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,41	00026	DEBITO COMPL. SAL. MES ANTERIOR
00121	FERIAS NORMAIS		138,85	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO
00122	INT. H.E. FERIAS		0,30	00078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		46,38	00080	DESCONTO INSS
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		17,38	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS
					Referência Valor
					0,66
					91,50
					805,34
					195,65
					157,52
					171,62
Salário Base:	2.152,20	Base de INSS Funcionário:	2.003,23	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.012,36	Base INSS Empresa:	2.003,23	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.003,23	Base de FGTS:	2.003,23
Base de Líquida de IRRF:	447,56	Base RAT:	2.003,23	Valor do FGTS:	160,25
Total de Vencimentos:	2.199,29	Total de Descontos:	1.422,29	Líquido a Receber:	777,00

Funcionário: 42 - [REDACTED]		Adm: 18/02/2021		Função: ELETRICISTA	
DEPARTAMENTO: GERAL					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.152,20	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,30	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO
				00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
				00080	DESCONTO INSS
					Referência Valor
					0,54
					860,88
					129,16
					170,92
Salário Base:	2.152,20	Base de INSS Funcionário:	2.152,20	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.291,32	Base INSS Empresa:	2.152,20	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.152,20	Base de FGTS:	2.152,20
Base de Líquida de IRRF:	726,52	Base RAT:	2.152,20	Valor do FGTS:	172,17
Total de Vencimentos:	2.152,50	Total de Descontos:	1.161,50	Líquido a Receber:	991,00



Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 03/2025

Funcionário: 92 - [REDACTED]		Adm: 01/03/2025		Função: AJUDANTE DE PEDR	
DEPARTAMENTO: GERAL					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.623,20	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,72
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,44	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		649,28
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		97,41
			00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	16:00	147,56
			00080 DESCONTO INSS		110,67
Salário Base:	1.623,20	Base de INSS Funcionário:	1.475,64	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	826,36	Base INSS Empresa:	1.475,64	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.475,64	Base de FGTS:	1.475,64
Base de Líquida de IRRF:	261,56	Base RAT:	1.475,64	Valor do FGTS:	118,05
Total de Vencimentos:	1.623,64	Total de Descontos:	1.005,64	Líquido a Receber:	618,00

Funcionário: 54 - [REDACTED]		Adm: 01/04/2022		Função: TEC SEGURANÇA TR	
DEPARTAMENTO: GERAL					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.875,90	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,89
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,96	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		750,36
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		112,55
			00080 DESCONTO INSS		146,06
Salário Base:	1.875,90	Base de INSS Funcionário:	1.875,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.125,54	Base INSS Empresa:	1.875,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.875,90	Base de FGTS:	1.875,90
Base de Líquida de IRRF:	560,74	Base RAT:	1.875,90	Valor do FGTS:	150,07
Total de Vencimentos:	1.876,86	Total de Descontos:	1.009,86	Líquido a Receber:	867,00

Funcionário: 6 - [REDACTED]		Adm: 01/08/2017		Função: AJUDANTE DE PEDR	
DEPARTAMENTO: GERAL					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		1,15
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,93	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		649,44
			00032 PENSÃO ALIMENTICIA SALARIO		241,59
			00080 DESCONTO INSS		123,35
Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.623,60	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	974,16	Base INSS Empresa:	1.623,60	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.623,60	Base de FGTS:	1.623,60
Base de Líquida de IRRF:	409,36	Base RAT:	1.623,60	Valor do FGTS:	129,88
Total de Vencimentos:	1.624,53	Total de Descontos:	1.015,53	Líquido a Receber:	609,00

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00001 SALARIO NORMAL	25.042,20	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	11,12
00020 SALARIO FAMILIA	130,00	00026 DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR	91,50
00023 ARREDONDAMENTO DO MES	7,54	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	10.016,88
00121 FERIAS NORMAIS	138,85	00032 PENSÃO ALIMENTICIA SALARIO	241,59
00122 INT. H.E. FERIAS	0,30	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1.186,97
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	46,38	00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	527,71
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	17,38	00080 DESCONTO INSS	1.944,88
00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			171,62
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>25.365,27</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>14.192,27</b>
		<b>Total Líquido</b>	<b>11.173,00</b>

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	14.497,61	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	24.700,02
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	24.700,02
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSÃO	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	24.700,02	BASE TERCEIROS	24.700,02
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	24.700,02

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	1.975,92	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	1.944,88
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	0,00
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	130,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO



Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 03/2025	
VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00		
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00		
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00		
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00		
		MULTA RESCISÓRIA	0,00		
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>					
AFASTADOS	0,00	ATIVOS	13,00		
		DEMITIDOS	0,00		



Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 03/2025

TOTAL GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	401,00	25.042,20	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,00	11,12
00020	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	00026	DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR	0,00	91,50
00023	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	7,54	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	10.016,88
00121	FERIAS NORMAIS	0,00	138,85	00032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	0,00	241,59
00122	INT. H.E. FERIAS	0,00	0,30	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.186,97
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	46,38	00078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	52,00	527,71
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	17,38	00080	DESCONTO INSS	0,00	1.944,88
				00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	171,62
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>25.365,27</b>		<b>Total de Descontos</b>	<b>14.192,27</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>11.173,00</b>

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	24.700,02	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	14.497,61
BASE INSS EMPRESA	24.700,02	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	24.700,02		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	1.944,88	VALOR DO FGTS	1.975,92
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	0,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT (3,0000%)	0,00	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (5,80%)	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	130,00	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	013	TOTAL DE VENCIMENTOS	25.365,27
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	14.192,27
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	11.173,00
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	CNPJ	09.145.367/0001-78
Período apuração	03/2025	Número do Recibo	50000330427479
Data/Hora da Transmissão	07/04/2025 10:56:44	Identificação da Apuração de Débitos	105684068 / Reinf CP 31762962985 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	VISCONDE DE JEQUITINHONHA	Número	3732
Complemento	LOJA 0002	Bairro/Distrito	BOA VIAGEM
Município	RECIFE	UF	PE
CEP	51130020	Telefone	8134612957
Correio Eletrônico	G2SERVI@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	[REDACTED]	CPF	[REDACTED]
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	[REDACTED]		
CPF	[REDACTED]	CRC	-
UF	-	Telefone	81986391020
Correio Eletrônico	CONTATO@POLIANNEOARES.COM		

Débito Apurado e Crédito Vinculado


Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	1.944,88		
Deduções	Salário Família: 130,00 Retenção Lei 9711/98: 1.814,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	440,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 440,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	170,13		
Saldo a Pagar	170,13		



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	CNPJ	09.145.367/0001-78
Período de Apuração	03/2025	Número do Recibo	0000050000330427479
Data/Hora da Transmissão	07/04/2025 10:56:44	Identificação da Apuração de Débitos	105684068 / Reinf CP 31762962985 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2025	1.944,88	1.944,88	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2025	440,00	440,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2025	170,13	0,00	170,13



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	CNPJ	09.145.367/0001-78
Período de Apuração	03/2025	Número do Recibo	0000050000330427479
Data/Hora da Transmissão	07/04/2025 10:56:44	Identificação da Apuração de Débitos	105684068 / Reinf CP 31762962985 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	18.923,61	2.254,88	16.668,73
Salário Família	130,00	130,00	0,00

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	07/04/2025 10:56:44
Nº do recibo de entrega	0000050000330427479
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	09.145.367/0001-78



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb**



<b>CNPJ/CPF</b>	09.145.367/0001-78
<b>Nome</b>	G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
<b>Período de apuração</b>	03/2025
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	105684068 / Reinf CP 31762962985 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 2.384,88	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 170,13	R\$ 170,13
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 2.555,01	R\$ 170,13

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	[REDACTED]
<b>CPF</b>	[REDACTED]
<b>Telefone</b>	-



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>09.145.367/0001-78</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>23/10/2007</b>
NOME EMPRESARIAL <b>G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>G2 MERCANTIL</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.92-8-02 - Obras de montagem industrial</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R VISCONDE DE JEQUITINHONHA</b>	NÚMERO <b>3732</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA 0002</b>
CEP <b>51.130-020</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BOA VIAGEM</b>	MUNICÍPIO <b>RECIFE</b>
UF <b>PE</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>G2SERVI@GMAIL.COM</b>	
TELEFONE <b>(81) 3461-2957/ (81) 8639-1020</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>23/10/2007</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/04/2025** às **13:47:08** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

REGISTRO REGIONAL DE ENGENHARIA

Nº 2220624829/2025

Emissão: 23/04/2025

Validade: 31/05/2025

Chave: ZaB2x



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 09.145.367/0001-78

Registro: 0000051127

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 280.000,00

Data do Capital: 22/07/2010

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, LOJA 0002, BOA VIAGEM, RECIFE, PE, 51130020

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/09/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE013602

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8307403410. Data de vencimento do boleto: 31/05/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: [REDACTED]

Registro: 1 [REDACTED]

CPF: \*\*\* [REDACTED] \*\*

Data Início: 05/05/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 33 DO DECRETO Nº 23.569/33.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: [REDACTED]

Registro: [REDACTED]

CPF: \*\*\* [REDACTED] \*\*

Data Início: 27/12/2016

Data Fim: Indefinido





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA**  
**CNPJ: 09.145.367/0001-78**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:25:23 do dia 13/11/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/05/2025.

Código de controle da certidão: **879E.EAFD.4CF5.FF0D**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

REGISTRO DE PROFISSIONAL

**Nº 2220624829/2025**

**Emissão: 23/04/2025**

**Validade: 31/05/2025**

**Chave: ZaB2x**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**


Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI N 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 28, EXCETO ALÍNEA 7ª DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO N 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES E AEROPORTOS.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **09.145.367/0001-78**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:28:00 do dia 23/04/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: AH6K230425112800

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO

Pernambuco



## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000003079894-29

Data de Emissão: 24/03/2025

## DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 09.145.367/0001-78

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **21/06/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.**

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



SECRETARIA DA FAZENDA



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: 2025.000003079924-89

Data de Emissão: 24/03/2025

### DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/ Razão Social: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA -EPP

Endereço: RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 3732 LOJA 0002, s/n

Bairro: BOA VIAGEM

Município: RECIFE

Inscrição Estadual: 0359105-00

CNPJ: 09.145.367/0001-78

CNAE Principal: 4321-5/00

CEP: 51.130-020

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidão é válida até **21/06/2025**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.**



## Certidão Negativa Débitos Fiscais

**1. Denominação Social/Nome**

G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

**2. CMC**

751.120-5

**3. Endereço**

Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 LOJA 2LOJA 0002  
BAIRRO Boa Viagem, CEP 51130-020, RECIFE-PE

**4. CNPJ/CPF**

09.145.367/0001-78

**5. Atividade Econômica**

4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
4211-10-2 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS  
4213-80-0 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS  
4221-90-3 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
4221-90-4 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES  
4222-70-1 CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA  
4292-80-2 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL  
4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA  
4322-30-2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO  
4330-40-1 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL  
4330-40-2 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁR EMBUT DE QUALQ MATERIAL  
4330-40-3 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE  
4330-40-4 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL  
4322-30-1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

**6. Descrição**

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

**7. Ressalva**

\* \* \* \* \*

**8. Validade/Autenticidade**

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

**Certidão de regularidade perante a Fazenda Municipal em relação a débitos tributários em cobrança administrativa ou judicial. Supre o requisito do art. 68,III, da Lei Federal 14.133/2021.**

**A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.**

**9. Código de Autenticidade**

946.1419.7815

**10. Expedida em**

Recife, 23 de ABRIL de 2025

**11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até**

16 de ABRIL de 2025



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 09.145.367/0001-78  
Certidão nº: 16760979/2025  
Expedição: 24/03/2025, às 12:47:39  
Validade: 20/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.145.367/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 09.145.367/0001-78  
**Razão Social:** G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL  
**Endereço:** RUA RUA SILVIA FERREIRA 390 SALA 103 664 / PIEDADE / JABOATAO DOS GUARARAPES / PE / 54400-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/04/2025 a 19/05/2025

**Certificação Número:** 2025042002531496482339

Informação obtida em 23/04/2025 11:34:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**




## DECLARAÇÃO

A empresa *G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTA - EPP*, inscrita no CNPJ n. *09.145.367/0001-78*, declara para os devidos que na folha de pagamento constam os nomes dos trabalhadores atualizados direta e indiretamente na execução dos serviços do contrato 01-2023 ( **EXECUÇÃO DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA, EM FORTALEZA / CE** )

..

*PKSousa*

G2 Construção e Manutenção Industrial LTDA



Data da consulta: 12/05/2025 15:04:43



## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **09.145.367/0001-78**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)