



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota  
000000122

Nº da substituída

Data de Emissão  
12-04-2023 às 18:28:01

Competência  
ABR/2023

Código de Verificação  
DMPP81702

Data Prest. de Serviço  
12/04/2023

### PRESTADOR SERVIÇOS



CNPJ: 20.519.592/0001-60 Inscrição Municipal: 089.384-6  
Razão social: MJM ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI ME-EPP  
Endereço: RUA LUIZ DE CARVALHO 283 53030-190 BAIRRO NOVO  
Município: OLINDA UF: PE  
Telefone: 81-30142335 E-mail: jaci@qsmcontabilidade.com.br

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA  
CPF/CNPJ/PAS: 09.544.418/0002-15 Inscrição Municipal:  
Endereço: AV. EPITÁCIO PESSOA 2121 58030000 TAMBAUZINHO  
Município: JOÃO PESSOA UF: PB  
Telefone: 8321061773 E-mail:

### SERVIÇOS

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POCOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

### DESCRIÇÃO

EM 03 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE RECEPÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (LAC) DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA - HGUJJP.  
DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO INTER S.A. - 077  
AGÊNCIA: 0001  
CONTA: 5448813-3  
MJM ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:96.472,93

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 96.472,93	Alíquota (%) 4,06	Valor do ISS (R\$) 3.916,80	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 0,00	IRPJ (RS) 0,00	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Iss Retido na Fonte! Local da Prestação de Serviço: JOÃO PESSOA - PARAÍBA Natureza da Operação: Tributação Fora do Município O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto quando retido na fonte. Documento emitido por MEI ou ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
(1º Grupamento de Engenharia/1955)  
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

3ª MEDIÇÃO

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
MJM ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI. CNPJ 20.519.592/0001-60		Rua Luis de Carvalho, 238 - Bairro Novo, Olinda/PE	
Modalidade	Nº/Ano	NUP	
Tomada de preço	03/2022	64590.001756/2022-70	
Objeto		OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF	
Adequação da Área de Recepção do LAC do Hospital de Guarnição de João Pessoa		HGuJP - Av. Epitácio Pessoa, 2121 - Tambauzinho, João Pessoa/PB	
Contrato nº / Ano / Data	Execução (120 dias) Conforme Ordem de Serviço nº /2022		Vigência (240 dias)
37/2022	28/11/2022 a 28/03/2023		Até 26/07/2023
Aditivo nº / Ano / Data	Prazo / Valor	Aditivo nº / Ano / Data	Prazo / Valor
-	-	-	-

2. DADOS DO PAGAMENTO

a) VALOR CONTRATADO: R\$	290.857,45		
b) NOTA DE EMPENHO	2022NE001235	DATA	27 de Dezembro 2022
c) VALOR ADITIVO: R\$	-		
d) VALOR EMPENHADO: R\$	-		
e) NOTA FISCAL Nº 00122	DATA DA EMISSÃO:	16/02/2023	
f) VALOR: R\$ 96.472,93			

3. DADOS BANCÁRIOS

BANCO [REDACTED] AGÊNCIA: [REDACTED] C/C No: [REDACTED]  
VALOR DA ETAPA: R\$96.472,93 | ACUMULADO: R\$267.443,32 SALDO: R\$23.414,13

Aprovado - SOM/Comd

[REDACTED]  
Chefe da Seção de Obras Militares do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

Autorizo o pagamento:

[REDACTED] de Abril de 2023

[REDACTED] TC  
Ordenador de Despesas do Hospital de Guarnição de João Pessoa

Data e hora da consulta: 17/04/2023 13:34  
 Usuário: \*\*\*-986.044-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Em tente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167139	HCSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	REAL - (RS)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.544.418/0002-15	AV. EPITACIO PESSOA NR.2121 BAIRRO TAMBAUZINHO JOAO	58030-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	83 2106-1773/2106-1702*244-7283

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	1235

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
2	171497	100000C000	449039	167505	DESAFCTCOSE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/11/2022	Global	645900017562022	0,0000	290.857,44

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
20.519.592/0001-60	MJM ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	53030-190
<b>Endereço</b>		
LUIS DE CARVALHO 283 BAIRRO NOVO		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLINDA	PE	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>			
4	TOMADA DE PREGO			
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	23	-	I	-

**Descrição**

B4F0722PDR2004105. SOL202107000053 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DO HGUJP. 2022NC500562/DEC DE 28OUT22. TOMADA DE PREÇOS NR 03/2022 - HGUJP. MSG SIAFI NR 20220110167-DEC, DE 19 JAN 22.

**Local da Entrega**

AV PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2121, JOÃO PESSOA-PB. CEP: 58030-002

**Informação Complementar**

160139C2000032022 - UASG Minuta: 130139

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
001	14/01/2023 17:23:31	Alteração

Data e hora da consulta: 17/04/2023 13:34

Usuário: \*\*\*.986.044-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	290.857,44 ✓


**Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	290.857,44 ✓

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2023	Inscrição em restos a pagar	1,00000	290.857,4400	290.857,44 ✓

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**



**Responsável pela Nota de Empenho**



03/11/2022 11:19:52

Versão	Data/Hora	Operação
001	14/01/2023 17:23:31	Alteração

## BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

Cliente: Exército Brasileiro - Hospital de Guerração de João Pessoa - HCUJP  
 Obra: Adequação da área de Recepção do Laboratório de Análises Clínicas  
 Endereço: Av. Pres. Epitácio Pessoa, 2121 - Bairro dos Estados - João Pessoa-PB

Data: 11-abr-23  
 Competência: abr/23

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	UND	QUANT. PREVISTA	VALORES R\$ UNIT.	TOTAL	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO CONTRATUAL	BM 03		
							QUANT.	VALOR R\$	%	QUANT.	VALOR R\$	
1			SERVIÇO TÉCNICO - PROFISSIONAL									
1.1			TAXAS E IMPOSTOS									
1.1.1	016580	SBC	A R TABELA DO CREA ACIMA DE 15000,01	UN	1,00	281,17	281,17	1,00	281,17	100%	-	-
2			SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS									
2.1			PESSOAL									
2.1.1	90776	SINAPI	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	704,00	22,88	16.107,52	704,00	16.107,52	100%	264,00	6.040,32
2.1.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00	124,96	21.992,96	176,00	21.992,96	100%	66,00	8.247,36
2.2			TRANSPORTE									
2.2.1	012689	SBC	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,00	5.333,03	5.333,03	1,00	5.333,03	100%	-	-
3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
3.1			LIMPEZA DE OBRAS									
3.1.1	10033	ORSE	RETRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 113	M³	40,00	55,75	2.230,00	40,00	2.230,00	100%	-	-
3.2			COIHO CONSTRUTIVO (AS BUILT)									
3.2.1	000089	SBC	PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA	M²	69,20	9,87	683,00	69,20	683,00	100%	-	-
3.2.2	000064	SBC	PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	M²	69,20	7,72	534,22	69,20	534,22	100%	-	-
3.2.3	000141	SBC	PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M²	69,20	9,60	664,32	69,20	664,32	100%	-	-
3.3			REPROGRAFIA									
3.3.1	000250	SBC	CÓPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRÔNICA FORMATO A4	UN	13,00	18,02	234,26	13,00	234,26	100%	-	-
4			SERVIÇOS PRELIMINARES									
4.1			DEMOLIÇÕES									
4.1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REARROVETAMENTO, AF 12/2017	M³	9,28	49,78	461,96	9,28	461,96	100%	-	-
4.1.2	85333	SINAPI	RETRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	4,00	21,72	86,88	4,00	86,88	100%	-	-
4.1.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REARROVETAMENTO, AF 12/2017	M²	4,89	8,07	39,46	4,89	39,46	100%	2,00	43,44
4.1.4	78801001	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	67,55	28,63	1.933,96	67,55	1.933,96	100%	-	-
4.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REARROVETAMENTO, AF 12/2017	UN	32,00	1,10	35,20	32,00	35,20	100%	-	-
4.1.6	12	ORSE	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M²	67,55	8,24	556,61	67,55	556,61	100%	-	-
4.1.7	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REARROVETAMENTO, AF 12/2017	M²	53,39	2,89	154,30	53,39	154,30	100%	-	-
4.1.8	85407	SINAPI	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	M	710,00	11,08	7.866,80	710,00	7.866,80	100%	-	-
4.1.9	13	ORSE	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRAFIC 1:1:6, (IMPENIT) (AI F ARRJA)	M²	21,39	279,64	5.981,50	21,39	5.981,50	100%	-	-
4.1.10	72135	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M	16,69	6,00	100,14	16,69	100,14	100%	-	-
5			SERVIÇOS DIVERSOS									
5.1			CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAIS									
5.1.1	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	48,76	25,58	1.247,28	48,76	1.247,28	100%	-	-
5.1.2	HGU PB 001	Próprio	BOTA-FORMA MATERIAL 10CM	M³	48,76	33,10	1.613,96	48,76	1.613,96	100%	-	-
5.2			LIMPEZA E ARREAMANTES FINAIS									
5.2.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF 04/2019	M²	44,45	1,74	77,34	44,45	77,34	100%	44,45	77,34
5.2.2	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO, AF 04/2019	M²	67,30	1,84	123,83	67,30	123,83	100%	67,30	123,83
5.2.3	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PARDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO AF 04/2019	M²	22,00	3,47	76,34	22,00	76,34	100%	22,00	76,34
6			SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)									
6.1			LOCAÇÃO DA OBRA									

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	UND	QUANT. PREVISTA	VALORES R\$		REALIZADO ATÉ O PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		BM 03	
						UNIT.	TOTAL	QUANT.	VALOR R\$	QUANT.	VALOR R\$	%	QUANT.
6.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	22,92	0,62	14,21	22,92	14,21	100%	-	-	-
7.1			<b>PLAUA UL VITRUL</b>										
7.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	4,50	373,67	1.681,52	4,50	1.681,52	100%	-	-	-
7.2			<b>CONSTRUÇÃO DO CANTIEIRO</b>										
7.2.1	5088	ORSE	BARRAÇÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	M²	36,00	194,55	7.003,80	-	-	-	-	-	-
7.2.2	93209	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIEIRO DE OBRA EM ALVENARIA INCLUSO PRATELEIRAS AF_02/2016	M²	12,50	978,10	12.226,25	12,50	12.226,25	100%	-	-	-
7.3			<b>LIGAÇÕES PROVISÓRIAS</b>										
7.3.1	98461	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018 P	UN	1,00	4.667,71	4.667,71	-	-	-	-	-	-
7.3.2	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.059,96	1.059,96	-	-	-	-	-	-
7.3.3	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.012,64	2.012,64	-	-	-	-	-	-
7.3.4	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFLUÊNCIA: 131 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.789,65	2.789,65	-	-	-	-	-	-
7.3.5	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ARREIA TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM², E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	1.865,62	1.865,62	-	-	-	-	-	-
7.3.6	100579	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL, MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	551,59	551,59	-	-	-	-	-	-
7.3.7	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (1/2) PARA 1 MEDIDOR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	181,91	181,91	-	-	-	-	-	-
7.3.8	95675	SINAPI	HIDROMETRO DN 25 (1/2), 50 MM/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	144,94	144,94	-	-	-	-	-	-
7.4			<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO PARA CANTIEIRO</b>										
7.4.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 P	UN	1,00	337,84	337,84	-	-	-	-	-	-
7.4.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 P	UN	1,00	298,26	298,26	-	-	-	-	-	-
8			<b>INDIVÍDUO DE LINHA</b>										
8.1			<b>ESCAVAÇÃO DE VALAS</b>										
8.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL, DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M³	4,19	75,51	316,39	-	-	-	-	-	-
8.1.2	77	ORSE	ATERRO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA	M³	1,86	170,62	317,35	-	-	-	-	-	-
9			<b>APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS.</b>										
9.1			<b>CPOS</b>										
9.1.1	4401,850	CPOS	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA	UN	2,00	132,70	265,40	2,00	265,40	100%	-	-	-
9.1.2	1045,01	SUDECAP	CUBA EM AÇO INOX N° 1 (46X30X15 CM)	UN	1,00	123,49	123,49	1,00	123,49	100%	-	-	-
9.1.3	4773	ORSE	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO	M²	0,55	327,62	180,19	-	-	-	-	-	-
9.1.4	2058	ORSE	TORNEIRA DE METAL Ø 1/2" P/LAVATÓRIO (DECA REF. 1190 C-40 OU SIMILAR)	UN	1,00	133,72	133,72	1,00	133,72	100%	-	-	-
9.1.5	MIETTOR 035	SETOP	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM ARBADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	121,62	243,24	2,00	243,24	100%	-	-	-
9.1.6	MIETTOR 020	SETOP	TORNEIRA METÁLICA PARA TIV, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM ARBADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	96,09	96,09	1,00	96,09	100%	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	UNID	QUANT. PREVISTA	VALORES R\$		REALIZADO ATÉ O PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		BM 03	
						UNID.	TOTAL	QUANT.	VALOR R\$	QUANT.	VALOR R\$	QUANT.	VALOR R\$
9.1.7	12122	ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/2", JACQWAL OU SIMILAR	UN	4,00	243,90	975,60	4,00	975,60	100%	-	4,00	975,60
9.1.8	12133	ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/2", JACQWAL OU SIMILAR	UN	2,00	195,27	390,54	2,00	390,54	100%	-	2,00	390,54
9.1.9	8492	ORSE	DANINA DE APOIO, RETA, TUBA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACQWAL OU SIMILAR	UN	4,00	207,72	830,88	4,00	830,88	100%	-	4,00	830,88
9.1.10	ACE-PAP-030	SETOR	PARELHA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLADO	U	2,00	39,98	79,96	2,00	79,96	100%	-	2,00	79,96
9.1.11	ACE-SAB-030	SETOR	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 1500 ML	U	2,00	50,06	100,12	2,00	100,12	100%	-	2,00	100,12
9.1.12	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF= 01/2020	UN	2,00	508,07	1.016,14	2,00	1.016,14	100%	-	2,00	1.016,14
9.1.13	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF= 01/2020	UN	2,00	45,42	90,84	2,00	90,84	100%	-	2,00	90,84
9.1.14	44.20.220	CPOS	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"	UN	2,00	190,84	381,68	2,00	381,68	100%	-	2,00	381,68
9.1.15	108073	SIURB	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"	UN	2,00	295,11	590,22	2,00	590,22	100%	-	2,00	590,22
9.1.16	44.20.650	CPOS	VALVULA DE METAL CROMADO DE 1"	UN	4,00	48,95	195,80	4,00	195,80	100%	-	4,00	195,80
9.2.1	053013	SBC	CAIXAS DE ÁGUA, DE INSPEÇÃO E DE GORDURA	UN	1,00	143,17	143,17	1,00	143,17	100%	-	1,00	143,17
9.3			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PARA INSTALAÇÃO										
9.3.1			ÁGUA FRIA										
9.3.1.1	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF= 12/2014	M	36,94	6,37	235,31	36,94	235,31	100%	-	-	-
9.3.1.2	1027	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRON PI ÁGUA, D = 20 MM (1/2")	M	0,98	12,79	12,53	0,98	12,53	100%	-	-	-
9.3.1.3	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF= 12/2014	UN	13,00	4,53	58,89	13,00	58,89	100%	-	-	-
9.3.1.4	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAAVAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF= 12/2014	UN	8,00	4,77	38,16	8,00	38,16	100%	-	-	-
9.3.1.5	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF= 01/2020	UN	2,00	44,31	88,62	2,00	88,62	100%	-	-	-
9.3.1.6	94984	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF= 01/2020	UN	2,00	9,03	10,06	2,00	10,06	100%	-	-	-
9.3.1.7	0880.022	FDE	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOELA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO)	UN	1,00	62,61	62,61	1,00	62,61	100%	-	-	-
9.3.1.8	1228	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4" X 1/2"	UN	1,00	5,49	5,49	1,00	5,49	100%	-	-	-
9.3.1.9	012133	JBC	LUBRIFICANTE LUBRILUB 112	UN	1,00	9,62	9,62	1,00	9,62	100%	-	-	-
9.3.1.10	10226	ORSE	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CIROSCA, DIAM = 25MM X 1/2"	UN	1,00	9,68	9,68	1,00	9,68	100%	-	-	-
9.3.1.11	1283	ORSE	JOELHO DE 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIAM = 3/4"	UN	4,00	14,49	57,96	4,00	57,96	100%	-	-	-
9.3.1.12	052617	SBC	JOELHO REDUÇÃO PVC ROSCA 3/4" X 1/2"	UN	1,00	12,44	12,44	1,00	12,44	100%	-	-	-
9.3.1.13	1093	ORSE	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIAM = 20MM	UN	1,00	3,79	3,79	1,00	3,79	100%	-	-	-
9.3.1.14	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAAVAL OU SUB-RAVAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF= 12/2014	UN	1,00	16,30	16,30	1,00	16,30	100%	-	-	-
9.3.1.15	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAAVAL OU SUB-RAVAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF= 12/2014	UN	1,00	17,94	17,94	1,00	17,94	100%	-	-	-
9.3.1.16	052609	SBC	LUBRIFICANTE LUBRILUB 112	UN	1,00	36,92	36,92	1,00	36,92	100%	-	-	-
9.3.1.17	1102	ORSE	CRUZETA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIAM = 25MM	UN	1,00	27,33	27,33	1,00	27,33	100%	-	-	-
9.3.1.18	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF= 12/2014	UN	1,00	6,59	6,59	1,00	6,59	100%	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	UND	QUANT. PREVISTA	VALORES R\$		REALIZADO ATÉ O PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		BM 03		
						UNIT.	TOTAL	QUANT.	VALOR R\$	%	QUANT.	VALOR R\$	%	QUANT.
9.3.2.1	89748	SINAPI	JUNTA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	2,00	42,30	84,60	2,00	84,60	100%	-	-	-	-
9.3.2.2	89728	SINAPI	JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	2,00	11,09	22,18	2,00	22,18	100%	-	-	-	-
9.3.2.3	053324	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO 50MM	UN	4,00	26,76	107,04	4,00	107,04	100%	-	-	-	-
9.3.2.4	081927	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	UN	2,00	14,88	29,76	2,00	29,76	100%	-	-	-	-
9.3.2.5	89778	SINAPI	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	6,00	19,54	117,24	6,00	117,24	100%	-	-	-	-
9.3.2.6	89813	SINAPI	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUBADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014	UN	3,00	7,18	21,54	3,00	21,54	100%	-	-	-	-
9.3.2.7	1587	ONDE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDADVEL, PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM	M	24,17	44,00	107,94	24,17	107,94	100%	-	-	-	-
9.3.2.8	1525	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDADVEL, POLIETA E DOLINA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 30 MM	M	6,56	25,16	165,05	6,56	165,05	100%	-	-	-	-
9.3.2.9	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUBADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014	M	1,68	27,68	46,50	1,68	46,50	100%	-	-	-	-
9.3.2.10	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	M	5,73	20,03	114,77	5,73	114,77	100%	-	-	-	-
9.3.2.11	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUBADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014	M	8,22	14,23	116,97	8,22	116,97	100%	-	-	-	-
9.3.3			<b>VENTILAÇÃO</b>											
9.3.3.1	1551	ORSE	JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO SOLDADVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIAM = 50MM	UN	2,00	12,47	24,94	2,00	24,94	100%	-	-	-	-
9.3.3.2	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUBADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014	M	7,26	14,23	103,31	7,26	103,31	100%	-	-	-	-
9.3.3.3	1E0F	ONDE	TE SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDADVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 50 X 50MM	U/1	1,00	23,17	23,17	1,00	23,17	100%	-	-	-	-
9.3.3.4	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	2,00	22,97	45,94	2,00	45,94	100%	-	-	-	-
9.4			<b>RALOS / CAIXAS SIFONADAS</b>											
9.4.1	053324	SBC	REGISTRO-CAIXA SIFONADA PVC ESGOTO 150X150X50MM	UN	4,00	196,30	785,20	4,00	785,20	100%	-	-	-	-
9.5			<b>REGISTRO / VALVULAS</b>											
9.5.1	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF 12/2014	UN	2,00	110,20	220,40	2,00	220,40	100%	-	-	-	-
9.5.2	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF 12/2014	UN	2,00	46,07	92,14	2,00	92,14	100%	-	-	-	-
10			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETROINSTALAÇÃO E ILUMINAÇÃO FTI FIBRA</b>											
10.1			<b>CAIXAS</b>											
10.1.1	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	UN	32,00	11,30	361,60	32,00	361,60	100%	-	-	-	-
10.1.2	743	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CH, EMBUTIR, PELETRORODUTO	UN	22,00	16,22	356,84	22,00	356,84	100%	-	-	-	-
10.2			<b>ELETRORODUTOS / CALHAS PARA LETTO DE CABOS</b>											

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	UND	QUANT. PREVISTA	VALORES R\$		REALIZADO ATÉ O PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		BM 03		
						UNIT.	TOTAL	QUANT.	VALOR R\$	%	QUANT.	VALOR R\$	%	QUANT.
10.2.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	50,00	10,83	541,50	50,00	541,50	100%	-	-	-	-
10.2.2	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	91,00	8,56	778,96	91,00	778,96	100%	-	-	-	-
10.2.3	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	44,00	8,38	368,72	44,00	368,72	100%	-	-	-	-
10.3			<b>TIOB / CADOB</b>											
10.3.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	251,00	2,83	710,33	251,00	710,33	100%	-	-	-	-
10.3.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	390,00	4,12	1.606,80	390,00	1.606,80	100%	-	-	-	-
10.3.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	473,00	6,78	3.206,94	473,00	3.206,94	100%	-	-	-	-
10.3.4	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	120,00	16,52	1.982,40	120,00	1.982,40	100%	-	-	-	-
10.4			<b>LUMINARIA</b>											
10.4.1	060619	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR LED 28W 6500K BIVOLT PHILIPS	UN	14,00	373,39	5.227,46	14,00	5.227,46	100%	-	-	-	-
10.4.2	060987	SBC	LUMINARIA EMBUDIDA LED 12X12, 12W 3000K BRILHA 438337	UN	6,00	92,93	557,58	6,00	557,58	100%	-	-	-	-
10.4.3	060122	SBC	LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR REDONDO HOME LED 6W EMBRALUMI	UN	12,00	66,16	793,92	12,00	793,92	100%	-	-	-	-
10.5			<b>PONTOS DE LUZ / TOMADA / ANTENA TV / CAMPAINHAS / INTERRUPTORES</b>											
10.5.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/230V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	2,00	25,33	50,66	2,00	50,66	100%	-	-	-	-
10.5.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/230V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	3,00	40,14	120,42	3,00	120,42	100%	-	-	-	-
10.5.3	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4,00	49,43	197,72	4,00	197,72	100%	-	-	-	-
10.5.4	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	13,00	43,06	559,78	13,00	559,78	100%	-	-	-	-
10.5.5	91996	ENLAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	1,00	49,99	49,99	1,00	49,99	100%	-	-	-	-
10.6			<b>QUADROS / DISJUNTORES</b>											
10.6.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2,00	11,76	23,52	2,00	23,52	100%	-	-	-	-
10.6.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	4,00	12,30	49,20	4,00	49,20	100%	-	-	-	-
10.6.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	4,00	13,32	53,28	4,00	53,28	100%	-	-	-	-
10.6.4	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	78,31	78,31	1,00	78,31	100%	-	-	-	-
10.6.5	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES, TERMO-MAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	753,33	753,33	1,00	753,33	100%	-	-	-	-
10.7			<b>CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>											
10.7.1	98304	SINAPI	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2018	UN	1,00	1.454,07	1.454,07	1,00	1.454,07	100%	-	-	-	-
10.7.2	66.20.225	CPOS	SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/1000Mbps	UN	2,00	2.735,27	5.470,54	2,00	5.470,54	100%	-	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	UNID	QUANT. PREVISTA	VALORES R\$			REALIZADO ATÉ O PERÍODO			SALDO CONTRATUAL			BM 03		
						UNIT.	TOTAL	QUANT.	VALOR R\$	%	QUANT.	VALOR R\$	%	QUANT.	VALOR R\$		
10.7.3	10727	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6	UN	1,00	339,20	339,20	1,00	339,20	100%	-	-	-	-	-	-	
10.7.4	CH304	DELFINA	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - DIO. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST. PADRÃO 19"	UN	1,00	308,46	308,46	1,00	308,46	100%	-	-	-	-	-	-	
10.7.5	66.20.170	CPDS	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK. 19" 2 U	UN	4,00	40,31	161,24	4,00	161,24	100%	-	-	-	-	-	-	
10.7.6	CS569	SEINFRA	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS COM 08 TOMADAS. PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	104,08	104,08	1,00	104,08	100%	-	-	-	-	-	-	
10.7.7	8460	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16U X 450MM	UN	1,00	737,99	737,99	1,00	737,99	100%	-	-	-	-	-	-	
10.7.8	7817	ORSE	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4*2X2, EMBUTIR, COMPLETA, REF:0605, FAME OU SIMILAR	UN	3,00	71,80	215,40	3,00	215,40	100%	-	-	-	-	-	-	-
10.7.9	98296	SINAPI	CABO ELÉTRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	192,00	5,00	960,00	192,00	960,00	100%	-	-	-	-	-	-	-
10.8			1. PLANTILHA DE FERRAMENTAS														
10.8.1	002	Hegpre	SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM COM DISPLAY DIGITAL, PAINEL CONCENTRADOR E 2 CHAMADAS DE BANHEIRO	UN	1,00	2.681,81	2.601,01	1,00	2.601,01	100%	-	-	-	-	-	-	2.681,81
10.8.2	98296	SINAPI	CABO ELÉTRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	56,00	5,00	280,00	56,00	280,00	100%	-	-	-	-	-	-	280,00
11			INSTALAÇÕES ESPECIAIS														
11.1			AR CONDICIONADO														
11.1.1	022325	SBG	RETRABADA APARELHO AR CONDICIONADO DE JANELA	UN	2,00	90,66	181,32	2,00	181,32	100%	-	-	-	-	-	-	-
11.1.2	43.07.230	CPDS	AR CONDICIONADO A FRIO TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	Cj	2,00	3.443,68	6.887,16	2,00	6.887,16	100%	-	-	-	-	-	-	6.887,16
11.1.3	7289	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU	M	19,50	278,59	5.432,51	19,50	5.432,51	100%	-	-	-	-	-	-	-
11.1.4	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM FURMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,00	6,37	254,80	40,00	254,80	100%	-	-	-	-	-	-	-
12			PAREDES / PAINÉIS														
12.1			PAREDE DE GESSO ACARTONADO														
12.1.1	96369	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS AF_06/2017 P	M²	14,20	232,27	3.298,23	14,20	3.298,23	100%	-	-	-	-	-	-	3.298,23
13			IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS														
13.1			IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA														
13.1.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIÉFICA / MEMBRANA AGRÍCOLA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (PAAV), AF_06/2018	M²	19,60	52,04	1.019,98	19,60	1.019,98	100%	-	-	-	-	-	-	-
14			ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS														
14.1			PORTA DE MADEIRA														
14.1.1	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEIA, E BATENTE METÁLICO 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	639,81	639,81	1,00	639,81	100%	-	-	-	-	-	-	639,81
14.1.2	90798	SINAPI	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERFOLHA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.210,81	1.210,81	1,00	1.210,81	100%	-	-	-	-	-	-	1.210,81
14.1.3	8204	ORSE	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CONCRETO, LISA, SEMIFOLHA 0,835X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1,00	1.376,36	1.376,36	1,00	1.376,36	100%	-	-	-	-	-	-	1.376,36
14.2			PORTA DE VIDRO														
14.2.1	102182	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS AF_01/2021	UN	1,00	1.133,43	1.133,43	1,00	1.133,43	100%	-	-	-	-	-	-	1.133,43
14.2.2	102184	SINAPI	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	UN	1,00	1.406,76	1.406,76	1,00	1.406,76	100%	-	-	-	-	-	-	1.406,76
14.3			VIDROS / ESPELHOS														

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	UNID	QUANT. PREVISÃO	VALORES R\$		REALIZADO ATÉ O PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		MM III		
						UNIL.	TOTAL	QUANT.	VALOR R\$	%	QUANT.	VALOR R\$	%	QUANT.
14.3.1	107191	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, AF 01/2021, P	M²	15,70	551,93	8.665,30	15,70	8.665,30	100%	-	-	15,70	8.665,30
14.3.2	100703	SINAPI	PUXADOR DE AÇO INOX 40CM	UN	1,00	175,03	175,03	1,00	175,03	100%	-	-	1,00	175,03
14.4			JANELA DE ALUMÍNIO											
14.4.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	M²	2,25	796,76	1.792,71	2,25	1.792,71	100%	-	-	2,25	1.792,71
14.4.2	11944	ORSE	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/PR, MOLDBURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO	M²	0,35	536,85	187,90	0,35	187,90	100%	-	-	0,35	187,90
14.4.3	11941	ORSE	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/PR, TIPO MOLDBURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO	M²	1,20	1.191,63	1.429,94	1,20	1.429,94	100%	-	-	1,20	1.429,94
15			REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS											
15.1			CHAPISCO											
15.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 06/2014	M²	71,84	3,61	259,34	71,84	259,34	100%	-	-	-	-
15.2			EMBOCO											
15.2.1	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCO/MASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF 12/2014	M²	71,84	31,67	2.275,17	71,84	2.275,17	100%	-	-	-	-
15.3			REVESTIMENTO CERÂMICO											
15.3.1	9604	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOHE, ANTARTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ACQI, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO	M²	22,00	76,44	1.681,68	22,00	1.681,68	100%	-	-	-	-
15.4			FORRO DE GESSO											
15.4.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF 05/2017, P	M²	67,30	36,20	2.436,26	67,30	2.436,26	100%	-	-	-	-
16			PISOS / SOLERIAS / RODAPÉS											
16.1			LASTROS (AREIA, BRITA, CASCALHO, ETC)											
16.1.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM, AF 07/2016	M²	67,30	26,58	1.700,03	67,30	1.788,83	100%	-	-	-	-
16.2			PISO CERÂMICO											
16.2.1	9774	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, C/ PISO PORCELANATO, URBANUS NATURAL, RET, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AC-III, REJUNTADO EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO	M²	67,30	90,60	6.097,38	67,30	6.097,38	100%	-	-	-	-
16.3			REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO E OUTRAS SUPERFÍCIES											
16.3.1	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMI E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM, ÁREAS SECAS E 3 CM, ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF 11/2014	M²	67,30	37,24	2.506,25	67,30	2.506,25	100%	-	-	-	-
16.4			RODAPE											
16.4.1	1808072	CPOS	RODAPE EM PORCELANATO, ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	44,78	38,92	1.742,84	44,78	1.742,84	100%	-	-	-	-
16.5	98689	SINAPI	SOLAIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 20 CM, AF 09/2020	M	1,80	86,90	156,42	1,80	156,42	100%	-	-	1,80	156,42
17			PINTURAS											
17.1			PINTURA EM PAREDE											

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	UND	QUANT. PREVISTA	VALORES R\$		REALIZADO ATÉ O PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		BM 03		
						UNIT.	TOTAL	QUANT.	VALOR R\$	%	QUANT.	VALOR R\$	%	QUANT.
17.1.1	8624	ORSE	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA ACRILICA LIXAMENTO E RETOQUES - REV.01	M²	56,89	18,30	1.041,09	56,89	1.041,09	100%	-	-	-	-
17.1.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	M²	103,61	4,91	216,16	103,61	216,16	100%	-	-	-	-
17.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	M²	105,81	14,11	1.492,98	105,81	1.492,98	100%	-	-	-	-
18			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>											
18.1			<b>ENTRADA DA EDIFICAÇÃO</b>											
18.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	M³	7,93	75,51	598,79	7,93	598,79	100%	-	-	0,97	73,24
18.1.2	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/IMARMA 14	M²	7,92	171,27	2.761,75	7,92	2.761,75	100%	-	-	7,93	3.761,75
18.1.3	97005	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALADA AF. 03/2016	M	39,86	35,99	1.427,36	39,66	1.427,36	100%	-	-	16,45	599,04
18.1.4	87525	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIERA, AF. 06/2014	M²	48,11	137,45	6.612,72	48,11	6.612,72	100%	-	-	31,25	4.295,31
18.1.5	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa, AF. 01/2017	M³	0,76	2.204,49	2.435,41	0,76	2.435,41	100%	-	-	-	-
18.1.6	91019	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016	M³	34,78	86,36	3.003,60	34,78	3.003,60	100%	-	-	0,40	34,54
18.1.7	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, ÁREA, MÉDIA BRITA) - PREPARO MANUAL, AF. 05/2021	M³	1,93	394,83	742,72	1,93	742,72	100%	-	-	0,61	234,75
18.1.8	101750	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E ÁREA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 09/2020	M²	38,63	43,14	1.666,50	-	-	-	38,63	1.666,50	100%	-
18.1.9	87879	SINAPI	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONIERA 400L, AF. 06/2014	M²	23,25	3,61	83,93	23,25	83,93	100%	-	-	-	-
18.1.10	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE TRACO 1:2:8, EM BETONIERA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALSASCA, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF. 12/2014	M²	23,25	31,67	736,33	23,25	736,33	100%	-	-	-	-
18.1.11	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO AF. 05/2017	M²	23,25	18,93	428,96	23,25	428,96	100%	-	-	23,25	428,96
18.1.12	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	M²	23,25	2,61	60,68	23,25	60,68	100%	-	-	23,25	60,68
18.1.13	88489	SINAPI	MULTIPLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	M²	23,25	14,11	328,06	23,25	328,06	100%	-	-	23,25	328,06
18.1.14	110400	Proprio	GUARDA CORPO EM AÇO INOX COM TUBO 1 1/2", MONTANTE A 60CM 11M METROS, 04 CABOS DE AÇO PARA COM ESTICADOR PARA GUARDA-CORPO E CORREÇÃO EM AÇO INOX TUBO 1 1/2" COM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2"	M	42,50	669,11	28.437,18	42,50	28.437,18	100%	-	-	-	-
18.1.15	4731	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM AÇO INOX 1 1/2"	M	3,00	188,57	565,71	3,00	565,71	100%	-	-	-	-
18.1.16	12434	ORSE	PLACA EM AÇO INOX COM TEXTO EM BRILLE PARA CORRIMÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	64,52	516,16	8,00	516,16	100%	-	-	8,00	516,16
19			<b>MOBILIÁRIO</b>											
19.1	HGU48	Proprio	MOBILIÁRIO PROJETADO	UN	1,00	37.541,99	37.541,99	1,00	37.541,99	100%	-	-	1,00	37.541,99
						<b>TOTAIS</b>	<b>290.857,65</b>				<b>290.857,65</b>			
											<b>71.414,93</b>			<b>06.170,93</b>



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.519.592/0001-60 DUNS®: 939314735  
Razão Social: MJM ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: MJM ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS  
Situação do Fornecedor: Credenciaço Data de Vencimento do Cadastro: 06/05/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).  
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/06/2023
FGTS	Validade:	30/04/2023
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	13/05/2023

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/04/2023 (*)
Receita Municipal	Validade:	06/04/2023 (*)