



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB

Resp. Técnico

UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA

CREA

161662480-9

Data: 25/05/23

Pág.

11

Obra :

ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Tempo

Bom/ Ruim

Chuva Fraca

Chuva Forte

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Manhã

Horário de Trabalho:

8:00 - 16:00

Tarde

Prazo da Obra

45 (QUARENTA E CINCO) DIAS

Noite

Equipam.

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Almoxarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Serralheiro

Carpinteiro

Eletricista

Pedreiro

1

Pintor

Armador

Vidraceiro


Servente

1

Gesseiro

CONCRETAGEM DOS REJARES ALVINADES

Serviços Executados



Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização:

Fayman Ramos

Visto Contratada:

[Signature]

Data:

CNPJ: 48.393.324/0001-63

Rua José Pires Maia, nº 47, sala 02 - Centro - São João do Rio do Peixe-PB

CEP: 58.910-000 - TEL : 83 9 9613-4933

E-MAIL : unengenharia.pb@gmail.com



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB

Resp. Técnico

UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA

CREA

161662480-9

Data: 26/05/23

Pág.

12

Obra :

ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Tempo

Bom/ Ruim

Chuva Fraca

Chuva Forte

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Manhã

Horário de Trabalho:

8:00 - 16:00

Tarde

Prazo da Obra

45 (QUARENTA E CINCO) DIAS

Noite

Equipam.

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Almoxarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Serralheiro

Carpinteiro

Eletricista

Pedreiro

1

Pintor

Armador

Vidraceiro

Servente

1

Gesseiro

ALVEMAIÁ



Serviços Executados

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização:

Alvemaia

Visto Contratada:

[Signature]

Data:

CNPJ: 48.393.324/0001-63

Rua José Pires Maia, nº 47, sala 02 – Centro – São João do Rio do Peixe-PB

CEP: 58.910-000 – TEL : 83 9 9613-4933

E-MAIL : unengenharia.pb@gmail.com



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB

Resp. Técnico

UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA

CREA

161662480-9

Data: 27/05/23

Pág.

13

Obra :

ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Tempo

Bom/ Ruim

Chuva Fraca

Chuva Forte

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Manhã

Horário de Trabalho:

8:00 - 16:00

Tarde

Prazo da Obra

45 (QUARENTA E CINCO) DIAS

Noite

Equipam.

Pessoal

Serviços Executados

Anotação da Fiscalização

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Almoxarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Serralheiro

Carpinteiro

Eletricista

Pedreiro

1

Pintor

Armador


Vidraceiro

Servente

1

Gesseiro

SÁBADO



Visto Fiscalização:

Fagner Lampes

Visto Contratada:

[Signature]

Data:

CNPJ: 48.393.324/0001-63

Rua José Pires Maia, nº 47, sala 02 – Centro – São João do Rio do Peixe-PB

CEP: 58.910-000 – TEL : 83 9 9613-4933

E-MAIL : unengenharia.pb@gmail.com



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB

Resp. Técnico

UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA

CREA

161662480-9

Data: 28/05/23

Pág.

14

Obra :

ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Tempo

Bom/ Ruim

Chuva Fraca

Chuva Forte

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Manhã

Horário de Trabalho:

8:00 - 16:00

Tarde

Prazo da Obra

45 (QUARENTA E CINCO) DIAS

Noite

Equipam.

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Almoxarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Serralheiro

Carpinteiro

Eletricista

Pedreiro

1

Pintor

Armador

Vidraceiro

Servente

1

Gesseiro

Serviços Executados

DOMINGO



Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização:

Ugo Rafael Nobrega

Visto Contratada:

[Signature]

Data:

CNPJ: 48.393.324/0001-63

Rua José Pires Maia, nº 47, sala 02 – Centro – São João do Rio do Peixe-PB

CEP: 58.910-000 – TEL : 83 9 9613-4933

E-MAIL : unengenharia.pb@gmail.com



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB

Resp. Técnico

UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA

CREA

161662480-9

Data: 29/05/23

Pág.

13

Obra:

ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Tempo

Bom/ Ruim

Chuva Fraca

Chuva Forte

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Manhã

8

Horário de Trabalho:

8:00 - 16:00

Tarde

X

Prazo da Obra

45 (QUARENTA E CINCO) DIAS

Noite

Equipam.

Pessoal

Serviços Executados

Anotação da Fiscalização

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Almoxarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Serralheiro

Carpinteiro

Eletricista

Pedreiro

1

Pintor

Armador

Vidraceiro

Servente

1

Gesseiro

Das Man. Trabalhos Chuva Forte



Visto Fiscalização:

Fogner Ramos

Visto Contratada:

Data:

CNPJ: 48.393.324/0001-63

Rua José Pires Maia, nº 47, sala 02 – Centro – São João do Rio do Peixe-PB

CEP: 58.910-000 – TEL : 83 9 9613-4933

E-MAIL : unengenharia.pb@gmail.com



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB

Resp. Técnico: **UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA** CREA: **161662480-9**

Data: **30/05/23**

Pág. **16**

Obra: **ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

Tempo Bom/ Ruim Chuva Fraca Chuva Forte

Prazo Decorrido: Prazo Restante:

Manhã

Horário de Trabalho: 8:00 - 16:00

Tarde

Prazo da Obra: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS


Noite

Equipam.

Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
Mestre de Obras/ Encarregado	1	Serralheiro	
Carpinteiro		Eletricista	
Pedreiro	1	Pintor	
Armador		Vidraceiro	
Servente	1	Gesseiro	

Serviços Executados

CONCHA FALTA



Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização: *[Assinatura]*

Visto Contratada: *[Assinatura]*

Data:



UN ENGENHARIA				DIÁRIO DE OBRAS			
CREA - PB				Data: 31/05/09		Pág.	19
Resp. Técnico	UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA		CREA	161662480-9			
Obra :	ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã			
Horário de Trabalho:		8:00 - 16:00		Tarde			
Prazo da Obra		45 (QUARENTA E CINCO) DIAS		Noite			
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Serralheiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro		1	Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		1	Gesseiro			
Serviços Executados	<p style="text-align: center;">ARMADA DA LIXEIRA</p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>MDEF - GEX</p> <p>Fis. nº 532</p> <p><i>Gleison</i></p> <p>B Adm GU J.P.</p> </div>						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização: <i>Gleison Campos</i>				Visto Contratada: <i>[Signature]</i>		Data:	



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB

Resp. Técnico

UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA

CREA

161662480-9

Data: 01/06/23

Pág.

18

Obra :

ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Tempo

Bom/ Ruim

Chuva Fraca

Chuva Forte

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Manhã

Horário de Trabalho:

8:00 - 16:00

Tarde

Prazo da Obra

45 (QUARENTA E CINCO) DIAS

Noite

Equipam.

Pessoal

Serviços Executados

Anotação da Fiscalização

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Almoxarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Serralheiro

Carpinteiro

Eletricista

Pedreiro

1

Pintor

Armador

Vidraceiro

Servente

1

Gesseiro

ARMACÃO DA LAJE



Visto Fiscalização:

Ugo Rafael Nobrega

Visto Contratada:

[Signature]

Data:

CNPJ: 48.393.324/0001-63

Rua José Pires Maia, nº 47, sala 02 – Centro – São João do Rio do Peixe-PB

CEP: 58.910-000 – TEL : 83 9 9613-4933

E-MAIL : unengenharia.pb@gmail.com



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB

Resp. Técnico

UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA

CREA

161662480-9

Data: 02/08/23

Pág.

19

Obra : ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Tempo

Bom/ Ruim

Chuva Fraca

Chuva Forte

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Manhã

Horário de Trabalho:

8:00 - 16:00

Tarde

Prazo da Obra

45 (QUARENTA E CINCO) DIAS

Noite

Equipam.

Pessoal

Serviços Executados

Anotação da Fiscalização

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Almoxarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Serralheiro

Carpinteiro

Eletricista

Pedreiro

1

Pintor

Armador

Vidraceiro

Servente

1

Gesseiro

ARMACÃO DA BASE

MDEF - CEX

Fis. nº 534

Ugo

B Adm Gu J

Visto Fiscalização:

Ugo Campos

Visto Contratada:

Data:



CNPJ: 48.393.324/0001-63

Rua José Pires Maia, nº 47, sala 02 – Centro – São João do Rio do Peixe-PB

CEP: 58.910-000 – TEL : 83 9 9613-4933

E-MAIL : unengenharia.pb@gmail.com



UN ENGENHARIA				DIÁRIO DE OBRAS										
CREA - PB				Data: 03/08/23		Pág.	29							
Resp. Técnico	UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA		CREA	161662480-9										
Obra :	ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte							
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã										
Horário de Trabalho:		8:00 - 16:00		Tarde										
Prazo da Obra		45 (QUARENTA E CINCO) DIAS		Noite										
Equipam.														
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.								
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador										
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Serralheiro										
	Carpinteiro			Eletricista										
	Pedreiro		1	Pintor										
	Armador			Vidraceiro										
	Servente		1	Gesseiro										
Serviços Executados	SÁBADO													
Anotação da Fiscalização														
Visto Fiscalização: fagner ramires			Visto Contratada: 		Data:									



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB				Data: 04/06/23		Pág. 21	
Resp. Técnico		UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA		CREA		161662480-9	
Obra: ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA				Tempo		Bom/ Ruim	
Prazo Decorrido:				Prazo Restante:		Manhã	
Horário de Trabalho:				8:00 - 16:00		Tarde	
Prazo da Obra				45 (QUARENTA E CINCO) DIAS		Noite	

Equipam.				

Pessoa	Equipam.		Pessoa	
	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Serralheiro	
	Carpinteiro		Eletricista	
	Pedreiro	1	Pintor	
	Armador		Vidraceiro	
	Servente	1	Gesseiro	

Serviços Executados	DOMINGO		

Anotação da Fiscalização		

Visto Fiscalização: Wagner Campos	Visto Contratada:	Data:
-----------------------------------	-------------------	-------



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB

Resp. Técnico

UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA

CREA

161662480-9

Data: 05/06/23

Pág.

22

Obra :

ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Tempo

Bom/ Ruim

Chuva Fraca

Chuva Forte

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Manhã

Horário de Trabalho:

8:00 - 16:00

Tarde

Prazo da Obra

45 (QUARENTA E CINCO) DIAS

Noite

Equipam.

Pessoal

Serviços Executados

Anotação da Fiscalização

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Almoxarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Serralheiro

Carpinteiro

Eletricista

Pedreiro

1

Pintor

Armador


Vidraceiro

Servente

1

Gesseiro

CONCRETAGEM DA LAJE



Visto Fiscalização:

Ugo Rafael Nobrega

Visto Contratada:

[Signature]

Data:




UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB				Data: 06/06/23	Pág. 23	Chuva Fraca	Chuva Forte
Resp. Técnico	UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA	CREA	161662480-9				
Obra :	ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA			Tempo	Bom/ Ruim		
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã			
Horário de Trabalho:	8:00 - 16:00			Tarde			
Prazo da Obra	45 (QUARENTA E CINCO) DIAS			Noite			

Equipam.						
	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
Pessoal	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Serralheiro		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		1	Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente		1	Gesseiro		
Serviços Executados	CHAPISCO DAS ALVENARIAS					
Anotação da Fiscalização						



Visto Fiscalização: *Wagner Campos* Visto Contratada: *[Signature]* Data:



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB

Resp. Técnico: UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA CREA 161662480-9

Data: 07/06/23

Pág. 21

Obra: ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Tempo

Bom/ Ruim

Chuva Fraca

Chuva Forte

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Manhã

Horário de Trabalho:

8:00 - 16:00

Tarde

Prazo da Obra

45 (QUARENTA E CINCO) DIAS

Noite

Equipam.

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Almoxarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Serralheiro

Carpinteiro

Eletricista

Pedreiro

1

Pintor

Armador

Vidraceiro


Servente

1

Gesseiro

c NAPESCO

Serviços Executados



Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização: *Gegen Ramos*

Visto Contratada: *[Signature]*

Data:

CNPJ: 48.393.324/0001-63

Rua José Pires Maia, nº 47, sala 02 – Centro – São João do Rio do Peixe-PB

CEP: 58.910-000 – TEL : 83 9 9613-4933

E-MAIL : unengenharia.pb@gmail.com



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB

Resp. Técnico

UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA

CREA

161662480-9

Data: 08/06/23

Pág.

25

Obra :

ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Tempo

Bom/ Ruim

Chuva Fraca

Chuva Forte

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Manhã

Horário de Trabalho:

8:00 - 16:00

Tarde

Prazo da Obra

45 (QUARENTA E CINCO) DIAS

Noite

Equipam.

Pessoal

Serviços Executados

Anotação da Fiscalização

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Almoxarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Serralheiro

Carpinteiro

Eletricista

Pedreiro

1

Pintor

Armador


Vidraceiro

Servente

1

Gesseiro

OPTOU-SE TRABALHAR A QUINTA (08/06) FERIADO PARA FOLGAR A SEXTA DIA (09/06)



Visto Fiscalização:

Gagner Campos

Visto Contratada:

[Handwritten signature]

Data:

CNPJ: 48.393.324/0001-63

Rua José Pires Maia, nº 47, sala 02 – Centro – São João do Rio do Peixe-PB

CEP: 58.910-000 – TEL : 83 9 9613-4933

E-MAIL : unengenharia.pb@gmail.com



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB

Resp. Técnico

UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA

CREA

161662480-9

Data: 09/06/23

Pág.

Obra :

ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Tempo

Bom/ Ruim

Chuva Fraca

Chuva Forte

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Manhã

Horário de Trabalho:

8:00 - 16:00

Tarde

Prazo da Obra

45 (QUARENTA E CINCO) DIAS

Noite

Equipam.


Pessoal

Serviços Executados

Anotação da Fiscalização

Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
Mestre de Obras/ Encarregado	1	Serralheiro	
Carpinteiro		Eletricista	
Pedreiro	1	Pintor	
Armador		Vidraceiro	
Servente	1	Gesseiro	

PEA NÃO TRABALHADO CHUVA FORTE



Visto Fiscalização:

Fagner Campos

Visto Contratada:

[Signature]

Data:

CNPJ: 48.393.324/0001-63

Rua José Pires Maia, nº 47, sala 02 – Centro – São João do Rio do Peixe-PB

CEP: 58.910-000 – TEL : 83 9 9613-4933

E-MAIL : unengenharia.pb@gmail.com



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB

Resp. Técnico

UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA

CREA

161662480-9

Data: 10/06/23

Pág.

Obra :

ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Tempo

Bom/ Ruim

Chuva Fraca

Chuva Forte

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Manhã

Horário de Trabalho:

8:00 - 16:00

Tarde

Prazo da Obra

45 (QUARENTA E CINCO) DIAS

Noite

Equipam.

Pessoal

Serviços Executados

Anotação da Fiscalização

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Almoxarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Serralheiro

Carpinteiro

Eletricista

Pedreiro

1

Pintor

Armador

Vidraceiro

Servente

1

Gesseiro

SABADO



Visto Fiscalização:

Ugo Rafael Nobrega

Visto Contratada:

[Signature]

Data:

CNPJ: 48.393.324/0001-63

Rua José Pires Maia, nº 47, sala 02 – Centro – São João do Rio do Peixe-PB

CEP: 58.910-000 – TEL : 83 9 9613-4933

E-MAIL : unengenharia.pb@gmail.com



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB

Resp. Técnico

UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA

CREA

161662480-9

Data: 11/06/23

Pág.

Obra :

ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Tempo

Bom/ Ruim

Chuva Fraca

Chuva Forte

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Manhã

Horário de Trabalho:

8:00 - 16:00

Tarde

Prazo da Obra

45 (QUARENTA E CINCO) DIAS

Noite

Equipam.

Pessoal

Serviços Executados

Anotação da Fiscalização

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1 Almojarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

1 Serralheiro

Carpinteiro

1 Eletricista

Pedreiro

1 Pintor

Armador

1 Vidraceiro

Servente

1 Gesseiro

DOMINGO



Visto Fiscalização:

Ugo Rafael Nobrega

Visto Contratada:

[Signature]

Data:

CNPJ: 48.393.324/0001-63

Rua José Pires Maia, nº 47, sala 02 – Centro – São João do Rio do Peixe-PB

CEP: 58.910-000 – TEL : 83 9 9613-4933

E-MAIL : unengenharia.pb@gmail.com



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB

Resp. Técnico: **UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA** CREA: **161662480-9**

Data: **12/06/23**

Pág. _____

Obra: **ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

Tempo Bom/ Ruim Chuva Fraca Chuva Forte

Prazo Decorrido: _____ Prazo Restante: _____ Manhã

Horário de Trabalho: _____ 8:00 - 16:00 Tarde

Prazo da Obra _____ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS Noite

Equipam. _____

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Serralheiro	
	Carpinteiro		Eletricista	
	Pedreiro	1	Pintor	
	Armador		Vidraceiro	
	Servente	1	Gesseiro	

Serviços Executados

DIA NÃO TRABALHADO CHUVA FORTE

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização: *[Assinatura]* Visto Contratada: *[Assinatura]* Data: _____



UN ENGENHARIA


DIÁRIO DE OBRAS

:REA - PB				Data: 13/06/23		Pág.	
Resp. Técnico	UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA	CREA	161662480-9				
Obra :	ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã			
Horário de Trabalho:	8:00 - 16:00			Tarde			
Prazo da Obra	45 (QUARENTA E CINCO) DIAS			Noite			

Equipam.	
----------	--

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoa	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Serralheiro	
	Carpinteiro		Eletricista	
	Pedreiro	1	Pintor	
	Armador		Vidraceiro	
	Servente	1	Gesseiro	

Serviços Executados	ALURMA DA PO TELNADO	



Anotação da Fiscalização	

Visto Fiscalização: <i>Fagner Campos</i>	Visto Contratada: <i>[Signature]</i>	Data:
--	--------------------------------------	-------



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB

Resp. Técnico: UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA CREA 161662480-9

Data: 16/09/23 Pág.

Obra: ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Tempo Bom/ Ruim Chuva Fraca Chuva Forte

Prazo Decorrido: Prazo Restante: Manhã

Horário de Trabalho: 8:00 - 16:00 Tarde


Prazo da Obra 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS Noite

Equipam.

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Serralheiro	
	Carpinteiro		Eletricista	
	Pedreiro	1	Pintor	
	Armador		Vidraceiro	
	Servente	1	Gesseiro	

Serviços Executados

ALVENARIAS DO TELHADO



Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização: *Jagner Campos* Visto Contratada: *[Signature]* Data:



UN ENGENHARIA


DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB				Data: 15/06/2018		Pág.		
Resp. Técnico	UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA	CREA	161662480-9	Tempo		Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Obra :	ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA			Manhã				
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Tarde				
Horário de Trabalho:	8:00 - 16:00			Noite				
Prazo da Obra	45 (QUARENTA E CINCO) DIAS							

Equipam.				

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Serralheiro	
	Carpinteiro		Eletricista	
	Pedreiro	1	Pintor	
	Armador		Vidraceiro	
	Servente	1	Gesseiro	

Serviços Executados	MADEIRAMENTO DO TELHADO	



Anotação da Fiscalização		

Visto Fiscalização: <i>Cezar Campos</i>	Visto Contratada: <i>[Signature]</i>	Data:
---	--------------------------------------	-------



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB				Data: 16/06/23		Pág.	
Resp. Técnico	UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA	CREA	161662480-9	Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Obra :	ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA			Manhã			
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Tarde			
Horário de Trabalho:	8:00 - 16:00			Noite			
Prazo da Obra	45 (QUARENTA E CINCO) DIAS						

Equipam.	
----------	--

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Serralheiro	
	Carpinteiro		Eletricista	
	Pedreiro	1	Pintor	
	Armador		Vidraceiro	
	Servente	1	Gesseiro	

Serviços Executados	MADEIRAMENTO DO TELHADO			

Anotação da Fiscalização	

Visto Fiscalização: <i>Fagner Campos</i>	Visto Contratada: <i>[Signature]</i>	Data:
--	--------------------------------------	-------



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB

Resp. Técnico

UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA

CREA

161662480-9

Data: 17/06/23

Pág.

Obra :

ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Tempo

Bom/ Ruim

Chuva Fraca

Chuva Forte

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Manhã

Horário de Trabalho:

8:00 - 16:00

Tarde

Prazo da Obra

45 (QUARENTA E CINCO) DIAS

Noite

Equipam.

Pessoal

Serviços Executados

Anotação da Fiscalização

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Almoxarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Serralheiro

Carpinteiro

Eletricista

Pedreiro

1

Pintor

Armador


Vidraceiro

Servente

1

Gesseiro

SABADO



Visto Fiscalização:

Fagner Leal

Visto Contratada:

[Signature]

Data:

CNPJ: 48.393.324/0001-63

Rua José Pires Maia, nº 47, sala 02 – Centro – São João do Rio do Peixe-PB

CEP: 58.910-000 – TEL : 83 9 9613-4933

E-MAIL : unengenharia.pb@gmail.com



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB				Data: 16/06/23		Pág.	
Resp. Técnico	UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA	CREA	161662480-9				
Obra :	ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã			
Horário de Trabalho:	8:00 - 16:00			Tarde			
Prazo da Obra	45 (QUARENTA E CINCO) DIAS			Noite			

Equipam.							
----------	--	--	--	--	--	--	--

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Serralheiro	
	Carpinteiro		Eletricista	
	Pedreiro	1	Pintor	
	Armador		Vidraceiro	
	Servente		1	Gesseiro

Serviços Executados	DOMINGO		

Anotação da Fiscalização		

Visto Fiscalização: <i>fagm campos</i>	Visto Contratada:	Data:
--	-------------------	-------



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB				Data: 13/06/22		Pág.	
Resp. Técnico	UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA	CREA	161662480-9	Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Obra : ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA				Manhã			
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Tarde			
Horário de Trabalho:		8:00 - 16:00		Noite			
Prazo da Obra		45 (QUARENTA E CINCO) DIAS					

Equipam.			
----------	--	--	--

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Serralheiro	
	Carpinteiro		Eletricista	
	Pedreiro	1	Pintor	
	Armador		Vidraceiro	
	Servente	1	Gesseiro	

Serviços Executados	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE	



Anotação da Fiscalização	

Visto Fiscalização: <i>Fagner Campos</i>	Visto Contratada: <i>[Signature]</i>	Data:
--	--------------------------------------	-------



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB

Resp. Técnico: UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA CREA 161662480-9 Data: 20/04/23 Pág.

Obra: ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Tempo Bom/ Ruim Chuva Fraca Chuva Forte

Prazo Decorrido: Prazo Restante: Manhã


Horário de Trabalho: 8:00 - 16:00 Tarde

Prazo da Obra: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS Noite

Equipam.

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Serralheiro	
	Carpinteiro		Eletricista	
	Pedreiro	1	Pintor	
	Armador		Vidraceiro	
	Servente		Gesseiro	

TELA MENTO
DEMPLECA DA CALÇADA P/ PASSAR TUBULAÇÃO DE AGUA



Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização: *João Campos* Visto Contratada: *[Signature]* Data:



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB				Data: 21/08/23		Pág.	
Resp. Técnico	UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA	CREA	161662480-9				
Obra :	ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã			
Horário de Trabalho:	8:00 - 16:00			Tarde			
Prazo da Obra	45 (QUARENTA E CINCO) DIAS			Noite			

Equipam.				

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
		Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Serralheiro	
	Carpinteiro		Eletricista	
	Pedreiro	1	Pintor	
	Armador		Vidraceiro	
	Servente	1	Gesseiro	

Serviços Executados	REBOCO EXTERNO		

Anotação da Fiscalização		

Visto Fiscalização: <i>Fagner Campos</i>	Visto Contratada: <i>[Signature]</i>	Data:
--	--------------------------------------	-------



UN ENGENHARIA


DIÁRIO DE OBRAS

CREA - PB				Data: 22/06/22		Pág.	
Resp. Técnico	UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA	CREA	161662480-9				
Obra :	ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã			
Horário de Trabalho:	8:00 - 16:00			Tarde			
Prazo da Obra	45 (QUARENTA E CINCO) DIAS			Noite			

Equipam.		
----------	--	--

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Serralheiro	
	Carpinteiro		Eletricista	
	Pedreiro	1	Pintor	
	Armador		Vidraceiro	
	Servente	1	Gesseiro	

Serviços Executados	REBOCO EXTERNA	
---------------------	----------------	--



Anotação da Fiscalização	
--------------------------	--

Visto Fiscalização: <i>afirma lampos</i>	Visto Contratada: <i>[assinatura]</i>	Data:
--	---------------------------------------	-------



UN ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRAS

AREA - PB				Data: 23/06/23		Pág.	
Resp. Técnico	UGO RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA	CREA	161662480-9				
Obra :	ADEQUAÇÃO DA LIXEIRA SELETIVA DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã			
Horário de Trabalho:	8:00 - 16:00			Tarde			
Prazo da Obra	45 (QUARENTA E CINCO) DIAS			Noite			

Equipam.				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Serralheiro	
	Carpinteiro		Eletricista	
	Pedreiro	1	Pintor	
	Armador		Vidraceiro	
	Servente	1	Gesseiro	

Serviços Executados	REBOCO INTERNO			

Anotação da Fiscalização				

Visto Fiscalização: <i>Fegora Campos</i>	Visto Contratada: <i>[Signature]</i>	Data:
--	--------------------------------------	-------