




**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, faço anexar aos autos do processo nº **64278.014857/2022-80**, referente a **Tomada de Preços nº 5/2022**, do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, conforme os documentos abaixo descritos:

- 1) 18ª Medição - Reajuste, de 17 de outubro de 2024FL 3474 a 3487
- 2) Nota Fiscal nº 359FI 3488

Quartel em João Pessoa, PB, 29 de outubro de 2024.


Adjunto da Seção de Fiscalização Administrativa do Comando do 1º Grupamento de Engenharia



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES**



18ª MEDIÇÃO (Reajuste)

| | | | |
|--|---|--|---------------|
| Contratada Razão Social/ CNPJ | | Endereço completo – Dados de contato | |
| G2 CONSTRUTORA EIRELLI CNPJ 09.145.367/0001-78 | | RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 3732, LOJA 002, BOA VIAGEM/RECIFE | |
| Modalidade | Nº/Ano | NUP | |
| TOMADA DE PREÇO | 005/2022 | | |
| Objeto | | OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF | |
| Reforma das Instalações Hidrossanitárias do Ed. Villagran Cabrita | | COMANDO DA 10ª REGIÃO MILITAR- FOTALEZA/CE | |
| Contrato nº / Ano / Data | Execução (330 dias) Conforme Ordem de Serviço nº 13/2020 | Vigência (510 dias) | |
| 001/2023 | 16Jan23 a 13Dez24 | 16Jan23 a 21Mar25 | |
| Aditivo nº / Ano / Data | Prazo / Valor | Aditivo nº / Ano / Data | Prazo / Valor |
| - | - | - | - |

2. DADOS DO PAGAMENTO

| | | |
|--------------------------|--|--|
| a) VALOR CONTRATADO: R\$ | 3.144.483,73 | IM: IM07OM488 |
| b) NOTA DE EMPENHO | 2022NE004085/ 2023NE000736/ 2024NE000046 /167176 | DATA 29/12/2022 e 29/03/2023 18/04/2024 |
| c) VALOR ADITIVO: R\$ | - | |
| d) VALOR EMPENHADO: R\$ | 3.144.483,73 | |
| e) NOTA FISCAL Nº 359 | DATA DA EMISSÃO: | 15out24 |
| f) VALOR: R\$ | 5.461,41 | |

3. DADOS BANCÁRIOS

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| BANCO: [REDACTED] | AGÊNCIA: [REDACTED] | C/CNo: [REDACTED] |
| VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 5.461,41 | ACUMULADO: R\$ 1.496.156,92 | SALDO: R\$ 1.648.325,81 |

Aprovado-SOM/Comd1ºGpt E

[REDACTED]
Chefe _____ ria

Autorizo o pagamento:

[Assinatura]
17 de outubro de 2024

[REDACTED]
Ordenador d _____ Engenharia



| | | | |
|---|--|------------------------|-----------------|
| | G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. | | |
| | R. VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VAGEM, RECIFE-PE | | |
| RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | Nº | 314 |
| DATA: | 01/08/2024 | CONDIÇÕES DO TEMPO | |
| DIA DA SEMANA: QUINTA FEIRA | BOM | INSTÁVEL | ENSOLARADO |
| CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia | X | | |
| OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA | DIAS TRABALHADOS | DIAS RESTANTES | |
| | 370 | 140 | |
| 01-EFETIVO | | | |
| FUNÇÕES | PRESENÇA | FALTA | ANOTAÇÃO |
| Engenheiro | 1 | | |
| Técnico | | | |
| Mestre | | | |
| Encarregado | 1 | | |
| Almoxarife | 1 | | |
| Carpinteiro | | | |
| Pedreiro | 4 | | |
| Bombeiro Hidráulico | 1 | | |
| Eletricista | | | |
| Auxiliar | 5 | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL GERAL | | | |
| Total de Presença do Dia | 13 | Total de Faltas do Dia | 0 |
| 02 -ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA | | | |
| Reboco das saias da cozinha | | | |
| PVC Tubulação 10 andar | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 03 -OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA | | | |
| Elevador parado pela tarde | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 04 -OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO | | | |
| Fol analisada a 13ª medição e enviada a contratada | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| RESP. FISCALIZAÇÃO: | | RESP. EXECUÇÃO: | |
| | | | |



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Nº 315

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

DATA: 02/08/2024

CONDIÇÕES DO TEMPO

DIA DA SEMANA: SEXTA FEIRA BOM INSTÁVEL ENSOLARADO

CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia X

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA

| | |
|------------------|----------------|
| DÍAS TRABALHADOS | DÍAS RESTANTES |
| 371 | 138 |

01 -EFETIVO

| FUNÇÕES | PRESENÇA | FALTA | ANOTAÇÃO |
|---------------------|----------|-------|-----------|
| Engenheiro | 1 | | |
| Técnico | | | |
| Mestre | | | |
| Encarregado | 1 | | |
| Almoxarife | 1 | | |
| Carpinteiro | | | |
| Pedreiro | 2 | 1 | vanderlei |
| Bombeiro Hidráulico | 1 | | |
| Eletricista | | | |
| Auxiliar | 5 | | |

TOTAL GERAL

| | | | |
|--------------------------|----|------------------------|---|
| Total de Presença do Dia | 11 | Total de Faltas do Dia | 1 |
|--------------------------|----|------------------------|---|

02 -ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA

Reboco das saias das cozinhas para revestimento de paredes
PVC 11 andar e limpeza

03 -OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

Solicitado posição sobre a 13ª Medição
Elevador parado pela manhã

04 -OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização na espera da análise da DOM a respeito do 2º aditivo

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:





G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 317





| | | | | |
|---|------------|--------------------|----------|---------|
| DATA: | 06/08/2024 | CONDIÇÕES DO TEMPO | | |
| DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA | | BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO |
| | | | X | |
| OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA | | DIAS TRABALHADOS | | |
| | | 376 | | 135 |

| 01-EFETIVO | | | |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------------|
| FUNÇÕES | PRESENÇA | FALTA | ANOTAÇÃO |
| Engenheiro | 1 | | |
| Técnico | | | |
| Mestre | | | |
| Encarregado | 1 | | |
| Almoxarife | 1 | | |
| Carpinteiro | | | |
| Pedreiro | 3 | | Início claudio |
| Bombeiro Hidráulico | 1 | | |
| Eletricista | | | |
| Pintor | | | |
| Auxiliar | 4 | 1 | roberval |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL GERAL | | | |
| Total de Presença do Dia | 11 | Total de Falta do Dia | 1 |

02 -ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA
 Cerâmica da cozinha 6 andar piso
 Reboco das saias do 9 andar
 PVC 12 andar

03-OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA
 Continuamos aguardando solução do aditivo contratual em atraso.
 Estamos com serviços pendentes em decorrência da demora de aprovação do aditivo solicitado

04 -OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
 Observou-se que a contratada aumentou o quadro de funcionários após meses com a quadro de funcionários insuficiente.

RESP. FISCALIZAÇÃO:  RES P. EXECUÇÃO: 



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 318

| | | | | |
|---|------------|--------------------|----------|---------|
| DATA: | 07/08/2024 | CONDIÇÕES DO TEMPO | | |
| DIA DA SEMANA: QUARTA FEIRA | | BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO |
| CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia | | x | | |
| OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA | | DIAS TRABALHADOS | | |
| | | 376 | | 134 |

01-EFETIVO

| FUNÇÕES | PRESEÇA | FALTA | ANOTAÇÃO |
|---------------------|---------|-------|-------------------------------|
| Engenheiro | 1 | | |
| Técnico | | | |
| Mestre | | | |
| Encarregado | 1 | | |
| Almoxarife | 1 | | |
| Carpinteiro | | | |
| Pedreiro | 3 | | |
| Bombeiro Hidráulico | 1 | | |
| Eletricista | | | |
| Pintor | | | |
| Auxiliar | 6 | | (maruca) último dia (leandro) |

TOTAL GERAL

| | | | |
|--------------------------|----|------------------------|---|
| Total de Presença do Dia | 13 | Total de Faltas do Dia | 0 |
|--------------------------|----|------------------------|---|

02 -ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA

Cerâmica piso e início da parede
Reboco do enchimento das tubulações de PPR e colocação da tela e a impermeabilização do 11 andar

03-OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

não foi dado posição sobre o aditivo contratual




04 -OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

Elaboração da 14ª medição de reajuste

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



| | | | |
|---|------------------|--|---------------------------------|
|  | | G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. | |
| | | RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | |
| | | N° | 320 |
| DATA: | 09/08/2024 | | CONDIÇÕES DO TEMPO |
| DIA DA SEMANA: SEXTA FEIRA | BOM | | INSTÁVEL |
| CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia | | | X |
| OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA | DIAS TRABALHADOS | | |
| | 378 | | 132 |
| 01-E FETIVO | | | |
| FUNÇÕES | PRESENÇA | FALTA | ANOTAÇÃO |
| Engenheiro | 1 | | |
| Técnico | | | |
| Mestre | | | |
| Encarregado | 1 | | |
| Almojarife | 1 | | |
| Carpinteiro | | | |
| Pedreiro | 3 | | ÚLTIMO DIA CLAUDIO JULIO |
| Bombeiro Hidráulico | 0 | 1 | |
| Eletricista | | | |
| Pintor | | | |
| Auxiliar | 5 | | |
| | | | |
| TOTAL GERAL | | | |
| Total de Presença do Dia | 11 | Total de Faltas do Dia | 1 |
| 02 -ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA | | | |
| Cerâmica das cozinhas do 6 andar e chumbamento dos tubos PPR | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 03-OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO | | | |
| Foi realizada a fiscalização da contratante no canteiro de obras | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| RESP. FISCALIZAÇÃO: | | RESP. EXECUÇÃO: | |
|  | |  | |



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA N° 321



| | | | | |
|---|------------|--------------------|----------------|---------|
| DATA: | 12/08/2024 | CONDIÇÕES DO TEMPO | | |
| DIA DA SEMANA: SEGUNDA FEIRA | | BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO |
| CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia | | X | | |
| OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA | | DIAS TRABALHADOS | DIAS RESTANTES | |
| | | 381 | 129 | |

01-EFETIVO

| FUNÇÕES | PRESEÇA | FALTA | ANOTAÇÃO |
|--------------------------|---------|-----------------------|--------------|
| Engenheiro | 1 | | |
| Técnico | | | |
| Mestre | | | |
| Encarregado | 1 | | |
| Almoxarife | 1 | | |
| Carpinteiro | | | |
| Pedreiro | 4 | | Início alves |
| Bombelo Hidráulico | | 1 | Julio |
| Eletricista | | | |
| Pintor | | | |
| Auxiliar | 4 | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTALGERAL | | | |
| Total de Presença do Dia | 11 | Total de Falta do Dia | 1 |

02 -ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA

Cerâmica das cozinhas do 6 andar e chumbamento dos tubos PPR

03 -OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

Somente nesta data a administração validou a medição solicitada dia 25/07

04 -OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

Foi enviado a contratada a 14ª medição de reajuste para assinatura e emissão da nota fiscal

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL L.TDA.
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 322



| | | | | |
|---|------------------|--------------------|----------|---------|
| DATA: | 13/08/2024 | CONDIÇÕES DO TEMPO | | |
| DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA | | BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO |
| CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia | | | X | |
| OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA | DIAS TRABALHADOS | | | |
| | 382 | | | 128 |

01-EFETIVO

| FUNÇÕES | PRESEÇA | FALTA | ANOTAÇÃO |
|--------------------------|---------|------------------------|----------|
| Engenheiro | 1 | | |
| Técnico | | | |
| Mestre | | | |
| Encarregado | 1 | | |
| Almoxarife | 1 | | |
| Carpinteiro | | | |
| Pedreiro | 4 | | |
| Bombeiro Hidráulico | 1 | | |
| Eletricista | | | |
| Pintor | | | |
| Auxiliar | 4 | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL GERAL | | | |
| Total de Presença do Dia | 12 | Total de Faltas do Dia | 0 |

02-ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA

Impermeabilização do 14 andar

Tela e Cerâmica 6 andar cozinha

1 andar Cerâmica da cozinha

03-OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

04 -OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

Foi realizada a fiscalização da contratante no canteiro de obras

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 323



| | | | | |
|---|------------|--------------------|----------|---------|
| DATA: | 14/08/2024 | CONDIÇÕES DO TEMPO | | |
| DIA DA SEMANA: QUARTA FEIRA | | BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO |
| CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia | | X | | |
| OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA | | DIAS TRABALHADOS | | |
| | | 383 | | 127 |

01 - EFETIVO

| FUNÇÕES | PRESENÇA | FALTA | ANOTAÇÃO |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Engenheiro | 1 | | |
| Técnico | | | |
| Mestre | | | |
| Encarregado | 1 | | |
| Almoxarife | 1 | | |
| Carpinteiro | | | |
| Pedreiro | 4 | | |
| Bombeiro Hidráulico | 0 | 1 | Julio |
| Eletricista | | | |
| Pintor | | | |
| Auxiliar | 4 | | |
| TOTAL GERAL | | | |
| Total de Presença do Dia | 11 | Total de Falta do Dia | 1 |

02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA

Cerâmica da parede do ap 102
Impermeabilização do 15 andar com tela
Chumbamento dos tubos de água

03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

Continuamos aguardando o aditivo solicitado para revisão dos serviços necessários

04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização segue cobrando a contratada para emissão da nota fiscal e assinatura da 14ª medição de reajuste.

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA N° 324

| | | | | |
|---|------------|--------------------|----------|---------|
| DATA: | 15/08/2024 | CONDIÇÕES DO TEMPO | | |
| DIA DA SEMANA: QUINTA FEIRA | | BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO |
| CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia | | X | | |
| OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA | | DIAS TRABALHADOS | | |
| | | 384 | 128 | |

01 - EFÉTIVO

| FUNÇÕES | PRESEÇA | FALTA | ANOTAÇÃO |
|--------------------------|---------|------------------------|-------------------|
| Engenheiro | 1 | | |
| Técnico | | | |
| Mestre | | | |
| Encarregado | 1 | | |
| Almoxarife | 1 | | |
| Carpinteiro | | | |
| Pedreiro | 4 | | |
| Bombeiro Hidráulico | 1 | | |
| Eletricista | | | |
| Pintor | | | |
| Auxiliar | 3 | 1 | Último dia cicero |
| TOTAL GERAL | | | |
| Total de Presença do Dia | 11 | Total de Faltas do Dia | 3 |

02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA

Cerâmica da cozinha do 1 andar e 6 andar
impermeabilização com tela 15 andar
PVC 13 andar limpeza geral

03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

Foi realizada a fiscalização da contratante no canteiro de obras

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA N° 326

| | | | | |
|---|------------|--------------------|----------------|---------|
| DATA: | 19/08/2024 | CONDIÇÕES DO TEMPO | | |
| DIA DA SEMANA: SEGUNDA FEIRA | | BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO |
| CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia | | X | | |
| OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA | | DIAS TRABALHADOS | DIAS RESTANTES | |
| | | 388 | 122 | |

01-EFETIVO

| FUNÇÕES | PRESENÇA | FALTA | ANOTAÇÃO |
|---------------------|----------|-------|----------|
| Engenheiro | 1 | | |
| Técnico | | | |
| Mestre | | | |
| Encarregado | 1 | | |
| Almoxarife | 1 | | |
| Carpinteiro | | | |
| Pedreiro | 3 | | |
| Bombeiro Hidráulico | 1 | | |
| Eletricista | | | |
| Pintor | | | |
| Auxiliar | 3 | 1 | roberval |

TOTAL GERAL

| | | | |
|--------------------------|----|------------------------|--|
| Total de Presença do Dia | 10 | Total de Faltas do Dia | |
|--------------------------|----|------------------------|--|

02 -ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA



Contrapiso 10 andar
Tubulação PVC 14 andar
Cerâmica cozinha andar 1 andar

03-OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

Foi solicitado por e-mail a fiscalização posição sobre o aditivo pendente, não se obtendo resposta formal a respeito.
Foi solicitado por e-mail a fiscalização posição sobre medição nº 13 em atraso superior a 30 dias

04 -OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização segue cobrando a contratada para emissão da nota fiscal e assinatura da 14ª medição de reajuste.

RESP. FISCALIZAÇÃO:  RESP.EXECUÇÃO: 



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA N° 328



| | | | | |
|---|------------|--------------------|----------|---------|
| DATA: | 21/08/2024 | CONDIÇÕES DO TEMPO | | |
| DIA DA SEMANA: QUARTA FEIRA | | BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO |
| CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia | | x | | |
| OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA | | DIAS TRABALHADOS | | |
| | | 390 | | 120 |

01-EFETIVO

| FUNÇÕES | PRESENÇA | FALTA | ANOTAÇÃO |
|--------------------------|----------|------------------------|------------------|
| Engenheiro | 1 | | |
| Técnico | | | |
| Mestre | | | |
| Encarregado | 1 | | |
| Almoxarife | 1 | | |
| Carpinteiro | | | |
| Pedreiro | 4 | | início alexandre |
| Bombeiro Hidráulico | 1 | | |
| Eletricista | | | |
| Pintor | | | |
| Auxiliar | 4 | | |
| TOTAL GERAL | | | |
| Total de Presença do Dia | 12 | Total de Faltas do Dia | 0 |

02-ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA

Cerâmica COZINHA 1 ANDAR
Cerâmica cozinha 2 andar
Cerâmica cozinha 6 andar
Reboco saias das cozinhas 10 andar
PVC 15 andar

03- OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

informo que a separação tem por adiar ainda mais a execução dos serviços, estando o aditivo de reificação de quantidade e serviços pendente, ficando a empresa impedida de dar continuidade a frentes importantes da linha crítica

04 -OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

Após entrar em contato com a DOM sobre a análise do 2º aditivo, foi informada a contratante que era preciso a separação do 1º TA rerratificado do 2º JTA , sendo devolvido o processo.

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP.EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 329



| | | | | |
|---|------------|--------------------|----------|---------|
| DATA: | 22/08/2024 | CONDIÇÕES DO TEMPO | | |
| DIA DA SEMANA: QUINTA FEIRA | | BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO |
| CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia | | | X | |
| OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA | | DIAS TRABALHADOS | | |
| | | 391 | | 119 |

01-EFETIVO

| FUNÇÕES | PRESEÇA | FALTA | ANOTAÇÃO |
|---------------------|---------|-------|----------|
| Engenheiro | 1 | | |
| Técnico | | | |
| Mestre | | | |
| Encarregado | 1 | | |
| Almoxarife | 1 | | |
| Carpinteiro | | | |
| Pedreiro | 4 | | |
| Bombelro Hidráulico | 1 | | |
| Eletricista | | | |
| Plintor | | | |
| Auxiliar | 3 | 1 | roberval |

TOTAL GERAL

| | | | |
|--------------------------|----|------------------------|---|
| Total de Presença do Dia | 11 | Total de Faltas do Dia | 1 |
|--------------------------|----|------------------------|---|

02 -ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA

Cerâmica COZINHA 1 ANDAR
Cerâmica cozinha 2 andar
Cerâmica cozinha 6 andar
Reboco salas das cozinhas 10 andar
PVC 15 andar

03 -OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

Ainda não houve previsão de assinatura do aditivo de retificação de quantidades encaminhado dia 08/06

04 -OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização segue para a retificação do 2º aditivo solicitado pela DOM
Foi retificado o 2º aditivo e enviado a contratada para a assinatura dos 2 cronogramas e o PVCA no dia 22/08/2024

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 330





| | | | | |
|---|------------|--------------------|----------|---------|
| DATA: | 23/08/2024 | CONDIÇÕES DO TEMPO | | |
| DIA DA SEMANA: SEXTA FEIRA | | BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO |
| CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia | | X | | |
| OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA | | DIAS TRABALHADOS | | |
| | | 392 | 118 | |

| 01-EFETIVO | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|----------|
| FUNÇÕES | PRESENÇA | FALTA | ANOTAÇÃO |
| Engenheiro | 1 | | |
| Técnico | | | |
| Mestre | | | |
| Encarregado | 1 | | |
| Almoxarife | 1 | | |
| Carpinteiro | | | |
| Pedreiro | 4 | | |
| Bombeiro Hidráulico | 1 | | |
| Eletricista | | | |
| Pintor | | | |
| Auxiliar | 3 | 1 | maruca |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL GERAL | | | |
| Total de Presença do Dia | 11 | Total de Faltas do Dia | 1 |

02-ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA
PVC 15 andar
Cerâmica cozinha 6 andar
Saias das cozinhas 10 andar

03 -OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

04 -OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização segue cobrando a contratada para emissão da nota fiscal e assinatura da 14ª medição de reajuste.

RESP. FISCALIZAÇÃO:  RESP. EXECUÇÃO: 



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 331



| | | | | |
|---|------------|--------------------|----------|----------------|
| DATA: | 26/08/2024 | CONDIÇÕES DO TEMPO | | |
| DIA DA SEMANA: SEGUNDA FEIRA | | BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO |
| CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia | | X | | |
| OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA | | DIAS TRABALHADOS | | DIAS RESTANTES |
| | | 368 | | 122 |

01-EFETIVO

| FUNÇÕES | PRESENÇA | FALTA | ANOTAÇÃO |
|---------------------|----------|-------|----------------------|
| Engenheiro | 1 | | |
| Técnico | | | |
| Mestre | | | |
| Encarregado | 1 | | |
| Almoxarife | 1 | | |
| Carpinteiro | | | |
| Pedreiro | 4 | 1 | alexandre último dia |
| Bombeiro Hidráulico | 4 | | |
| Eletricista | | | |
| Pintor | | | |
| Auxiliar | 4 | | |

TOTAL GERAL

| | | | |
|--------------------------|----|------------------------|--|
| Total de Presença do Dia | 15 | Total de Faltas do Dia | |
|--------------------------|----|------------------------|--|

02 -ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA

Cozinha 1 andar
Cozinha 2 andar
Saias da cozinhas reboco 12 andar
PPR pilotis

03 -OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

a medição durante esse período foi retificada 2 vezes por parte da administração, sendo que não houve atraso na assinatura como pode ser verificado pelos e mails do fiscal

04 -OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

Após 14 dias a contratada veio assinar a 14ª medição juntamente com a emissão da nota fiscal
Foi retificado o 2º aditivo e enviado a contratada para a assinatura dos 2 cronogramas e o PVCA no dia 22/08/2024

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 332



| | | | | |
|---|------------|--------------------|----------|---------|
| DATA: | 27/08/2024 | CONDIÇÕES DO TEMPO | | |
| DIA DA SEMANA: TERÇA FEIRA | | BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO |
| CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia | | | X | |
| OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA | | DIAS TRABALHADOS | | |
| | | 389 | | 121 |

01-EFETIVO

| FUNÇÕES | PRESEÇA | FALTA | ANOTAÇÃO |
|---------------------|---------|-------|----------|
| Engenheiro | 1 | | |
| Técnico | | | |
| Mestre | | | |
| Encarregado | 1 | | |
| Almoxarife | 1 | | |
| Carpinteiro | | | |
| Pedreiro | 3 | | |
| Bombeiro Hidráulico | 1 | | |
| Eletricista | | | |
| Pintor | | | |
| Auxiliar | 4 | | |

TOTAL GERAL

| | | | |
|--------------------------|----|------------------------|---|
| Total de Presença do Dia | 11 | Total de Faltas do Dia | 1 |
|--------------------------|----|------------------------|---|

02 -ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA

Cozinha 1 andar
Cozinha 2 andar
Saias da cozinhas reboco 12 andar

03-OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

04-OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

Foi realizada a fiscalização da contratante no canteiro de obras

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA N° 333



| | | | | |
|---|------------|--------------------|----------|---------|
| DATA: | 28/08/2024 | CONDIÇÕES DO TEMPO | | |
| DIA DA SEMANA: QUARTA FEIRA | | BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO |
| CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia | | x | | |
| OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA | | DIAS TRABALHADOS | | |
| | | 390 | 120 | |

01-EFETIVO

| FUNÇÕES | PRESEÇA | FALTA | ANOTAÇÃO |
|---------------------|---------|-------|-----------------|
| Engenheiro | 1 | | |
| Técnico | | | |
| Mestre | | | |
| Encarregado | 1 | | |
| Almoxarife | 1 | | |
| Carpinteiro | | | |
| Pedreiro | 4 | | início anderson |
| Bombeiro Hidráulico | 1 | | |
| Eletricista | | | |
| Pintor | | | |
| Auxiliar | 5 | | início andre |

TOTAL GERAL

| | | | |
|--------------------------|----|------------------------|---|
| Total de Presença do Dia | 13 | Total de Faltas do Dia | 0 |
|--------------------------|----|------------------------|---|

02 -ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA

contrapiso
Cerâmica 3 andar
PPR pilotis

03-OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

04 -OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. OBRA:



R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 334



| | | | | |
|---|------------|--------------------|----------|---------|
| DATA | 29/08/2024 | CONDIÇÕES DO TEMPO | | |
| DIA DA SEMANA: QUARTA FEIRA | | BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO |
| CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia | | X | | |
| OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA | | DIAS TRABALHADOS | | |
| | | 391 | 119 | |

01-EFETIVO

| FUNÇÕES | PRESEÇA | FALTA | ANOTAÇÃO |
|---------------------|---------|-------|----------|
| Engenheiro | 1 | | |
| Técnico | | | |
| Mestre | | | |
| Encarregado | 1 | | |
| Almoxarife | 1 | | |
| Carpinteiro | | | |
| Pedreiro | 3 | | |
| Bombeiro Hidráulico | 1 | | |
| Eletricista | | | |
| Plintor | | | |
| Auxiliar | 5 | | |

TOTAL GERAL

| | | | |
|--------------------------|----|------------------------|---|
| Total de Presença do Dia | 12 | Total de Faltas do Dia | 0 |
|--------------------------|----|------------------------|---|

02 -ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA

Cerâmica 3 andar
Cozinha 2 andar

03 -OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

04 -OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, BOA VIAGEM, RECIFE-PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA N° 335



| | | | | |
|---|------------|--------------------|----------|---------|
| DATA: | 30/08/2024 | CONDIÇÕES DO TEMPO | | |
| DIA DA SEMANA: QUARTA FEIRA | | BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO |
| CLIENTE: 1º Grupamento de Engenharia | | x | | |
| OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA | | DIAS TRABALHADOS | | |
| | | 392 | 118 | |

01 - EFETIVO

| FUNÇÕES | PRESENÇA | FALTA | ANOTAÇÃO |
|---------------------|----------|-------|----------|
| Engenheiro | 1 | | |
| Técnico | | | |
| Mestre | | | |
| Encarregado | 1 | | |
| Almoxarife | 1 | | |
| Carpinteiro | | | |
| Pedreiro | 3 | | |
| Bombeiro Hidráulico | 1 | | |
| Eletricista | | | |
| Pintor | | | |
| Auxiliar | 5 | | |

TOTAL GERAL

| | | | |
|--------------------------|----|------------------------|---|
| Total de Presença do Dia | 12 | Total de Faltas do Dia | 0 |
|--------------------------|----|------------------------|---|

02 - ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA

Saías da cozinhas reboco 13 andar
Cerâmica 3 andar
Cerâmica 3 andar
PPR pilotis

03 - OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

Ainda não houve previsão de assinatura do aditivo de retificação de quantidades encaminhado dia 06/06

04 - OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização segue analisando 15 medição

RESP. FISCALIZAÇÃO:

RESP. EXECUÇÃO:



**18ª PLANILHA DE MEDIÇÃO (REAJUSTE)
SERVIÇO REGIONAL DE OBRAS - SRO/10**

CONTRATO: 01/2023 1ª GptE-EVC

EMPRESA: G2 construções e manutenções industrial Ltda

OBJETO: REFORMA DA INSTAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO ED. VILLAGRAN CABRITA
OM: CMDO 10ª RM- EVC
LOCAL: FORTALEZA/CE

CNPJ: 09.145.367/0001-78


DATA: 14/10/2024

| CRONOGRAMA: | | | 190.421,9 | Índice de Reajuste | 3,4896% |
|---------------|------------------------|-------------------|------------|-------------------------|------------------------|
| Descrição | Nº da Nota Fiscal (NF) | Valor de NF [R\$] | Data da NF | Valor Reajustável [R\$] | Reajuste a Pagar [R\$] |
| 17ª Medição | 357 | 156.505,42 | 11/10/2024 | 156.505,42 | 5.461,41 |
| TOTAL: | | | | | 5.461,41 |

RESUMO DAS MEDIÇÕES DE REAJUSTE


| Descrição | Valor Apostilado [R\$] | Valor Medido Anteriormente [R\$] | Valor desta Medição [R\$] | Valor Acumulado (inclusa atual medição) [R\$] | Saldo [R\$] |
|-------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-------------|
| 1ª Reajuste | 103.084,91 | 38.567,10 | 5.461,41 | 44.028,51 | 59.056,40 |

Documento assinado digitalmente



Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente



Visto:

Chefe do Dst SRO/10

RNP 2007468166

Data da consulta: 18/10/2024 11:15:28



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 09.145.367/0001-78

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF